

Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor Asimărio Novoselovei
 (denumirea)

Obiect **Капитальный ремонт
 музыкального зала и
 спортивного зала в детском
 саду с.Новоселовка**

Valoarea lucrarilor executate **48 431,71 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. музыкальный зал 1.1.1. потолки				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	60,5000	<u>22,536</u> 7,280	<u>1 363,452</u> 440,440
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	60,5000	<u>108,640</u> 79,560	<u>6 572,703</u> 4 813,380
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5	m2	60,5000	<u>76,860</u>	<u>4 650,060</u>

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=10,0000			16,120	975,260
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	60,5000	30,014 10,400	1 815,817 629,200
		<i>Total</i>	Lei			14 402,032
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 402,032 6 858,280
		<i>Total</i>	Lei			14 402,032
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 402,032 6 858,280
		1.2. спортивный зал				
		1.2.1. потолки				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на	m2	79,0000	22,536 7,280	1 780,376 575,120

1	2	3	4	5	6	7
		внутренние поверхности стен и потолков)				
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	79,0000	108,640 79,560	8 582,536 6 285,240
7	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=10,0000	m2	79,0000	76,861 16,120	6 071,980 1 273,480
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	79,0000	30,014 10,400	2 371,067 821,600
		Total	Lei			18 805,959
		Total capitol:				18 805,959

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 955,440
		<i>Total</i>	Lei			18 805,959
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 805,959 8 955,440
		<i>Total</i>	Lei			33 207,991
		<i>Fondul social</i>	24 %			3 795,293
		<i>Transport</i>	2 %			325,377
		<i>Total</i>				37 328,661
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			2 239,720
		<i>Total</i>				39 568,381
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			791,368
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 359,749 15 813,720

		Total	Lei	40 359,75
		TVA	20 %	8 071,96
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		48 431,71
				15 813,72

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor

Primăria Novaci

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

**Капитальный ремонт
музыкального зала и
спортивного зала в детском
саду с.Новоселовка**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 48 431,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	27,9000	52,00	1 450,800
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	256,6800	52,00	13 347,360
3.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,5300	52,00	1 015,560
Total manopera						15 813,72

Materiale:

1.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	57,8925	36,16	2 093,393
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,9250	6,05	126,596
3.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	153,4500	17,00	2 608,650
4.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 990,8800	3,80	11 365,344
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9948	20,05	39,996
6.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,9750	5,00	34,875
Total materiale de construcții						16 268,86

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,6005	15,00	249,007
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,0403	35,00	876,410
Total utilaje de construcții						1 125,41


Total	Lei	40 359,75
TVA	20 %	8 071,96
Total deviz:		48 431,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Капитальный ремонт музыкального зала и спортивного зала в детском саду с.Новоселовка

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. музыкальный зал				
		1.1.1. потолки				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			22,536 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	36,16	15,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			108,640 79,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,05	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=10,0000	m2			76,860 16,120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	16,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,05	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	5,60
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30,014 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	17,00	18,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,05	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,05	0,01
		1.2. спортивный зал				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. потолки				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			22,536 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,16	15,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			108,640 79,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,05	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
7	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=10,0000	m2			76,861 16,120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	16,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,05	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	5,60
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30,014 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	17,00	18,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,05	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,05	0,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

