

Licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1684247206216

Lucrări de reparație a străzilor din mun. Edineț pentru anul 2023
Planul de atenuare a impactului asupra mediului

Procese	Impacturi de Mediu Identificate	Impactul necesită o analiză suplimentară?	Măsurile de atenuare	Indicatori de Monitorizare	Ațiuni întreprinse de contractor/indicatori (de exemplu tone de material reciclat) (dacă nu se aplică la faza respectivă se menționează N/A)
Lucrări de compactarea solului	Emisiile de carbon ușor crescute	Nu, nu există o preocupare relevantă a comunității și nu prezintă un risc din cauza duratei scurte	n/a	Monitorizarea lucrărilor în conformitate cu normele și prevederile legii	
	Zgomot crescut	Nu, nu există o preocupare relevantă a comunității și nu prezintă un risc din cauza duratei scurte	Vehiculele și echipamentele de construcție utilizate vor îndeplini standardele relevante de zgomot, inclusiv protecția auditivă atunci când este necesar, iar comunitatea va fi informată cu privire la activitățile de prevenire a excesului de zgomot, inclusiv a programului de lucru pe timp de zi.	Utilizarea vehiculelor care îndeplinesc standardele și normativele în vigoare	
Procesul de construcție	Eliminarea bordurilor și asfaltului uzat	Da	Borduri și asfaltul uzat vor fi refolosite pe drumurile laterale sau pe străzi ca material de bază	Volumul deșeurilor de construcție reciclate și refolosite pe drumuri minore. Chitanțe de livrare, alte înregistrări, cum ar fi	

				fotografiile șantierului (în special după ploii abundente)	
Controlul eroziunii	Da	<p>Șanțurile deschise trebuie protejate împotriva potențialelor fluxuri de apă pluvială. Trebuie prevăzut șanțul de deviere.</p> <p>Trebuie utilizate cele mai bune practici de gestionare pentru controlul eroziunii și gestionarea apelor pluviale.</p> <p>APL va curăța în timp util (va repara în caz de necesitate) și va usca havuzul înainte de iarnă pentru a evita eroziunea solului din cauza înghețurilor și a infiltrării apei din havuz.</p> <p>Vegetația și arborii vor fi plantați în consecință.</p>	<p>Nr. De șanțuri erodate.</p> <p>Imagini ale șantierului făcute după ploii abundente.</p> <p>Imagine a havuzului uscat și curățit, Octombrie, în fiecare an</p>		
Controlul prafului	Da	În cazul în care lucrările vor avea loc pe timp cald și uscat, solul va fi stropit pentru a evita formarea de praf.	Prezența prafului în aer		
Semnalizarea șantierului	Da	Șantierul trebuie să fie clar marcat. Nu trebuie lăsate tranșee deschise peste noapte.	Semnalizarea și îngrădirea corespunzătoare a șantierului		
Siguranța lucrătorilor	Da	Toți lucrătorii trebuie să aibă un echipament de protecție individuală adecvat (EIP), inclusiv măști pentru praf de ciment și	Monitorizarea pe durata construcției		

			mănuși pentru a preveni contactul cu pielea, căști, haine de lucru, cizme cu oțel, etc. EIP și măsuri de protecție suplimentare vor fi utilizate pentru a preveni transmiterea bolilor respiratorii, cum ar fi COVID 19.		
	Managementul deșeurilor	Da	Fără evacuarea deșeurilor / excesului de beton. Orice deșeuri de asfalt sunt eliminate în conformitate cu reglementările locale. Reciclarea asfaltului este metoda preferată de eliminare.	Monitorizarea pe durata construcției	
	Întreținerea vehiculelor	Da	Toate echipamentele de construcție și camioanele trebuie să fie supuse inspecției tehnice anuale. Inspecție vizuală zilnică pentru eventuale scurgeri. Alimentarea vehiculului trebuie să aibă loc în locuri dotate cu măsuri adecvate de control al deversării și materiale disponibile pentru curățarea deversărilor (cum ar fi benzinăriile). Spălarea echipamentelor de amestecare a betonului / cimentului numai în zonele desemnate (și nu în apropierea	Prezența / absența scurgerilor de fluid. Monitorizarea spălării vehiculelor	

			<p>corpurilor de apă de suprafață sau a canalelor de scurgere a apelor pluviale),</p> <p>Controlul eliberării apei de spălare din beton / ciment pentru a evita pătrunderea în corpuri de apă.</p>		
Livrarea pietrei sparte și a nisipului	Extragerea resurselor naturale	Da	<p>Toate materialele de construcție livrate pe șantier trebuie să aibă certificate de conformitate, conform prevederilor Legii moldovenești nr. 721 / 02.02.1996 privind calitatea în construcții.</p> <p>Verificarea documentelor de însoțire pentru materialele menționate.</p>	Piatra spartă și nisip trebuie livrate numai de la locurile de extracție autorizate locale.	
Întreținerea aleilor și a spațiilor verzi trebuie îmbunătățită prin participarea la un curs de formare specializată privind întreținerea facilităților publice	Disfuncționalități APL din cauza lipsei de capacitate / resurse.	Da	<p>CM va planifica măsuri de dezvoltare a capacității și instruirii pentru beneficiar și reprezentanții APL privind îmbunătățirea gestionării parcului și a spațiilor verzi. În caz de secetă excesivă, funcționarea havuzului trebuie redusă la minimum. În zilele foarte fierbinți, dacă apa este suficientă, havuzul trebuie să funcționeze la maximum pentru a permite răcirea zonei parcului. ONG-urile de protecție a mediului și ONG-urile de tineret</p>	<p>Numărul de sesiuni de instruire / întâlniri de consolidare a capacității.</p> <p>Numărul de evenimente publice desfășurate în parc care au ca scop sensibilizarea populației</p>	

			vor fi implicate în campania de conștientizare a publicului, în munca de voluntariat și în strângerea de fonduri pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a parcului. (online de către primărie)		
--	--	--	--	--	--