

Antreprenor "PRIMA-FICHIR" S.R.L.
 (denumirea)

Investitor SA «Eximitor»
 (denumirea)

Obiect Магазин автозапчастей в м.
Комрат по ул. Гаврилюка, 1/3

Valoarea lucrarilor executate 109 986,82 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтаж металлического каркаса				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов - стоек из профильной трубы 140x140x5мм, доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	2,6770	12 756,086	34 148,042
2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов - балки двутавр 20, доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	2,0750	12 756,089	26 468,885
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata	t	3,8660	12 756,082	49 315,014

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов - прогоны швеллер 14, доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)				
4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов - связей из профильных труб, доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	1,6855	12 756,080	21 500,373
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж дополнительных прогонов из профильной трубы и уголка, для крепления сэндвич-панелей)	kg	687,5000	20,892	14 362,907
6	CN29B	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate mecanizat (Окраска красками на основе алкидных смол, механизированным	t	10,9910	943,693	10 372,132

1	2	3	4	5	6	7
		способом, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей)				
		Total	Lei			156 167,353
		Total capitol: Inclusiv salariu				156 167,353 27 493,381

		Total	Lei	156 167,35
		Соц. фонд и мед. страх	22,5 %	6 186,01
		Транспорт материалов	10 %	12 484,09
		Итого		174 837,45
		Накладные расходы	14,5 %	25 351,43
		Итого		200 188,88
		Сметная прибыль	6 %	12 011,34
		Итого		212 200,22
		Металлический каркас	- 118906,44 Lei	-118 906,44
		Краска	-1638,099 Lei	-1 638,10
		Итого		91 655,68
		НДС	20 %	18 331,14
		Итого		109 986,82
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		109 936,82

INTOCMIT:

Antreprenor

"PRIMA-FICHER" S.R.L.



(funcția, nume, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:


Investitor

SA #Eximitor#

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Подрядчик "PRIMA-FICHIR" S.R.L.
(Наименование)

Заказчик SA "Eximtor"
(Наименование)

Объект **Магазин автозапчастей в м.
Комрат по ул. Гаврилюка, 1/3**

Стоимость выполненных работ **127 437,58 Lei**

Акт выполненных работ

За 20 год

Nr п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество	Цена единицы В т.ч. зарплата (лей/ед.изм.)	Стоимость В т.ч. зарплата (гр..5хгр.6) (лей/ед.изм.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фундаменты				
1	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	150,4000	79,982 55,656	12 029,218 8 370,663
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, А-III ф=10мм ячейками 150x150мм)	kg	211,4000	11,909 1,391	2 517,646 294,142
3	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса А-I уложенная в одиночные фундаменты,	kg	245,0000	14,272 3,664	3 496,644 897,684

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм)				
4	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 14 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса А-III уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 14мм)	kg	713,4000	13,344 2,736	9 519,909 1 952,162
5	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 18 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса А-III уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 18мм)	kg	230,4000	13,344 2,736	3 074,554 630,471
6	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 24 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура (Анкер А1-М24) уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	236,2000	13,344 2,736	3 151,953 646,343
7	CA02B	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для устройства подготовки толщиной 100мм, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	3,6000	1 382,406 213,348	4 976,563 768,053

1	2	3	4	5	6	7
8	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, в том числе фундаментную балку, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	24,1000	1 417,767 183,201	34 168,185 4 415,144
9	IzF04A к=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция в 2 слоя, выполненная горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) К.увеличения=2,0000	m2	95,7600	49,390 3,710	4 729,602 355,308
		Total	Lei			77 664,374
		Итого по разделу: В том числе зарплата				77 664,374 18 329,970

	Total	Lei	77 664,35
	Соц. фонд и мед. страх	22,5 %	4 124,24
	Транспорт материалов	10 %	5 710,79
	Итого		87 499,38
	Накладные расходы	14,5 %	12 687,40
	Итого		100 186,78
	Сметная прибыль	6 %	6 011,20
	Итого		106 197,98

1	2	3	4	5	6	7
		НДС	20 %			21 239,60
		Итого				127 437,58
						127 437,58
		Всего по Акту:				
		В том числе зарплата				18 329,95

Выполнил:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный подрядчик (субподрядчик)
"PRIMA-FICHIR" S.R.L.

Инвестор
SA "Eximotor"

(наименование)

(наименование)

(должность, фамилия, имя, подпись)

(должность, фамилия, имя, подпись)

М.П.

