

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unei grupe și lucrări de amenajarea a grădiniței de copii satul Balabanu

(denumirea lucrărilor)				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		3 luni		
1.	Organizare de șantier			
2.	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)			
3	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)			
4	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Bordiura fara preti)			
5	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)= 1,02			
6	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte			

	(mortar, apa, etc.)= 1,02			
7	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr.40mm			
8	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (placi de trotuare din beton fara preti)			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ecaterina COLIBAUERDE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***