

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L534 M1 de acces spre s. Cotul Morii

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020											
				Luna											
	Organizare de șantier	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	martie				aprilie				mai			
	1. Drum L=187m B=6m														
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,56												
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 120,00												
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,08	m3	92												
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t	0,68												
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2	1 120,00												
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,26												
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	1 120,00												
8	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	187												

Data completării: “31” ianuarie 2020

Nume: Valentin VIZITIU

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Întreprinderea Mixtă “BADPRIM” SRL