

Antreprenor SRL „Pomixnord”
 (denumirea)

Investitor Primăria or.Cricova
 (denumirea)

Obiect **Reparatia strazilor in varianta
 alba (pietris) din cartierul nou
 or. Cricova, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **3 129 115,97 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	52,3000	855,00 0,00	44 716,50 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9 884,7000	4,64 0,00	45 865,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	52,3000	187,22 18,00	9 791,55 941,40
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	149,5000	855,70 451,50	127 927,15 67 499,25
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=0,25 m	m3	3 737,5000	558,12 30,00	2 085 973,11 112 125,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea asfaltului frezat)	100 m3	11,9600	855,00 0,00	10 225,80 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 631,2000	4,64 0,00	12 208,80 0,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Material frezat a beneficiarului)	m3	1 196,0000	95,19 15,00	113 847,24 17 940,00
		<i>Total</i>	lei			2 450 555,15
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				2 450 555,15 198 505,65
		2. Ajustarea fintinilor				
9	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fintini	buc	50,0000	62,76 60,00	3 137,87 3 000,00
10	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment	m3	8,7000	265,50 211,50	2 309,85 1 840,05
11	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t	20,8900	55,50 55,50	1 159,40 1 159,40
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20,8900	4,64 0,00	97,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 704,12
		Total Ajustarea fintinilor Inclusiv salariu				6 704,12 5 999,45

	Total	lei	2 457 259,27
	CAS	24 %	49 081,22
	Total CD		2 506 340,49
	Cheltuieli de regie	2 %	50 126,81
	Total cu CR		2 556 467,30
	Beneficiu	2 %	51 129,35
	Total cu B		2 607 596,65
	TVA	20 %	521 519,32

1	2	3	4	5	6	7
						3 129 115,97
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				204 505,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Pomixnord”


Investitor
Primăria or.Cricova

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Ceban Veaceslav
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Slobozianu Victor
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reparatia strazilor in varianta
alba (pietris) din cartierul nou
or. Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 3 129 115,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 601,300	50,00	130 065,00
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	60,000	50,00	3 000,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 392,001	50,00	69 600,05
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,801	50,00	1 840,05
		Total manopera				204 505,10

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	758,712	305,00	231 407,16
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 556,012	305,00	1 389 583,66
3.	14111222016721	Asfalt frezat (materialul beneficiarului)	m3	1 518,920	0,00	0,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,209	305,00	63,75
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	769,925	12,20	9 393,09
		Total materiale de construcții				1 630 447,66

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,220	50,00	261,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	207,207	420,00	87 026,94
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	209,300	280,00	58 604,00
4.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 225,003	280,00	343 000,84
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	144,585	380,00	54 942,30
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	20,920	420,00	8 786,40
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,220	40,00	208,80
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,000	12,53	137,87
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	290,854	200,00	58 170,80
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	62,042	180,00	11 167,56
		Total utilaje de construcții				622 306,51

Total	lei	2 457 259, 27
CAS	24 %	49 081,22
Total CD		2 506 340, 49
Cheltuieli de regie	2 %	50 126,81
Total cu CR		2 556 467, 30
Beneficiu	2 %	51 129,35
Total cu B		2 607 596, 65
TVA	20 %	521 519,3 2
Total deviz:		3 129 115, 97

Intocmit

Verificat



[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia strazilor in varianta alba (Investitor
pietris) din cartierul nou or. Cricova, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	2,2500	380,00	855,00 44 716,50
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0232	200,00	4,64 45 865,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,22 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	305,00	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,4000	420,00	168,00 9 791,55
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			855,70 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,20	12,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,4000	280,00	392,00 127 927,15
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=0,25 m	m3			558,12 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,00	61,91
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	305,00	371,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,20	1,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0150	180,00	2,70 2 085 973,11
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea asfaltului frezat)	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	380,00	855,00


1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 225,80
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 208,80
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Material frezat a beneficiarului)	m3			95,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	141112220167211	Asfalt frezat (materialul beneficiarului)	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,20	0,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	280,00	61,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 847,24
		2. Ajustarea fintinilor				
9	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fintini	buc			62,76
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	12,53	2,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 137,87
10	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment	m3			265,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	50,00	211,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 309,85
11	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 159,40
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,00

APROBAT:

Intocmit

Administrator Ceban Veaceslav


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

Primar Slobozianu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL "Pomixnord"
 (denumirea)

Investitor Primăria or. Cricova
 (denumirea)

Obiect **Reparatia strazilor in varianta
 alba (pietris) din cartierul nou
 or. Cricova, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **32 944,54 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ajustarea fintinilor				
1	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capace nou)	buc	3,0000	<u>1 410,54</u> 110,00	<u>4 231,63</u> 330,00
2	RpAcF03B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor caminelor de vizitare	buc	47,0000	<u>461,32</u> 35,00	<u>21 682,09</u> 1 645,00
		<i>Total</i>	lei			25 913,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 913,73 1 975,00

	Total	lei	25 913,73
	Asigurarea sociala	24 %	474,00
	Total		26 387,73
	Cheltuieli de regie	2 %	527,75
	Total		26 915,48
	Beneficiu de deviz	2 %	538,30
	Total		27 453,78
	TVA	20 %	5 490,76

1	2	3	4	5	6	7	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					32 944,54 <hr/> 1 975,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Pomixnord”
(denumirea)

Investitor
Primăria or.Cricova
(denumirea)

Administrator Ceban Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Slobozianu Victor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or. Cricova, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 32 944,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,600	50,00	330,00
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32,900	50,00	1 645,00
Total manopera						1 975,00

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,274	300,00	2 182,26
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,394	300,00	118,17
3.	2521302602011	Element de aducere la cota CTO 1	buc	47,235	378,00	17 854,83
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,080	2,35	256,34
5.	2661126420769	Element de aducere la cota CTO 1	buc	3,060	378,00	1 156,80
6.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,030	780,00	2 363,41
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,106	12,20	1,29
Total materiale de construcții						23 933,10

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	12,50	5,62
Total utilaje de construcții						5,63

Total	lei	25 913,73
Asigurarea sociala	24 %	474,00
Total		26 387,73
Cheltuieli de regie	2 %	527,75
Total		26 915,48
Beneficiu de deviz	2 %	538,30
Total		27 453,78
TVA	20 %	5 490,76
Total deviz:		32 944,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia strazilor in varianta alba (Investitor
pietris) din cartierul nou or. Cricova, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ajustarea fintinilor				
1	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capace nou)	buc			1 410,54 110,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	50,00	110,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	780,00	787,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,35	85,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	300,00	39,39
	2661126420769	Element de aducere la cota CTO 1	buc	1,0100	378,00	385,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	12,20	0,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	12,50	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 231,63
2	RpAcF03B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor caminelor de vizitare	buc			461,32 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2521302602011	Element de aducere la cota CTO 1	buc	1,0000	378,00	379,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	300,00	46,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 682,09

APROBAT:

Intocmit

Administrator Ceban Veaceslav

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Veaceslav Ceban

Investitor

Primar Slobozianu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Victor Slobozianu

d) valoarea obiectivului este de 3 162 060,51 lei, conform devizului de cheltuieli a executorului

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: Recepția la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli).

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: De transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) _-_-.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexa numerotate, cu un număr total de 3 file, a fost încheiat la data de 13.10.2025 în 3 exemplare.

Președintele comisiei

Slobozianu Victor – primarul or. Cricova

Digitally signed by Slobozianu Victor
Date: 2025.10.16 10:19:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei

Severin Nicolae – diriginte de șantier

Digitally signed by Severin Nicolae
Date: 2025.10.15 15:15:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cravcesco Galina – contabil șef

Digitally signed by Cravcesco Galina
Date: 2025.10.15 15:20:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Rotari Lilia – consilier consiliul or. Cricova

Digitally signed by Rotari Lilia
Date: 2025.10.15 15:16:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Domentiu Andrian – consilier consiliul or. Cricova

Digitally signed by Domentiu Andrian
Date: 2025.10.16 09:18:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

«13 » octombrie 2025

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2025.10.14 09:47:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
L.Ș. (semnătura)
MOLDOVA EUROPEANĂ



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

« 13 » octombrie 2025

Digitally signed by Slobozianu Victor
Date: 2025.10.16 10:19:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătura)
MOLDOVA EUROPEANĂ



la procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor Nr.1
din 13.10.2025

OBSERVAȚII

depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul: **Reparația străzilor în varianta albă (pietriș) din cartierul nou or. Cricova mun. Chișinău**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Nu sunt

Președintele comisiei

Slobozianu Victor – primarul or.Cricova

Digitally signed by Slobozianu Victor
Date: 2025.10.20 09:32:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei

Severin Nicolae – diriginte de șantier

Digitally signed by Severin Nicolae
Date: 2025.10.16 10:49:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cravcesco Galina – contabil șef

Digitally signed by Cravcesco Galina
Date: 2025.10.16 10:52:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Rotari Lilia – consilier consiliul or. Cricova

Digitally signed by Rotari Lilia
Date: 2025.10.16 15:49:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Domentiuc Andrian – consilier consiliul or.Cricova

Digitally signed by Domentiuc Adrian
Date: 2025.10.28 13:40:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Gheorghe Cheptene responsabil tehnic

#	Semnatar	Semnătura	Organizația	Data semnării
1	Domentiu Adrian 0980311266925	✓ Validă	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 1007601009484	28.10.2025 13:40:29
2	Slobozianu Victor 0972308024391	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA 1007601010183	20.10.2025 09:32:31
3	Rotari Lilia 2000002067232	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA 1007601010183	16.10.2025 15:49:40
4	Cravcesco Galina 2005002028780	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA 1007601010183	16.10.2025 10:52:23
5	Severin Nicolae 0951412545723	✓ Validă		16.10.2025 10:49:17
6	Slobozianu Victor 0972308024391	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA 1007601010183	16.10.2025 10:19:56
7	Slobozianu Victor 0972308024391	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA 1007601010183	16.10.2025 10:19:11
8	Domentiu Adrian 0980311266925	✓ Validă	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 1007601009484	16.10.2025 09:18:10
9	Cravcesco Galina 2005002028780	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA 1007601010183	15.10.2025 15:20:17
10	Rotari Lilia 2000002067232	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI CRICOVA 1007601010183	15.10.2025 15:16:51
11	Severin Nicolae 0951412545723	✓ Validă		15.10.2025 15:15:50
12	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	14.10.2025 09:47:11
13	Cheptene Gheorghe 0971605893891	✓ Validă		13.10.2025 16:13:57