



Antreprenor      **TECHNO TEST SRL**

Investitor        **INASMTRO SRL**

Obiect            **Racordarea la SACET si proiectarea punctului termic individual pentru blocul locativ nr. 4 din str. Mihai Eminescu, 72, sectorul Riscani, mun Chisinau. Conectarea apartamentelor la coloanele de incalzire**

Valoarea lucrarilor executate **1 415 021,30 Lei**

## P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari tehnico-sanitare.</b>					
		<b>1.1. Lucrari de pregatire</b>					
1	RCsU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu , pentru executarea mecanizata	m	1 971,000	44,785 39,785	88 272,024 78 417,024	
2	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	51,250	156,835 156,835	8 037,804 8 037,804	
		<i>Total</i>	Lei			96 309,828	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					<b>96 309,828 86 454,828</b>
		<b>1.2. Incalzire</b>					
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	4 338,000	63,293 32,290	274 563,299 140 072,285	



1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm (Teava PPR , PN 25, T=80°C, Pmax=0.6 MPa Φ 25x4.2 mm,) /K=1,4 на фитинги/				
4	TfC01A k=0.5	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 20; 25 mm	m	4 338,000	<u>4,950</u> 4,613	<u>21 474,401</u> 20 010,326
5	TfC02A k=0.5	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 20; 25 mm	m	4 338,000	<u>14,443</u> 6,343	<u>62 651,999</u> 27 514,199
6	RpIF09D	Izolarea conductelor si armaturii de conducte cu mansoane de izolatie speciala, Cilindri de izolare grosimea 25 mm Dext=6	m	4 338,000	<u>35,507</u> 29,407	<u>154 027,631</u> 127 565,831
		<i>Total</i>	Lei			512 717,330
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>512 717,330 315 162,641</b>
		<b>1.3. ACM</b>				
7	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparaturilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR , PN 25, T=80°C, Pmax=0.6 MPa Φ 25x4.2 mm,) /K=1,4 на фитинги/	m	2 184,000	<u>63,293</u> 32,290	<u>138 231,038</u> 70 520,486
8	TfC01A k=0.5	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 20; 25 mm	m	2 184,000	<u>4,950</u> 4,613	<u>10 811,455</u> 10 074,355
9	TfC02A k=0.5	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 20; 25 mm	m	2 184,000	<u>14,443</u> 6,343	<u>31 542,639</u> 13 852,239

