



Antreprenor: **“Adrika” SRL**

Investitor: **“Omnicom” SRL**

Obiectul: **Lucrari de finisare interioare „IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreștii Noi – Pitușca”**

**Proces - verbal**  
de recepție a lucrărilor executate  
pe 10 decembrie 2020

Total deviz : 1 799 994,72 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de finisare interioare</b>				
1	RplzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma	m2	3 080,000	9,57 8,07	29 482,99 24 862,99
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile)	m2	2 200,000	99,43 70,35	218 737,64 154 759,44
3	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	880,000	86,71 37,48	76 303,04 32 981,52
4	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	410,000	26,92 2,59	11 036,77 1 063,82

1	2	3	4	5	6	7
		(Caracteristica geometrica/tehnica a plasei metalice tip VR se va specifica de beneficiar pentru fiecare obiect in parte)				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3 080,000	19,73 8,07	60 783,49 24 862,99
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 080,000	6,78 1,73	20 881,78 5 327,78
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 080,000	37,54 11,53	115 618,89 35 518,56
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3 080,000	46,29 31,71	142 563,96 97 676,04
9	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	320,000	144,29 34,60	46 171,52 11 070,72
		<b>Total Lucrari de finisare interioare Inklusiv salariu</b>				<b>721 580,08 388 123,86</b>
		<b>2. Pardosele</b>				
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	880,000	77,03 40,36	67 784,85 35 518,56
11	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	880,000	25,79 13,84	22 693,40 12 177,79
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	880,000	255,89 13,49	225 187,03 11 873,35
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>315 665,28 59 569,70</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Retele electrice</b>				
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	518,000	82,50 19,60	42 734,68 10 155,08
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	27,000	121,51 17,87	3 280,90 482,61
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	27,000	117,74 15,57	3 179,07 420,34
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>49 194,65 11 058,03</b>

	Total	lei	1 086 440,01
	Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	110 100,38
	Transportare materialelor	7,00 %	39 346,24
	Total	100,00 +	1 235 886,63
	Cheltuieli de regie	14,50 %	179 203,56
	Total	100,00 +	1 415 090,19
	Beneficiu de deviz	6,00 %	84 905,41
	Total	100,00 +	1 499 995,60
	TVA	20,00 %	299 999,12
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>1 799 994,72 458 751,59</b>

Intocmit

„Adrika” SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

„Omicom”, SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

