

Antreprenor \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

Obiect \_\_\_\_\_

Valoarea lucrarilor executate **1 850 550.00 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate



Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari e reparatie</b>				
		<b>1.1. Termoizolarea si finisarea fasadei</b>				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 500,000	12,51 4,39	18 766,05 6 589,80
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS100	m2	1 500,000	153,61 62,90	230 409,51 94 343,97
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala MW30mm	m2	120,000	209,58 107,01	25 149,27 12 841,32
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala MW100	m2	120,000	190,23 84,57	22 827,76 10 148,29
5	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu cu plasa la ferestre k-0.5 la sal	m	220,000	8,49 4,76	1 867,81 1 047,05
6	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu cu plasa la colt	m	100,000	8,49	849,00

		cladire k-0.5 la sal			4,76	475,93
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 400,000	12,51 4,39	17 514,98 6 150,48
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoarea bej	m2	1 400,000	78,46 44,66	109 841,20 62 529,88
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare albastru	m2	1 400,000	78,46 44,66	109 841,20 62 529,88
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti la glafuri culoare alba	m2	421,100	78,46 44,66	33 038,66 18 808,10
11	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	8 385,000	43,78 27,14	367 061,76 227 561,35
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>937 167,20 503 026,05</b>
		<b>1.2. Timplarie</b>				
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	50,000	1 106,78 28,75	55 339,21 1 437,46
13	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	50,500	891,94 25,93	45 043,05 1 309,65
14	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	50,500	871,21 19,94	43 996,11 1 006,77

15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 534,400	2,40 0,00	3 674,89 0,00
16	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu cu plasa la glafurile interioare	m	4 410,000	13,25 9,52	58 429,64 41 977,03
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1 534,400	77,79 54,40	119 364,19 83 475,13
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 534,400	30,48 19,00	46 762,55 29 160,51
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 534,400	2,40 0,00	3 674,89 0,00
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 534,400	6,44 0,00	9 887,52 0,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>386 172,05 158 366,55</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 323 339,25 661 392,60</b>

	Прямые затраты	Lei	1 323 339,25
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	148 813,33
	Transportarea materialelor	1,00 %	5 538,00
	Total	100,00 +	1 477 690,58
	Cheltuieli de regie	3,50 %	51 719,17
	Total	100,00 +	1 529 409,75
	Beneficiul de de viz	1,00 %	15 294,09
	Total	100,00 +	1 544 703,84
	TVA	20,00 %	308 940,77
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 850 550,00 661 392,60</b>

INTOCMIT



APROBAT: