

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparație a încăperilor căminului studențesc al IP Centrul de Excelență în Transporturi (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2023	...	Anul (n)		
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi), elementelor de glafuri și de pervaz interior; Glafuri montate la ferestre d-200mm; Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b-400mm; Instalarea ferestrelor din PVC / Profil - latimea constructiva de 60mm culoarea alba/ mecanizmele metalice/ geam termopan/ in peretii cladirilor de locuit si si publice din piatra oscilobatante cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu doua tipuri de descidere. F 1170 -1550 ; Instalarea usilor din profil PVC / Profil - latimea constructiva de 60mm culoarea alba/ mecanizmele metalice/ geam termopan/ la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2. U730 – 2320; Plasa moscit; Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu - Pentru interior; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi k-3.0; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici; Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu Glet pe baza de ciment Otkos Glafuri de ferestre si usi; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Deschisuri exterioare;Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea in solutie apoasa	15-20 Zile					

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Demontari: timplarie din lemn (ferestre) elementelor de glafuri de pervaz interior Glafuri montate la ferestre d-200mm Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b-400mm Instalarea ferestrelor din PVC / Profil - latimea constructiva de 60mm culoarea alba/ mecanizmele metalice/ geam termopan/ Plasa moscit Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi k-3.0 Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea solutie apoasa Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu Glet pe baza de ciment Otkos Glafuri de ferestre si usi Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Deschisuri exterioare Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea in solutie apoasa	8-10 Zile	15-20 Zile			
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Demontari: timplarie din lemn usi Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Usi din DVP intr-un canat, pentru interior Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor de 2 cm grosime, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime la glafuri Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, executate manual Incarcarea in auto: material demontat Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 25 km		10-15 Zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_

