

**OFERTANT**

**SRL “Zagorlar”**

**Consiliul Raional Cimișlia**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație capitală a drumului local L 559.1 Grădiște-Coșangalia, tronsonul II (M3 - Coșangalia)**

Denumirea etapelor de construcție	2026						2027		
	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
1. Organizarea șantierului de construcții:	3 zile								
2. Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea									
3. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (sector 1 - 1625 m2 h =10cm, sector 2 - 1750 m2 h=12 cm, sector 3 - 1950 m2, h= 12 cm, sector 4 = 2275 m2, h= 10 cm. Total S=7600 m2, fără utilizarea compactorului, cisternei si apei )									
4. Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului									
5. Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5 8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (1520 m3 x10 % apă)									
6. Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I.									
7. Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.									
8. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.									
9. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(BA16, conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.									
10.Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.									
11.Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.									
12.Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010).									
13.Procesul de predare a obiectului către beneficiarul									3 zile

Semnat: 10.06.2026  
 Nume: Dimitroglu N.D.  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
 Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL