

Antreprenor SRL Gabiservicons
 (denumirea)

Investitor SA Red-Nord
 (denumirea)

Obiect Pavare parcare

Valoarea lucrarilor executate 326 837,83 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	94,00	209,991	19 739,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-ut	11,28	84,97	958,42
	7129020012800	Pavator	h-om	16,92	84,97	1 437,64
	2663102100001	Beton	m3	4,512	1 750	7 896,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 220 x 80 B 2	m	94,47	100,000	9447,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	35	676,270	23 669,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,65	84,97	2944,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	40,25	420	16 905,00
	4100126202818	Apa	m3	3,50	20,50	71,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,35	210,00	1 543,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,70	150,00	2 205,00
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	398,00	398,579	158 634,44
	7129020012800	Pavator	h-om	402,47	84,97	34 197,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,34	84,97	1 048,94


1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	636,8	2,50	1 592,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 507,2	2,50	26 268,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	403,97	200	80 794,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,99	420	835,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,25	420	12 704,16
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,96	150,00	1 194,00

	Cheltuieli directe	lei	
	Asigurare sociala	24,00 %	202 042,95
	Transport	8,00 %	9 755,17
	Celtuieli de regie	14,50 %	12 610,60
	Beneficiu de deviz	6,00 %	32 539,26
	Total	100,00 +	15 416,88
	TVA	20,00 %	272 364,86
	Total proces-verbal: Inclusiv salariu		326 837,83

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Gabiservicons

(denumirea)

Director Movila I. 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
SA Red-Nord

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Volcom verificat

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Lucrari de amenajare a unei portiuni de pavaj**
2. Numărul și data contractului_ **Contract Nr. 20 din 15 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primaria Cotiujenii Mici**
4. Adresa beneficiarului_ **Cotiujenii Mici**
5. Țara _____ **Moldova** _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială _____
 - (la data semnării contractului)_ _____ **37 890,48 lei** _____
 - b) finală _____
 - (la data finalizării contractului) _____ **37 890,48 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte _____ adiționale _____ încheiate _____ cu _____ beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **17 octombrie 2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Movila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL "Gabiservicons"**

Antreprenor SRL Gabiservicons
 (denumirea)

Investitor Primaria Cotiujenii Mici
 (denumirea)

Obiect **Объект**

Valoarea lucrarilor executate **37 890,48 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,2600	531,062	138,076
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6250	84,97	138,076
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,2600	12,500	3,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	2,50	3,250
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	13,0000	248,146	3 225,903

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	84,97	276,152
	7129020012800	Pavator	h-om	3,2500	84,97	276,152
	2663102100001	Beton clasa	m3	0,6240	1 500,00	936,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,2600	2,50	33,150
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6500	410,00	266,500
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	13,0650	110,00	1 437,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0390	20,50	0,799
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,0000	749,105	2 247,315
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5000	84,97	382,365
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,7500	410,00	1 537,500
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	20,50	6,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300	210,00	132,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600	150,00	189,000
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	30,0000	573,283	17 198,475
	7129020012800	Pavator	h-om	45,0000	84,97	3 823,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,5000	84,97	1 911,825
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	48,0000	2,50	120,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	792,0000	2,50	1 980,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	30,4500	250,00	7 612,500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5000	410,00	615,000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,5500	410,00	1 045,500
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,6000	150,00	90,000

	Total	Lei	22 813,03
	CNAS	24 %	1 634,76
	Trasportarea materialelor	10 %	1 568,03
	Total		26 015,82
	Cheltuieli de regie	14,5 %	3 772,29
	Beneficiu de deviz	6 %	1 787,29
	Total		31 575,40

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20 %			6 315,08	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					37 890,48

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Gabiservicons

Investitor
Primaria Cotiujeii Mici

(denumirea)

(denumirea)

Director Movila I.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Zamornea L.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Gabiservicons
 (denumirea)

Investitor Primaria Tambula
 (denumirea)

Obiect Instalarea pavaajului din
 plăci de trotuare de beton în
 parcul sat Octeabriscoe și
 terenul de joacă a sat Tambula

Valoarea lucrarilor executate 149 889,00 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe octombrie an 20 22

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 8x20 cm)	m	130,0000	189,477	24 632,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6000	84,97	1 325,532
	7129020012800	Pavator	h-om	23,4000	84,97	1 988,298
	2663102100001	Beton	m3	6,2400	1 255,00	7 831,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,6000	2,10	278,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3900	350,00	136,500
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	130,6500	100,00	13 065,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3900	18,00	7,020
2	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	177,0000	375,744	66 506,631
	7129020012800	Pavator	h-om	179,1948	84,97	15 226,182
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,5932	84,97	475,254
	2651122100027	Ciment portland M400 saci,	kg	283,2000	2,10	594,720

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru rosturi)				
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 672,8000	2,10	9 812,880
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	179,6550	195,00	35 032,725
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8850	350,00	309,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,4520	350,00	4 708,200
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,5400	98,00	346,920

	Total	Lei	91 138,64
	Asigurari sociale	24 %	4 563,66
	Transportarea materialelor	10 %	7 212,34
	Total		102 914,64
	Cheltuieli de regie	14,5 %	14 922,62
	Beneficiu de deviz	6 %	7 070,24
	Total		124 907,50
	TVA	20 %	24 981,50
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		149 889,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Gabiservicons

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Director - Movila Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

