

PROGRAMUL de executare a lucrărilor

Prezentul proiect de lucrări, are un specific aparte. Din acest motiv, executarea lucrărilor de construcții se va face în cea mai mare parte de timp fără întreruperea circulației rutiere.

De comun acord cu administrația publică locală, respectiv primăria orașului Glodeni, se vor stabili predările de amplasament de lucru și organizarea spațiilor avându-se în vedere următoarele aspecte

- Lucrările de construcții să poată să se desfășoare concomitent în spații și pe zone diferite
- Predarea amplasamentelor de lucru să permită suficient timp de execuție a lucrărilor de construcții, astfel încât lucrările programate să se poată încadra în graficul de lucrări stabilit
- Căile de circulație adiacente, trebuie să rămână libere pentru a exista o fluentă în circulația perimetrală a persoanelor.
- Se vor lua toate măsurile de preîntâmpinare a poluării aerului, apei, solului în timpul lucrărilor de construcție.
- Desfășurarea activităților de construcții se va face sub strictă supraveghere a conducătorilor locurilor de munca.

Localizarea materialelor, utilajelor și lucrătorilor se efectuează în teritoriu unde este încheiat contractul. Depozitarea materialelor și utilajelor de obicei se efectuează în baza de contract de arendă cu ajutorul autorităților publice locale. La momentul cind oferta noastră va fi desemnata castigatoare vom încheia contracte de arendă pentru depozitarea materialelor și utilajelor- depozite închise pentru păstrarea materialelor mărunte, depozite acoperite – pentru pastrarea tevi de polietilena, ospătaria unde vor lua masa lucrătorii, precum și un cabinet de lucru pentru dirigințele de șantier. Materialele mari așa ca inelele, nisipul pietrisul se vor depozita pe un teritoriu deschis la marginea localității, pentru accesul transportului de tonaj mare.

Teritoriul și depozitele arendate sunt asigurate cu paza întreprinderii. În contractul de arendă nu sunt incluse serviciile de paza.

Conform graficului de îndeplinire a lucrărilor întreprinderea se obliga sa finalizeze contractul nu mai tarziu de **13 (treisprezece) luni**, din momentul încheierii contractului. Dacă în perioada corespunzătoare timpul nu va permite îndeplinirea condițiilor din grafic, se va modifica conform cărții tehnice pe care o va prezenta dirigințele de șantier supraveghetorului tehnic. De obicei nu am avut extinderi de termeni.

Programul de lucru și de îndeplinire a lucrărilor va derula în conformitate cu proiectele tehnice de execuție elaborate de proiectant, conform normativelor și standardelor în vigoare.

Sistemul de lucru al muncitorilor este prin deplasarea lor la locul de lucru pe termen de 21 zile. Se vor lucra 21 zile și 9 zile se va odihni. Cazarea și alimentarea este în teritoriu.



Încadrarea și repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor Normelor generale de protecția muncii.

Lucrările de reparații, consolidări, demolări și translații de clădiri se vor executa numai de personal calificat și instruit pentru operațiile respective.

Șantierul va fi îngrădit cu împrejmuiri continue, conform proiectului de organizare de șantier. În punctele de acces spre locul de lucru se vor pune tablite de avertizare și de interdicere accesului persoanelor fără atribuții de serviciu pe teritoriul șantierului.

Șantierul va fi împrejmuț pentru a se evita accesul persoanelor străine. Se vor îngrădi cu împrejmuiri continue, lucrările în curs de construcție, situate de-a lungul drumurilor publice.

Mașinile și utilajele de construcții vor fi amplasate și instalate pe teritoriul arendat și trebuie să asigure stabilitatea și imposibilitatea unor deplasări necomandate. La terminarea fiecărui schimb, utilajele de lucru se vor lăsa în siguranță.

Locurile de munca care prezintă pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interdicere.

Lucrătorii pe șantier vor dispune de apă potabilă sau alte băuturi nealcoolizate în cantități suficiente în perioada caldă a anului. De asemenea, vor dispune de facilități pentru a-și lua masa în condiții satisfăcătoare.

Materialele provenite din demolare vor fi evacuate imediat în locurile destinate în acest scop. Căile de acces vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolări.

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, încât să nu constituie pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele să fie protejate împotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă.

Stationarea și circulația vehiculelor sau a utilajelor de construcții în apropiere de locurile unde se execută săpături fără sprijiniri sunt permise numai la o distanță egală cu de două ori adâncimea.

Pământul provenit din săpătură, precum și alte materiale se vor depozita la o distanță minimă de 5 km de la marginea pereților săpăturii. La săpăturile cu pereții în taluze, cu un unghi mai mare decât unghiul natural al taluzului, distanța maximă dintre locul de așezare a pământului aruncat și marginea săpăturii trebuie stabilită în prealabil prin proiect.

La săpăturile manuale executate la o adâncime mai mare de 1,5 m se vor monta platforme pentru aruncarea pământului. Acestea trebuie să fie bine fixate și să reziste încărcăturii pe care trebuie să o suporte.

Topirea bitumului pentru izolarea fantanilor se va realiza numai în utilaj construite în acest scop (topitoare de bitum, cazane, mașini de topit). Amplasarea utilajelor de topit bitum se va face la cel puțin 50 m de la construcție sau depozite. Locul unde se efectuează topirea bitumului, va fi îngrădit cu indicatoare de avertizare sau interdicție. Se interzice amplasarea utilajelor de topit bitum în locuri unde există posibilitatea degajării vaporilor de substanțe inflamabile sau combustibile. În apropierea cazanului de topit bitum, se va amenaja un panou prevăzut cu mijloace necesare pentru stingerea incendiilor. Se vor respecta prevederile din normele specifice de protecție a muncii pentru lucrări de izolații termice, hidrofuge și protecții anticorozive. La lucrările cu bitum fierbinte nu este admis personal cu boli de piele, boli respiratorii, conjunctivite, afecțiuni gastrointestinale, precum și femei care alăptează.



Semnătura



Anatolie Alaiba

Având funcția de director, Urals SRL autorizat să semneze ofertele pentru și în numele Asociaților Valis SRL - Urals SRL

Data 16.06..2020