

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița nr.174; Grădinița nr.7; Grădinița nr.59;
Grădinița nr.92; Grădinița nr.226, instituție din subordinea DETS sec.Centru
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					Anul (n)
		Lună					
		1	2	3	0	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	Obiect 01: Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	10-14 Zile					
3.	Obiect 02: Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EPP. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EKP. Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	14-18 Zile					
...	Obiect 03: Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	1-2 Zile					

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: _Director_____
Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_