

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea strazilor in intravilanul s.Cociulia in cadrul Programului Guvernului pentru
modernizarea drumurilor publice locale
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		01 iulie 2026		
1.	Organizare de șantier			
2.	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon			
3	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			
4	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			
5	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material			
6	Amenajarea stratului de egalizare din pietris fr.20-40 mm gr. 10 cm			
7	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
8	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm			

9	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat H=10 cm asezate pe un strat din pietris din granit fr.1,5--5,0 mm, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm			
10	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (;2.1-7 buc; 1.7.2-1 buc; 1.7,3-2 buc; 5.34-1 buc, 5.36- 1 buc.)			
11	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy