

Beneficiar: Î.S. „Moldelectrica” MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78

Numărul procedurii de achiziție: ID 21576739 06 mart 2026, 31200000-8

Denumirea licitației: T-66/03-26: Echipamente pentru retehnologizarea protecției de bază a LEA 110 kV Chișinău-Sculeni 1 și Chișinău-Sculeni 2 cu lucrările aferente de proiectare, asamblare, furnizare, montare și ajustare la SE Chișinău 330/110/35 kV

### Graficul de realizare al lucrărilor

**Echipamente pentru retehnologizarea protecției de bază a LEA 110 kV Chișinău-Sculeni 1 și Chișinău-Sculeni 2 cu lucrările aferente de proiectare, asamblare, furnizare, montare și ajustare la SE Chișinău 330/110/35 kV**

Nr. d/o	Denumire lucrărilor	Lunii anului 2026							
		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de proiectare (scheme de execuție, logica internă etc.) pentru PDLCF LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
2	Verificarea proiectului PDLCF LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
3	Proiectarea, prezentarea/coordonarea desenelor tehnice echipamentele destinate retehnologizării PDLCF LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
4	Fabricarea echipamentelor destinate retehnologizării PDLCF LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
5	Efectuarea testelor de recepție în fabrica echipamentelor destinate retehnologizării PDLCF LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
6	Livrare echipamentelor								
7	Procedurile de devamare echipamentelor								
8	Transportarea până la destinație și descarcare echipamentelor								
9	Lucrări de montare, cablare și ajustare a dulapului PDLCF pentru LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
10	Lucrări de ajustare a terminalului de recepție/transmisie (Rx/Tx) pentru LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
11	Lucrări de ajustare a terminalului numeric de protecție PDLCF pentru LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
12	Lucrări de montare și ajustare a bobinei de frecvență înaltă pentru LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
13	Lucrări de ajustare a dispozitivului de reglare pentru Bobina de înaltă frecvență pentru LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
14	Lucrări de montare și ajustare a condensatorului de comunicații pentru LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
15	Lucrări de montare și ajustare a filtrului de cuplaj pentru LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
16	Elaborarea schemelor de execuție PDLCF pentru LEA 110kV Sculeni-1 (2)								
17	Înstruirea personalului, finalizarea lucrărilor								

NOTA!!! Perioada de executare a contractului este de 200 de zile, cu posibilitatea finalizării acestuia înainte de termenul stabilit.

**ELECTROCON S.R.L.**

**Director tehnic**

**Ababii Vasile**