

Antreprenor **SRL ENERGY JUST VS**
 (denumirea)

Investitor **SRL SB DANIELA or. Hincesti**
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu en electrica
 retele exterioare sectie de
 producere Hincesti PT400 kVA-
 LEC10 kV 0.4 kV**

Valoarea lucrarilor executate **670 106,14 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 din 20 iunie 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. LEA LEC 0.4-10 kV Lucrari de constructie				
		1.1. 10 kV				
1	33-04-003-11	Montarea stlpilor din beton armat LEA 10 kV : cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00	2 404,08 1 189,58	2 404,08 1 189,58
2		Опора CB10,5	buc	1,00	4 850,00 0,00	4 850,00 0,00
3	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,01	13 018,00 4 863,00	130,18 48,63
4		Conductor AS 70	m	10,00	20,00 0,00	200,00 0,00
5		Зажим А2А	buc	18,00	36,00 0,00	648,00 0,00
6		Зажим А1-А 70	buc	9,00	69,00 0,00	621,00 0,00
7		Зажим PA2-2	buc	18,00	31,00 0,00	558,00 0,00
8	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA ЗП1	10 m	1,50	177,95 152,95	266,92 229,42
9		Otel rotund 10 mm	m	15,00	18,00 0,00	270,00 0,00
10		XS Cut out 1 F	buc	3,00	1 950,00	5 850,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
11		Зажим PS 2-1	buc	10,00	30,00	300,00
					0,00	0,00
12	33-04-031-3	Montarea Separator de tip: SX CUT OUT	1 punct	1,00	5 809,29	5 809,29
					2 429,29	2 429,29
13	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA la adincimea pina la 5 m	buc	14,00	362,14	5 069,90
					68,83	963,56
14		Otel rotund D18mm l=5m	buc	14,00	300,00	4 200,00
					0,00	0,00
15	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator, cu sapare longitudinala.	100 m3	1,00	2 915,50	2 915,50
					0,00	0,00
16	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,00	163,14	1 631,42
					163,14	1 631,42
17	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	100,00	82,42	8 242,09
					82,42	8 242,09
18	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,00	3 036,67	3 036,67
					510,67	510,67
19	33-04-029-7	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de trecere cu bransamente din cablu	buc	1,00	3 245,96	3 245,96
					1 537,96	1 537,96
20		SUPPORT DE BETON ARMAT USO-3A	buc	4,00	2 200,00	8 800,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			59 049,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 049,01 16 782,62

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. 0.4 kV				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			59 049,01
		<i>Fond Social</i>	24 %			4 027,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 784,70
		<i>Total</i>				65 861,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			8 562,11
		<i>Total</i>				74 423,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 423,65 16 782,62
		2. LEA LEC 0.4-10 kV Montaj				
		2.1. 10 kV				
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,40	3 806,85 563,35	12 943,29 1 915,39
22	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 10kV 3*70mmp	100 m	3,40	2 769,07 1 206,57	9 414,85 4 102,35
23		Cablu AABLU 10 3*70 mmp	m	360,00	200,34 0,00	72 122,40 0,00
24	08-02-165-5	Manson terminal, 3KTHn 10	buc	2,00	4 013,08 471,58	8 026,17 943,17
25	08-02-411-3	Montare tub protectie cablu	100 m	0,25	5 065,92 3 041,92	1 266,48 760,48
26		Tub PVC plastificat 110mm	m	25,00	80,00 0,00	2 000,00 0,00
27	45-1	Manson de capat cu 1 iesiri pentru tevi d=110	buc	1,00	540,00 0,00	540,00 0,00
28	1369	Bandaj de distantare KOZ	buc	2,00	345,00 0,00	690,00 0,00
29	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,24	1 605,92 1 605,92	385,42 385,42
30	08-02-305-4	Traversa pe stilp 1SF	buc	1,00	3 061,49 34,84	3 061,49 34,84
31	08-02-305-4	Traversa pe stilp M2-10 SP	buc	1,00	2 990,09 34,84	2 990,09 34,84

1	2	3	4	5	6	7	
32	08-02-305-4	Cronstein pe strilp PA2	buc	1,00	1 619,49 34,84	1 619,49 34,84	
33	08-02-305-4	Cronstein PA1	buc	1,00	1 967,49 34,84	1 967,49 34,84	
34	08-02-305-4	Traversa pe stilp Y1 10kv	buc	1,00	491,49 34,84	491,49 34,84	
35	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, SF 20	buc	5,00	214,54 39,09	1 072,68 195,43	
36	08-01-052-1	Izolator de sustinere, PS 70 tensiune pina la 10 kV, PS 70 la conductori 70 - 95mmp	buc	12,00	455,54 39,09	5 466,43 469,03	
37	08-02-305-4	Constructie sub SEPARATOR -FUZIBIL la pilSV10	buc	1,00	2 536,49 34,84	2 536,49 34,84	
38	08-02-305-4	Consola suport Descarcatoare 10kV	buc	1,00	2 019,49 34,84	2 019,49 34,84	
39	08-01-066-1	Montarea descarcatoare din oxizi metalici, 10kV	set	1,00	282,41 254,91	282,41 254,91	
40		Descarcatoare Varisil 10kV	buc	3,00	990,00 0,00	2 970,00 0,00	
41	08-01-025-1	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, KTPN cu transformator, putere 160kVA	buc	1,00	5 985,07 2 625,57	5 985,07 2 625,57	
42	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,70	7 779,50 1 410,50	5 445,65 987,35	
		<i>Total</i>	lei			143 296,88	
		Total capitol: Inclusiv salariu				143 296,88 12 882,98	
		2.2. 0.4 kV					
43	08-03-573-630	Dulap tip BZUM 630A	buc	1,00	497,67 201,38	497,67 201,38	
44	08-01-053-1	Transformator de curent, TK 500/5	buc	3,00	627,57 206,48	1 882,70 619,43	
45	08-03-600-2	Montare contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	80,42 73,92	80,42 73,92	
46	08-03-522-15	Intrerupator pirghie NH	buc	4,00	3 167,02	12 668,06	

1	2	3	4	5	6	7	
		LATR			385,76	1 543,06	
47	08-03-526-5	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630	buc	1,00	728,60 390,01	728,60 390,01	
48	08-01-015-10	Montare Decarcator 380 V OPS 1 V 3P	set	1,00	1 623,08 1 198,08	1 623,08 1 198,08	
49		Cablu APV1 2x4*120 mmp	m	40,00	51,00 0,00	2 040,00 0,00	
50	08-02-159-3	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,00	921,47 223,47	3 685,88 893,88	
51	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 95-150 mm2	100 buc	0,36	5 913,14 2 413,14	2 128,73 868,73	
		<i>Total</i>	lei			25 335,14	
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 335,14 5 788,49	
		<i>Total</i>	lei			168 632,02	
		<i>Fond social</i>	24 %			4 481,15	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			12 695,71	
		<i>Total</i>				185 808,88	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			14 190,32	
		<i>Total</i>				199 999,20	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 999,95	
		Total capitol: Inclusiv salariu				211 999,15 18 671,47	
		3. Utilaje					
52		Post de transformare tip KTPU 1K 400KVA	buc	1,00	106 000,00 0,00	106 000,00 0,00	
53		Transformator de putere TMG400kVA Y/Zn	buc	1,00	104 000,00 0,00	104 000,00 0,00	
54	C	Contor electronic tip ZMG 405 cu GSM Antena Modem	buc	1,00	21 000,00 0,00	21 000,00 0,00	
55	BZUM TF	BZUM TF 630A	buc	1,00	9 950,00	9 950,00	

1	2	3	4	5	6	7	
	630A				0,00	0,00	
56	pretul firmei 57	Separator de sarcina VR 630A	buc	1,00	2 640,00	2 640,00	
					0,00	0,00	
57	pretul firmei 52	Intreruptor automat Himel HDM3E-630M 3P 630 A 400 A B	buc	1,00	7 200,00	7 200,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei			250 790,00	
		<i>Cheltuieli de procurare depozitare</i>	1 %			2 507,90	
		Total capitol: Inclusiv salariu				253 297,90	
		4. Lucrari de Demarare-Reglare					
58	1-02-002-1	Transformator cu doua infasurari, tensiune pina la 11 kV, putere pina la 0,32 MVA	buc	1,00	594,79	594,79	
					594,79	594,79	
59	1-11-024-2	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu retea, tensiune peste 1 kV	1 fazare	1,00	169,94	169,94	
					169,94	169,94	
60	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,00	1 674,55	5 023,65	
					1 274,55	3 823,65	
61	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,00	365,80	731,59	
					365,80	731,59	
62	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,00	539,88	1 079,76	
					339,88	679,76	
63	1-03-005-1	Separator tripolar (SX) (VN), tensiune pina la 20 kV	buc	2,00	509,82	1 019,64	
					509,82	1 019,64	
64	1-03-002-9	Intreruptor tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor, curent nominal pina la 630 A	buc	1,00	764,73	764,73	
					764,73	764,73	
65	1-03-002-1	Intreruptor tripolar cu protectie maximala de curent cu actionare directa, curent nominal pina la 160 A	buc	1,00	934,67	934,67	
					934,67	934,67	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 318,77
		<i>Fond social</i>	24 %			2 092,50
		<i>Total</i>				12 411,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			5 231,26
		<i>Total</i>				17 642,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 058,55
		<i>Total</i>				18 701,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 701,08 8 718,77

		Total	lei			558 421,78
		TVA	20 %			111 684,36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				670 106,14 <hr/> 44 172,86

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
SRL ENERGY JUST VS

(denumirea)

Investitor
SRL SB DANIELA or. Hincesti

(denumirea)

Director Juratu Valeriu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Bujor Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.