



Raport de încercări

№ 395 din 20.12.2023

Beneficiar	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
Antreprenor	S.A.Drumuri Căușeni s.Căușeni
Denumirea produsului	Nisip natural SRL "Bicor Lux"
Denumirea obiectului	Drumuri Publice
Data și locul eșantionării	15.12.2023 S.A.Drumuri Căușeni s.Căușeni
Numărul total de probe	1 proba
Numărul de laborator al probei	L-452
Act de eșantionare	Nr.452 din 20.12.2023
Data încercării	20.12.2023
Metoda de încercare	GOST 8735-88 (Nisip pentru lucrări de construcții.Metoda de încercări)
Cerințele tehnice	-
Scopul încercărilor	Determinarea densității în vrac (în stare de umiditate naturală)
Condiții de mediu	Temperatura aerului +17 °C, Umiditatea 49 %
A prelevat proba	Alexandru Gorin – Șef sector
A prezentat proba	Valeriu Revenco – inginer

REZULTATELE ÎNCERĂRII

Denumirea indicelor	Indicativul DN la metodele de încercări	Unitatea	Valoarea obținută	Incertitudinea de măsurare $U_{\pm, \%}$
Densitatea în vrac	p.9.1.4.2	Kg/m ³	1402	$\pm 0,1$

Observație:

1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Laboratorul nu folosește rezultate ce provin de la furnizorul extern.
3. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului
4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

Șef LÎ
Specialistă principală

Alexandru BIZUSCHI
Alexandra SÎRBU