

## MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,  
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele SC "Profiplast" SRL
2. Codul fiscal 1004600024221
3. Adresa sediului central MD-2068, Moldova, Chisinau, str.Florilor 8/3-81
4. Telefon +373 68 10 28 75 E-mail profiplast@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0009587 din 05.04.2004  
(numărul, data înregistrării)

6. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă (LOT 4)

Se va executa în conformitate cu legile în vigoare:

*Executarea lucrărilor de rezistență și finisare scarilor exterioare (Scara 1 - Scara 9)*

(Lucrări de demolare și desfacere, cofraje, armarea și betonarea scarilor, montarea plase sudate și tencuieli exterioare driscuite cu mortar de ciment, grundurea și placarea treptelor cu plăci de granit și plăci de granit ceramic rezistente la trafic 20mm, instalarea sistem antiinghet - Cablu antiinghet pentru scări pardoselilor executarea santurilor (Scara 1 și Scara 6A), și etc.)

*Executarea lucrărilor de construcție la intrările fatadei principale (3 intrări)*

(Schela pentru lucrări, montarea carcasului metalice pentru copertine și vopsirea anticorozivă, montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic și ignifug, învelitori din tabla cutată cu acoperire polimerică tip H-44, montarea sisteme de burlane din tabla protejată anticoroziv (d 90mm), montarea sistemului fatada ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 cu vată minerală gros.50 mm)

*Executarea lucrărilor de amenajare teritoriu cu pavaj*

(Lucrări de desfacere, decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic, evacuarea pământului, umpluturi și compactarea straturilor de pământ, strat de fundație din pietriș și nisip, instalarea borduri mici, pavaje din plăci de pavaj vibropresat grosime 6 cm.)

7. Tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrării/lucrărilor - cele mai performante pentru a înlesni lucrările de bază executate și ca rezultat dobândirea unui rezultat mai eficient și calitativ în rezultatul activității date. Se va folosi forța de muncă calificată pentru toate categoriile de lucrări prevăzute în deviz.

*Metodele folosite în procesul de lucru vor fi implementate conform cerințelor documentației de proiect, îndeplinirea lucrărilor de rezistență și finisare scarilor exterioare, lucrărilor de construcție la intrările fatadei principale (3 intrări) și lucrărilor de amenajare teritoriu cu pavaj la LOT 4 de infrastructură, inclusiv cu respectarea recomandărilor producătorilor de materiale.*

8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.) Materialele care vor fi utilizate, vor fi de calitate superioară vor fi însoțite de certificate de calitate, certificate de conformitate a calității produselor în RM sau procedeele de agrement tehnice. Înainte de aprovizionarea materialelor specificate în prezenta documentație și care au impact vizual executantul va prezenta Beneficiarului mostre și esanțioane pentru alegerea acestora.

*În procesul executării lucrărilor vor fi folosite materiale, care corespund actelor normative și cerințelor documentației tehnice ale proiectului (inclusiv caietului de sarcini).*

9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării:- conform normelor:

*Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg si compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf, Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min, Motocompresor si Compresor 5-6 m3/min, macara de fereastra si macara, Automacara 10 tf, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj, Mixer electric, Buldozer pe senile pina la 60 CP si pina la 65-80 CP, Autogreder pina la 175 cp, Vibrator de adincime, Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric si Malaxor mobil electric, Masina de taiat cu disc , Masina de perforat cu burghiu vidia , Masina de gaurit electrica , Masina de taiat piatra universala, Ciocan pneumatic 8-15 kg, Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp, Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2), Autobasculanta-5t si Autocisterna 5-8 t*

10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor:- dotarea necesara:

*Mijloace de protectie individuala: Salopeta vara, papuci de lucru, casca de protectie, manusi de lucru, ochelari de protectie. Mijloace de protectie colectiva: Scara mobila, Fringhie, Ingradiri, Trusa medicala, Stingatoare, scule de mina izolante, indicator de tensiune, echipament de protectie pentru lucru la inaltime si altele..*

11. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă: in conformitate cu prevederile Inspectiei Muncii:

*Inainte de intrarea in santier, personalul va fi instruit despre riscurile care pot aparea la executarea lucrarilor de constructie mentionate, personalul este instruit conform programului de pregatire si instruire.. La utilizarea instrumentelor in procesul de indeplinire a lucrarilor se vor verifica inainte de utilizare aparaturile si ingradirile necesare, integritatea izolatiei firelor electrice ale intrumentelor, verificarea functionalitatii tuturor echipamentelor necesare. In procesul de lucru cu utilajele de constructii speciale la fel, persoanele care vor fi incadrate in aceste lucrari in santier, se instruiesc suplimentar. La indeplinirea acestor lucrari se admit doar persoane calificate pentru dirijarea acestora.*

12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

Executantul va asigura prin personal calificat supravegherea executiei lucrarilor, va asigura punerea in functiune si reglarea utilajelor dupa caz, precum si instruirea personalului.

*Organizarea pe santier, dirijarea si receptia lucrarilor de constructie exterioare LOT 4, vor fi executate de persoane atestate in domeniu (diriginti de santier, specialisti autorizati) in comun acord cu reprezentantii beneficiarului, proiectantul si executarea cerintelor documentatiei de proiect.*

13. Alte mențiuni propria. Realizarea lucrarilor nu va avea impact asupra mediului, nici in perioada de executie si nici in perioada de utilizare.

*Sistemul calitatii al companiei, format in peste 20 de ani de activitate in acest domeniu, permite executarea lucrarilor mentionate la nivelul respectiv si in termenii stabiliti.*

Data completării 11.07.2025

Semnătura: \_\_\_\_\_

Ștampila