

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ iulie 2025
Obiectul achiziției: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Lotul 1 Constructii modulare</i>						
	Construcții modulare	Republica Moldova	Etalon Plus SRL		Dimensiunile construcției modulare: - Lățimea: 6,00 m; - Lungimea: 7,50 m; - Înălțimea interioară: 2,70 m; - Înălțimea exterioară: 3,12 m. 1) Cadrul: - Cadrul modulului din metal cu grosimea min 3mm - Structură metalică protejată anticoroziv conform SM EN ISO 12944:2020; - Îmbinarea între părțile componente ale cadrului va fi realizată prin intermediul sudurii.	Conform standartelor

					2)Acoperișul: - Tavanul modulului va fi realizat din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 60 mm PUR, grosimea de 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44 cu grosime de 0,5 mm. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m². - Cadrul modulului va fi dotat cu 4 puncte de fixare pentru prestarea serviciilor de montare și fixare, totodată, cu 4 sisteme pluviale de tip ascuns montate. 3) Podea: Podeaua modulului va fi dotată cu un sistem de grinzi din profil metalic cu o grosime de minim 3 mm, cu diametru minim de 60x80 mm amplasate pe lățime simetric la o distanță de 40 cm. Acest sistem de amplasare a grinzilor va oferi o stabilitate, duritate de minim 550 kg/m². Pe carcasa din grinzi metalice va fi instalată o podea din panouri „Sandwich” cu PUR de 60 mm, care va oferi o izolare termică. Totodată, pe suprafața de tip „Sandwich” trebuie va fi montate foi de OSB cu grosimea de minim 15 mm, finisata cu Linoleum Tarkett. 4) Pereți exteriori: Pereții modulului va fi realizați din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 60 mm	
--	--	--	--	--	--	--

					PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/Casetat culoare RAL 9002 în interior, RAL 7016 în exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetru pereți și pod. Incaperile vor fi dotate cu sistem de ventilație pasivă (grile de admisie/evacuare aer). 5) Pereți despărțitori: - Pereții modulului sunt realizați din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 60 mm PUR, grosimea de 0,5/0,5 mm, LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior, RAL 9002 în exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetrul pereților și podului. 6) Tâmplăria Container: Geam 1200x1200mm: 5 buc., toate geamurile care se deschid conform proiectului va fi dotate cu plasă anti insecte. Material: PVC. Numărul de camere a profilului: Este de 4 camere, 60mm; Numărul de sticle pe geam: 2 bucăți. Finisaj: Laminat antracit exterior; Deschidere: Oscilobatant; Direcție deschidere: Stânga sau dreapta (reieșind din locul amplasării) Ușă intrare centrală 900x2050mm, cu un geam blocat deasupra ușii de 900x600 mm,	
--	--	--	--	--	--	--

					mâner standart, amortizor ușă. Ușă interior material PVC 800x2050mm – 3 buc. Construcția va fi dotată cu: Rețea electrică 220V (Prize), secțiunea cablului 2,5mm, Corpuri de iluminare led, secțiunea cablului 1,5mm, c) Sistemul de alimentare electrică al construcției va include o priză exterioară pentru conectarea la rețeaua electrică 7) Iluminat Corpuri de iluminat de tip Led 600x600, încastate în tavan . Cantități: • 9 bucăți – dimensiune 600x600 mm • Corp de iluminat exterior - 1 buc Amplasarea corpurilor de iluminat va fi efectuată conform schemei coordonate cu beneficiarul. 8) Livrarea Transportarea și montarea încăperilor modulare - 3 buc Termen de garanție: minimum 36 luni pentru structură, 12 luni pentru dotări consumabile.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balaban Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: ETALON PLUS SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Mesterul Manole 5