

Program de lucru Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 : km 23,821 – km 31,20).

| Denumirea lucrărilor | Anul 2024 | | | | | | | | | | | | Anul 2025 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|---------|------|-------|-------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|-------|-------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
| | 1-31 | 1-29 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-28 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 |
| Capitolul 1. Construcția drumului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Lucrari pregatitoare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Lucrari terasament lista centralizate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Amenajarea sistemul rutier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Lucrari pentru evacuarea apelor (rigole) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Consolidarea rigolelor cu piatra sparta si strat vegetal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Consolidarea rigolei trapezoidale din beton monolit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Constructia rigolei monolite TipU, b=0.3m si h=0.6m, h=0.15m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. Casiuri pe taluz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. Casiuri sub trotuar lista 3.3.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Amenajarea bordurei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Amenajarea podetelor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Demolarea podete si reparatia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. Constructia podetelor de diam.1.0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. Alungirea podetelor de diam.1.0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. Alungirea podetelor de diam.2x1.0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. Constructia podetelor de diam.1.2m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. Constructia podetelor de diam.1.5m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. Alungirea podetului de diam.4x1.5m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. Alungirea podetului de diam.2x1.5m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. Constructia podetului 2x(2.5x2.0m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. Alungirea podetului 3x(2.0x2.0m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. Constructia podetelor de diam.0,5m, la accese in curt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12. Constructia podetelor de diam.0,8m, la accese laterale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Drumul de acces spre or. Causeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Intersectiilor minore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Acceselor in curti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Constructia trotuarelor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Reaminajarea statiilor de transport public | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Amenajarea statiilor de transport public | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Constructia gardului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Constructia pavilionilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitolul 2. Alimentarea cu gaze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Conducta de gaza de presiune medie D90x8.2 Py 0,03 MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitolul 3. Reamplasarea rețelelor de comunicație | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Lucrari de constructie generala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Lucrari de montare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitolul 4. Amenajarea iluminării stradale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Lucrari de constructie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Lucrari de montare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Utilaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Semnat: Anatolii Makhnovets
 Nume: Anatolii Makhnovets
 Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer de Proiect
 Denumirea întreprinderii: AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL