

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala la acoperis plat IP LT s.Gura Galbenei r-nul Cimisia
(denumirea obiectivului)

Nr	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi								
2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment								
3	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare								
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km								
5	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)								
6	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)								
7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=2, 6cm)								
8	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat K=2								
9	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex vent EKV)								
10	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex vent EPV)								
11	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm								
12									
13									

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar Primaria Gura Galbenei

