

PLANUL DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PE ȘANTIER

SRL FABIANCA · str. Ghidighici nr. 3, mun. Chișinău · IDNO 1005092683

LOC DE MUNCĂ: Șantier în lucru	POSTURI DE LUCRU: Șef șantier, Zidar-zugrav, Dulgher, Mecanic utilaj, Șofer, Muncitor necalificat, Instalator, Lăcătuș mecanic, Sudor
--	---

Nr.	Risc evaluat	Măsuri tehnice	Măsuri organizatorice și EIP	Măsuri igienico-sanitare	Alte măsuri	Termen / Responsabil
1	Alunecare la același nivel	Menținerea căilor de acces în stare perfectă de curățenie și funcționalitate; semnalizarea zonelor umede sau alunecoase	Dotarea lucrătorilor cu EIP adecvat (încălțăminte antiderapantă). Monitorizarea stării de sănătate. Instruire SSM.	Verificarea și completarea periodică a truselor de prim-ajutor.	—	Permanent Șef șantier
2	Cădere de la înălțime	Verificarea zilnică a schelelor, scărilor și instalațiilor de tip colivie. Utilizarea balustradelor și plaselor de siguranță. Autorizare ISCIR.	Dotarea obligatorie cu hamuri și centuri de siguranță. Interzicerea accesului neautorizat la înălțime. Instruire SSM.	Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor.	—	Zilnic Șef șantier
3	Lovituri, tăieturi, zgârieturi, înțepături	Cunoașterea, respectarea și aplicarea instrucțiunilor de securitate specifice fiecărei operațiuni. Utilizarea sculelor în bună stare.	Dotarea cu EIP (mănuși, ochelari, bocanci cu protecție). Monitorizarea sănătății. Instruire SSM.	Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor.	—	Permanent Șef șantier
4	Electrocutare	Verificarea continuității la centura de împământare a tuturor echipamentelor. Iluminat de lucru cu tensiune redusă (12–24 V). Utilizarea materialelor și echipamentelor certificate.	Intervenții electrice executate exclusiv de personal autorizat ANRE. Instruire SSM.	Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor.	—	Permanent Electrician autorizat
5	Căldură excesivă, foc, incendiu de mică amploare	Cunoașterea și aplicarea măsurilor de securitate la executarea lucrărilor cu foc deschis. Asigurarea mijloacelor de stingere.	Dotarea cu EIP termic. Monitorizarea sănătății. Instruire SSM și SU.	Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor.	—	Permanent Șef șantier
6	Praf, pulberi și noxe în aer	Aerisirea corespunzătoare a spațiilor de lucru. Dotarea cu sisteme de exhaustare. Măsurarea periodică a concentrației de noxe.	Dotarea cu EIP respirator (măști/semimăști). Monitorizarea sănătății. Instruire SSM.	Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor. Control medical periodic.	—	Permanent Șef șantier
7	Condiții meteorologice nefavorabile (frig, căldură	Asigurarea spațiilor încălzite pe timp friguros. Curățarea căilor de acces de gheață/zăpadă. Împrăștierea de material antiderapant.	Aplicarea măsurilor conform legislației în vigoare. Dotarea cu EIP sezonier adecvat. Reducerea timpului de expunere la condiții extreme.	Organizarea de pauze în spații adecvate. Asigurarea hidratării corespunzătoare.	—	Sezonier Șef șantier

Nr.	Risc evaluat	Măsuri tehnice	Măsuri organizatorice și EIP	Măsuri igienico-sanitare	Alte măsuri	Termen / Responsabil
	extremă, ceață)					
8	Prăbușire obiecte, strivire	Semnalizarea și îngrădirea zonelor de lucru cu macarale, sudură și depozitare. Verificarea stabilității elementelor suspendate.	Dotarea cu EIP (cască, vestă). Instruire SSM. Interzicerea stației sub sarcini suspendate.	Instruirea a minimum 2 lucrători în acordarea primului ajutor.	—	Permanent Șef șantier
9	Surpare maluri de șanț	Consolidarea malurilor cu sprăituri sau palplanșe. Interzicerea depozitării pământului la mai puțin de 1,5 m de marginea șanțului. Verificarea zilnică a stabilității.	Dotarea cu EIP. Instruire SSM. Monitorizarea geotehnică.	Instruirea a minimum 2 lucrători în acordarea primului ajutor.	—	Zilnic Șef șantier
10	Vizibilitate redusă (întuneric, ceață)	Asigurarea vestelor reflectorizante pentru toți lucrătorii. Iluminat suplimentar cu tensiune de 24 V. Dotarea cu lanterne individuale.	Prelucrarea semnalelor de avertizare. Instruire SSM.	Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor.	Semnalizare suplimentară și dirijarea circulației, dacă este necesar	Permanent Șef șantier
11	Incendii și situații de urgență	Asigurarea stingătoarelor certificate și verificate periodic. Verificarea zilnică a hidranților și a căilor de evacuare.	Instruire SSM și SU. Prelucrarea planului de evacuare și a semnalelor de alarmare.	Instruirea a minimum 2 lucrători în acordarea primului ajutor.	Afișarea Planului de evacuare la loc vizibil	Lunar Responsabil SU

LEGENDĂ ABREVIERI:

EIP	Echipament Individual de Protecție	SSM	Securitate și Sănătate în Muncă
SU	Situații de Urgență	ISCIR	Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
ANRE	Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică	HG	Hotărâre de Guvern

AVIZAT:

Responsabil SSM

Semnătura: _____

Data: _____

APROBAT:

Administrator SRL FABIANCA

Semnătura: _____

Data: _____