

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de constuctie a trotuarului adiacent drumului L564
Mihailovca-Statie Cimisia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		30 de zile		
1.	Organizare de șantier			
2.	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.			
3	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic			
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			
5	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			
6	Curatarea terenului de iarba si buruieni			
7	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice			

8	Strat de fundatie din pietris. (sub bordure)			
9	Strat de fundatie din pietris.			
10	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			
11	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy