

"Electro Service Grup" SRL

MD-2015, str. Sarmizegetusa 15, of. 403A, mun. Chişinău

Tel: +373 79 077 088

E-mail: info@electroservicegrup.md



Antreprenor:
SC "Electro Service Grup" SRL
cf: 1014600005526

Beneficiar:
S.R.L. "IMENSITATE"
cf: 1002600011694

mun. Chişinău, 12 decembrie 2025

Proces Verbal Nr. 10/26

privind efectuarea lucrărilor de montare a reţelelor electrice interioare
la obiectul: Magazin "LOCAL" situat r-nul Riscani sat. Mihaileni (S= 670m2)

№	1. Materiale	unit. de mas.	Cantit.	Preţ unitar, lei	Valoarea totală, cu TVA
1	Tablou general de distribuţie				
2	Tablou ABS exterior 600x400mm (PDG)	buc	1		
3	Separator de sarcina VR-32 250A	buc	1		
4	Bloc de distribuţie RBD 160A	buc	3		
5	Intrerupator automat 3P B40A	buc	2		
6	Intrerupator automat 3P C 20A	buc	1		
7	Intrerupator automat 3P C 16A	buc	1		
8	Contor digital trifazat 80A 380V	buc	1		
9	Complex de bare N si PE	buc	1		
10	Accesorii de coenctarea si fixare	compl	1		
11	Autocolant (atentie pericol de electrocutare)	buc	1		
12	Panou de distribuţie ferita				
13	Tablou metalic exterior 72 module	buc	1		
14	Separator de sarcina 3P 63A	buc	1		
15	Sina 3P pentru automate	buc	2		
16	Bloc de distribuţie 4P 125A	buc	1		
17	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA	buc	23		
18	Intrerupator automat 3P B 20A	buc	2		
19	Intrerupator automat 1P C 16A	buc	1		
20	Intrerupator automat 1P C 10A	buc	3		
21	Complex de bare N si PE	buc	1		
22	Accesorii de coenctarea si fixare	compl	1		
23	Autocolant (atentie pericol de electrocutare)	buc	2		
24	Panou de distribuţie I/C				
25	Tablou metalic exterior 36 module	buc	1		
26	Separator de sarcina 3P 63A	buc	1		
27	Sina 3P pentru automate	buc	1		
28	Contactor modular 3P 63A	buc	1		
29	Intrerupator automat 1P B 6A	buc	1		
30	Bloc de distribuţie 4P 125A	buc	1		
31	Intrerupator automat 3P B 25A	buc	2		
32	Intrerupator automat 3P C 20A	buc	1		
33	Intrerupator automat 1P C 16A	buc	1		
34	Intrerupator automat 1P C 6A	buc	6		
35	Complex de bare N si PE	buc	1		
36	Accesorii de coenctarea si fixare	compl	1		
37	Autocolant (atentie pericol de electrocutare)	buc	1		
38	Panou de iluminat si panou de avarie				
39	Tablou metalic exterior 36 module (PDI si PDA)	buc	1		
40	Separator de sarcina 3P 40A	buc	1		
41	Sina 3P pentru automate	buc	1		
42	Intrerupator automat diferential 2P C 10A 30mA	buc	2		
43	Intrerupator automat 1P B 10A	buc	9		
44	Intrerupator automat 1P C 10A	buc	1		
45	Intrerupator automat 1P C 6A	buc	1		
46	Intrerupator automat 1P B 6A	buc	3		
47	Contactor modular 2P 20A	buc	10		
48	Timer mecanic 16A	buc	1		
49	Complex de bare N si PE	buc	2		
50	Accesorii de coenctarea si fixare	compl	1		
51	Autocolant (atentie pericol de electrocutare)	buc	1		
52	Productia de cablu				
53	Cablu VVGng-FRLS 3x1,5mm2 (iluminat de avarie)	m	210		
54	Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2 (iluminat de lucru)	m	1580		
55	Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2	m	1930		
56	Cablu VVGng-LS 5x2,5mm2	m	205		
57	Cablu VVGng-LS 5x4mm2	m	108		
58	Cablu VVGng-LS 5x10mm2	m	10		
59	Fir electric PV3 4mm2	m	30		
60	Fir electric PV3 6mm2	m	25		
61	Fir electric PV3 10mm2	m	15		
62	Fir electric PV3 16mm2	m	8		
63	Fir electric PV3 35mm3	m	4		
64	Fir electric PV3 6mm2 galben verde	m	30		
65	Cablu de otel 6mm	m	390		
66	Cablu de otel 2mm	m	200		
67	Tuburi, canal cablu, jghe-buri				
68	Jgheab metalic perforat 150x50x3000mm	m	78		
69	Jgheab metalic perforat 100x50x3000mm	m	45		
70	Tija filetata M8 2m	buc	30		
71	Clema tip V pentru jgheab	buc	6		
72	Clema zincat fixare tros 6mm	buc	100		
73	Intinzator 10*125mm tip cirlig-inel	buc	20		
74	Profil zincat tip C27*18 (L=2m)	buc	10		
75	Suport pentru jgheab	buc	80		
76	Teava PVC D=16mm	m	200		

sa adaugat pentru Farmacie

sa adaugat - ILLUMINAT DE AVARIE SI EVACUARE

77	Tub gofrat D=16mm	m	200	
78	Teava PVC D=20mm	m	20	
79	Tub gofrat D=20mm	m	20	
80	Tub gofrat metalic izolat D-21mm	m	5	
81	Canal cablu 100*60mm	m	14	
82	Corpuri de iluminat			
83	Indicator Led EXIT	buc	2	
84	Corp de iluminat avarie	buc	8	
85	Prize si intreruptoare			
86	Priza exterioara unitara	buc	10	
87	Priza exterioara dubla	buc	18	
88	Intrerupator exterior cu 1 clapa	buc	9	
89	Intrerupator exterior cu 2 clapa	buc	4	
90	Accesorii			
91	Cutie de distributie 80x80 IP 65	buc	90	
92	Materiale auxiliare (mufe, coturi p/u teava, bolt, piulita, saiba pu conectarea jgheab, papuci, impamintarea, conectoare p/u cablu, forbox, be rghiu, suporturi jgheab etc.)	compl	1	
93	Cablu de alimentare din PEV din la PDG			
94	Cablu AVVGng-LS 5x70	m	55	
95	Manusta termoretactabila 5x70	buc	2	
96	Furtun metalic izolat D-63	m	7	
97	Materiale auxiliare (mufe, coturi p/u teava, bolt, piulita, saiba pu conectarea jgheab, papuci, impamintarea, conectoare p/u cablu, forbox, be rghiu, suporturi jgheab etc.)	compl	1	
98	Total Materiale			
Nr	2. Lucrari	unit. de mas.	Cantit.	Pr
1	Lucrari de constructii			
2	Executare gauri in perete de sandwich D25, L100mm	buc	8	
3	Executare gauri in perete de beton D50mm, L200mm	buc	1	
4	Executare gauri in perete de GSC 150*50mm pentru trecere jgheab	buc	1	
5	Tablou general de distributie			
6	Montarea Tablou ABS 600x400mm (PDG)	buc	1	
7	Montarea Separator de sarcina VR-32 250A	buc	1	
8	Montarea Bloc de distributie RBD 250A L1.L2.L3	buc	3	
9	Montarea SINA N SI PE	buc	2	
10	Montarea Intrerupator automat 3P	buc	4	
11	Montarea Contor digital trifazat 80A 380V	buc	1	
12	Montarea Intrerupator automat 3P	buc	4	
13	Panou de distributie fort- PDF			
14	Montarea Tablou metalic exterior 72 module	buc	1	
15	Montarea Separator de sarcina 3P 100A	buc	1	
16	Montarea Intrerupator automat diferential 2P	buc	23	
17	Montarea Intrerupator automat 3P	buc	2	
18	Montarea Intrerupator automat 1P	buc	4	
19	Panou de distributie IVC PDV			
20	Montarea Tablou metalic exterior 36 module	buc	1	
21	Montarea Separator de sarcina 3P 100A	buc	1	
22	Montarea Contactor modular 3P 63A	buc	1	
23	Montarea Intrerupator automat 3P	buc	3	
24	Montarea Intrerupator automat 1P	buc	4	
25	Montarea Intrerupator automat 1P	buc	4	
26	Panou de iluminat si panou de avarie			
27	Montarea Tablou metalic exterior 36 module	buc	1	
28	Montarea Separator de sarcina 3P 100A	buc	1	
29	Montarea Intrerupator automat diferential 2P	buc	2	
30	Montarea Intrerupator automat 1P	buc	15	
31	Montarea Contactor modular 2P 25A	buc	10	
32	Montarea Timer mecanic 16A	buc	1	
33	Productia de cablu			
34	Montarea Cablu VVGng-FRLS 3x1,5mm2	m	210	
35	Montarea Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2	m	1580	
36	Montarea Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2	m	1930	
37	Montarea Cablu VVGng-LS 5x2,5mm2	m	205	
38	Montarea Cablu VVGng-LS 5x4mm2	m	108	
39	Montarea Cablu VVGng-LS 5x10mm2	m	10	
40	Montarea Fir electric PV3 4mm2	m	30	
41	Montarea Fir electric PV3 6mm2	m	25	
42	Montarea Fir electric PV3 10mm2	m	15	
43	Montarea Fir electric PV3 16mm2	m	8	
44	Montarea Fir electric PV3 35mm3	m	4	
45	Montarea Fir electric PV3 6mm2 galben verde	m	30	
46	Montarea Cablu de otel 6mm	m	390	
47	Montarea Cablu de otel 2mm	m	200	
48	Tuburi, canal cablu, jgheaburi			
49	Montarea Jgheab metalic perforat 150x50x3000mm	m	78	
50	Montarea Jgheab metalic perforat 100x50x3000mm	m	45	
51	Montarea suport pentru jgheab	buc	150	
52	Montarea Teava inox D=50mm L=4200mm (material beneficiar)	buc	4	
53	Montarea Teava PVC D=16mm	m	200	
54	Montarea Tub gofrat D=16mm	m	200	
55	Montarea Teava PVC D=20mm	m	20	
56	Montarea Tub gofrat D=20mm	m	20	
57	Montarea Tub gofrat metalic izolat D-21mm	m	5	
58	Montarea Canal cablu 100x60x2000mm	m	14	
59	Corpuri de iluminat			
60	Montarea Indicator Led EXIT	buc	2	
61	Montarea Corp de iluminat avarie	buc	8	
62	Montarea Corp de iluminat LED T15 LED 36W 6000K L 1200 (depozit)	buc	12	
63	Montarea Corp de iluminat LED T15 LED 72W 6000K L 2400mm (magazin)	buc	72	
64	Montarea Corp de iluminat LED T15 LED 72W 6000K L 2400mm (magazin)	buc	25	
65	Montarea LED panel 18 W 6000K Exterior (bucatarie,wc,fcicii,)	buc	8	
66	Montarea Proiector 6000K 30W IP65 (rampa)	buc	1	
67	Prize si intreruptoare			
68	Montarea Priza exterioara unitara	buc	10	

sa adaugat - ILLUMINAT DE AVARIE SI EVACUARE

sa adaugat pentru Farmacie

sa adaugat - ILLUMINAT DE AVARIE SI EVACUARE

sa adaugat - ILLUMINAT DE AVARIE SI EVACUARE

69	Montarea Priza exterioara dubla	buc	18	
70	Montarea Intrerupator exterior cu 1 clapa	buc	9	
71	Montarea Intrerupator exterior cu 2 clape	buc	4	
72	Accesorii			
73	Montarea si conectarea Cutie de distributie 80x80 IP 63	buc	34	
74	Cablu de alimentare din PEV pin la PDG			
75	Conectarea cablului in PEV si PDG	compl	1	
76	Executarea mansonului terminal 5x70	buc	2	
77	Montarea Cablu AVVGng ls 5x70	m	55	
78	Montarea Furtun metalic izolat D-63	m	7	
79	Executarea gaurii tehnice D63	buc	2	
80				
Total Lucrări		350+		
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de transport				
TOTAL Proces Verbal cu TVA				



ANTREPRENOR:
S.C. "Electro Service Grup" S. R. L.
 (denumirea)
 Director Tehnic Gondorescu Marcel
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Handwritten signature]

BENEFICIAR:
S.R.L. "IMENSITATE"
 (denumirea)

Director RAZLOGA Dmitrii
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)
 L. ș.

Melega Sava A. *[Handwritten signature]*

