

Antreprenor CONSISTCOM SRL
(denumirea)

Investitor IMSP INSTSITUTL ONCOLOGIC
(denumirea)

Obiect LOT II.Lucrari de reparatia a intrarii
centrale a IIMSP IO,CCD

Valoarea lucrarilor executate

717 034,80 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr.II Lucrari de reparatie a intrarii centrale IMSP IO,CCD 1.1. Lucrari generale de constructie				
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,20	81,45 70,35	1 726,72 1 491,32
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	71,30	5,43 1,73	387,14 123,33
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,30	45,94 31,71	3 275,31 2 261,14
4	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, confectionata din teava din INOX	m	32,80	1 285,58 51,89	42 166,99 1 702,12
5	CG20A	Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 10 cm	m	22,00	281,43 49,01	6 191,37 1 078,24

1	2	3	4	5	6	7
		din granit gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 2cm grosime,				
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	27,80	123,61 20,18	3 436,25 561,03
7	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	6,40	3 246,40 284,26	20 776,97 1 819,29
		Total capitul:				
						77 960,76 9 036,48
		1.2. Fatada intrarii centrale, Tavan				
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	160,93	54,20 54,20	8 722,47 8 722,47
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	43,20	0,75 0,66	32,54 28,65
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	322,00	60,31 14,99	19 418,53 4 827,30
11	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Cu Etalbon	m2	265,84	942,69 96,70	250 605,68 25 705,62
12	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Cu Etalbon si CU	m2	26,08	1 185,79 96,70	30 925,50 2 521,83

1	2	3	4	5	6	7
		INSCRIPTIA DE TITLU				
13	RpCP31C1	Inlocuirea glasswandurilor din profile si tabla de aluminiu, cu panouri fixe cu foi de usa, la inaltime peste 35 m	m2	52,20	281,88 102,63	14 713,99 5 357,54
		Total capitul:				324 418,72 47 163,39
		1.3. Retele electrice				
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,20	8 638,81 2 000,80	10 366,57 2 400,96
15	01	Tub pvc spiral Mutlusan D26mm	m	120,00	16,00 0,00	1 920,00 0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,20	4 382,06 714,98	5 258,47 857,98
17	03	Cablu VVG 5X4mm2	m	85,00	29,00 0,00	2 465,00 0,00
18	031	Cablu VVG 3X4mm2	m	35,00	24,00 0,00	840,00 0,00
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	426,32 133,77	426,32 133,77
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	456,89 162,02	456,89 162,02
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	418,04 89,95	418,04 89,95
22	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	675,24 228,33	675,24 228,33
23	04	Scoabe metalice 25-26	buc	200,00	56,00 0,00	11 200,00 0,00
24	05	Diblu 6*40 (200buc)	buc	3,00	156,00 0,00	468,00 0,00
25	RpFF13A	Montarea corpurilor de	buc	8,00	468,04	3 744,32

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat de 60 W			54,20	433,60
26	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	93,20	89,58 19,60	8 348,52 1 827,13
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	130,66 15,57	130,66 15,57
28	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00	44,91 14,41	44,91 14,41
		Total capital:				
						46 762,94
						6 163,74
		1.4. Utilaje				
29	001	Panou distributie 12IP 31	buc	1,00	388,00 0,00	388,00 0,00
30	002	Intrerupator sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,00	366,00 0,00	366,00 0,00
31	003	Contactator 25A 400B/AC3	buc	1,00	488,00 0,00	488,00 0,00
32	005	Automat deferintial 25A 30mA	buc	1,00	554,00 0,00	554,00 0,00
33	006	Automat BA 47-29 1P	buc	2,00	665,00 0,00	1 330,00 0,00
		Total capital:				
						3 126,00
						0,00
		Total capital:				
						452 268,42
						62 363,61

Total proces-verbal:

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			452 268,42
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			14 031,81
		Transpor materiale	7,00 %			26 019,95
		Total	100,00 +			492 320,18
		Cheltueli de regie	14,50 %			71 386,43
		Total	100,00 +			563 706,60
		Beneficiu de deviz	6,00 %			33 822,40
		Total	100,00 +			597 529,00
		Tva	20,00 %			119 505,80
						717 034,80
		TOTAL:				62 363,61

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



V. Kosel

APROBAT:

Investitor

Stefan

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Dr. Dan

Stefan

[Signature]

Antreprenor Consistcom SRL
(denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

Obiect Lot II. Lucrați de reconstrucția pragului IO

Valoarea lucrarilor executate

677 535,50 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe Octombrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr.II Lucrari de reparatie a intrarii centrale IMSP IO,CCD 1.1. Prag .Demontari si evacuari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	144,90	48,27 44,97	6.995,02 6.516,85
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,62	275,37 197,20	170,73 122,26
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	22,60	0,75 0,66	17,03 14,99
4	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,20	152,80 152,80	183,36 183,36
5	Tr1AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	12,60	28,83 28,83	363,26 363,26

1	2	3	4	5	6	7
6	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	12,60	112,89 0,00	1.422,41 0,00
		Total capitul:				9.151,80 7.200,71
		1.2. Lucrari generale de constructie				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,90	5,63 1,73	815,76 250,65
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,20	87,24 54,78	366,40 230,06
9	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 10 mm,	kg	64,20	15,85 1,50	1.017,52 96,25
10	CA05B	Beton turnat in ziduri, inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,10	1.224,68 285,42	3.796,51 884,79
11	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	26,85	101,45 9,80	2.724,05 263,19
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,85	28,64 11,53	768,95 309,63
13	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,85	37,05 31,71	994,88 851,49
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	144,90	71,25 40,36	10.324,70 5.848,45
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	144,90	11,94 6,92	1.730,14 1.002,59

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	290,00	20,46 1,73	5.932,30 501,64
17	CG19A	Pardoseli din granit gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri	m2	129,80	1.805,47 158,57	234.349,62 20.581,74
18	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	74,60	1.194,08 193,16	89.078,44 14.409,81
19	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00	33,44 33,44	501,64 501,64
		Total capitul:				
						352.400,91 45.731,95
		1.3. Lucrari de electromontaj, retele termice.				
20	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	5,46	8.886,70 847,60	48.521,36 4.627,91
21	1111	Cablu EFSIC 20*159m*2900w	buc	2,00	4.446,00 0,00	8.892,00 0,00
22	1112	Cablu EFSIC	buc	1,00	4.115,00	4.115,00

1	2	3	4	5	6	7
		20*228m*1370w			0,00	0,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	67,92 64,58	135,84 129,16
24	1113	Reglator EFIT 316	buc	2,00	1 887,00 0,00	3 774,00 0,00
25	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,10	5 591,10 1 695,20	559,11 169,52
26	00033	Canal metalic pu cabluri 60x100x3000mm	m	10,00	110,00 0,00	1 100,00 0,00
		Total capitul:				
						67 097,30 4 926,59
		Total capitul:				
						428 650,02 57 859,24

Total proces-verbal:

	Total	lei	428 650,02
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	13 018,33
	Transport materiale	7,00 %	23 531,38
	Total	100,00 +	465 199,74
	Cheltueli de regie	14,50 %	67 453,96
	Total	100,00 +	532 653,70
	Beneficiu de deviz	6,00 %	31 959,22
	Total	100,00 +	564 612,92
	Tva	20,00 %	112 922,58
			677 535,50
	TOTAL:		57 859,24

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:




Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

V. Iucal *R.T. Damian*



sc. Scutariu

Antreprenor CONSISTCOM SRL
(denumirea)

Investitor IMSP INSTSITUTL ONCOLOGIC
(denumirea)

Obiect LOT I.Lucrari de reparatia a intrarii
centrale a IIMSP IO,CCD

Valoarea lucrarilor executate

672 705,84 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr. I Lucrari de reconstructie a pragului central IMSP IO 1.1. Lucrari generale de constructie				
1	CG19A	Pardoseli din granit gata fasonate si finisate avind dem.0,6x1,5 m,grosimea 2cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa,	m2	81,30	1.805,47 158,57	146.784,47 12.891,33
2	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	205,00	1.194,08 193,16	244.786,61 39.598,01
3	CG20A	Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 10 cm din granit gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 2cm grosime,	m	5,10	281,43 49,01	1.435,27 249,96
4	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm	m	24,00	1.285,58	30.853,90

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX			51,89	1.245,46
		Total capitul:				
						423.860,24
						53.984,75
		Total capitul:				
						423.860,24
						53.984,75

Total proces-verbal:

		Total	lei	423.860,24
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	12.146,57
		Transpor materiale	7,00 %	25.876,85
		Total	100,00 +	461.883,66
		Cheltueli de regie	14,50 %	66.973,13
		Total	100,00 +	528.856,79
		Beneficiu de deviz	6,00 %	31.731,41
		Total	100,00 +	560.588,20
		Tva	20,00 %	112.117,64
				672.705,84
		TOTAL:		53.984,75

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

V. Lupar



Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



ns. Scobene

APROBAT:

[Signature]

0

Antreprenor Consistcom SRL
 (denumirea)
 Investitor IMSP Institutul Oncologic
 (denumirea)
 Obiect Lot I ,Lucrări de reconstrucți a pragului
IO.

Valoarea lucrarilor executate

332 354,56 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Octombrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr. I Lucrari de reconstrucție a pragului central IMSP IO 1.1. Intrarea centrala .Demontari si evacuari				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	69,30	4,22 3,46	292,74 239,75
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	162,30	48,27 44,97	7 835,00 7 299,41
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,80	275,37 197,20	1 321,76 946,55
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	51,15	1,59 1,44	81,36 73,74
5	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	42,60	9,80 9,80	417,57 417,57
6	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub	m3	16,80	152,80 152,80	2 567,02 2 567,02

		3	4	5	6	7
		1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare				
7	Tr11AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	41,47	28,83 28,83	1 195,58 1 195,58
8	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	41,47	112,89 0,00	4 681,56 0,00
		Total capitul:				
						18 392,60
						12 739,62
		1.2. Lucrari generale de constructie				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,30	5,63 1,73	457,70 140,63
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,20	87,24 54,78	3 070,81 1 928,15
11	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	330,00	15,85 1,50	5 230,22 494,72
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	344,00	20,46 1,73	7 036,93 595,05
13	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala	m3	36,40	1 221,08 285,42	44 447,48 10 389,18

		3	4	5	6	7
		de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
14	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	42,30	101,45 9,80	4 291,51 414,63
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,30	38,54 11,53	1 630,18 487,80
16	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,30	37,05 31,71	1 567,36 1 341,46
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,30	71,25 40,36	3 014,04 1 707,31
18	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	42,30	11,94 6,92	505,07 292,68
		Total capitul:				
						71 251,32
						17 791,63
		1.3. Lucrari de electromontaj, retele termice.				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	7,74	8 893,30 847,60	68 834,13 6 560,44
20	1111	Cablu EFSIC 20*159m*2900w	buc	2,00	4 446,00 0,00	8 892,00 0,00
21	1112	Cablu EFSIC 20*228m*1370w	buc	2,00	4 115,00 0,00	8 230,00 0,00
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat	buc	2,00	67,92	135,84

		3	4	5	6	7
		demontat inainte de transportare			64,58	129,16
23	1113	Reglator EFIT 316	buc	2,00	1 887,00	3 774,00
					0,00	0,00
		Total capitul:				
						89 865,97
						6 689,60
		1.4. Retele electrice				
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,85	8 850,97	7 523,33
					2 000,80	1 700,68
25	01	Tub pvc spiral Mutlusan D26mm	m	85,00	16,00	1 360,00
					0,00	0,00
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,85	4 385,55	3 727,72
					714,98	607,74
27	03	Cablu VVG 5X4mm2	m	85,00	29,00	2 465,00
					0,00	0,00
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	450,11	450,11
					133,77	133,77
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	461,92	461,92
					162,02	162,02
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	419,71	419,71
					89,95	89,95
31	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	689,99	689,99
					228,33	228,33
32	04	Scoabe metalice 25-26	buc	200,00	56,00	11 200,00
					0,00	0,00
33	05	Diblu 6*40 (200buc)	buc	3,00	156,00	468,00
					0,00	0,00
		Total capitul:				
						28 765,77
						2 922,50
		1.5. Utilaje				
34	001	Panou distributie 12IP 31	buc	1,00	388,00	388,00

Republica Moldova

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 10 din 23.12.2019**

Privind lucrarea "Lucrările de reconstrucție a pragului central IMSP IO, și
Lucrări de reparație a intrării centrale a IMSP IO, CCD" în cadrul contractului nr. Nr. 185-COP din
03.09.2019 încheiat între IMSP Institutul Oncologic și Consistcom SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire (conform legii 163 nu este necesar)
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.12.2019 – 23.12.2019, fiind formată din :

Președintele comisiei: Pascal Vasile – vicedirector dezvoltare și adm.patrimoniului IMSP I.O

Membri:

Ala Grecu – vicedirector nursing

Olga Siruc – locțiitor șef secție EF;

Nicolae Nemcenco - inginer;

Nicolae Scorțescu - șef secție servicii tehnice.

Vitalie Damian - responsabil tehnic;

(numele, prenumele funcția)

Specialisti :

Nașivan Valentin – diriginte de șantier, certificat Nr.3275

Oleg Juc – diriginte de șantier, certificat Nr.2395

(numele, prenumele funcția)

Au mai participat:

Mihailov Nicolae – Director Consistcom SRL

(numele, prenumele funcția)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul: Lucrările de reconstrucție a pragului central IMSP IO, și
Lucrări de reparație a intrării centrale a IMSP IO, CCD

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: "Lucrările de reconstrucție a pragului central IMSP IO, și Lucrări de reparație a intrării centrale a IMSP IO, CCD " Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.147.04,14 adresa poștala: N. Testimiteanu 30

destinația: Instituție Medico-Sanitară Publică.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexele numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23.12.2019 în 4 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Pascal Vasile

Membri:

Ala Grecu

Olga Siruc

Nicolae Nemcenco

Nicolae Scorțescu

Damian Vitalie

Specialisti:

Nasivan Valentin

Oleg Juc

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea: "Lucrările de reconstrucție a pragului central IMSP IO, și Lucrări de reparație a intrării centrale a IMSP IO, CCD" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2019

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2019

(semnătura)





privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Pret

Chişinău

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin concurs prin cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1565941590759 din 30.08.2019, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna **Larisa Catrinici**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Consistcom,, SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Miron Costin 7, tel. 068887774 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0062087 din “18” decembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 056380 din “26” octombrie 2017, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiei, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Director domnul **Mihailov Nicolae**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de reconstrucție a pragului central IMSP IO, și Lucrări de reparație a intrării centrale a IMSP IO, CCD Cod CPV: 45453000-7** în conformitate cu prevederile-proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de:

Lot nr. 145 zile din momentul semnării contractului de antrepriză;

Lot nr. II 45 zile din momentul semnării contractului de antrepriză;

DDP-Franco destinația vămuit.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

oarelor cauze:

Aburul 0.5022

Scortener

- 23 38,6 30, 70
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 399 694,90 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile bancare după semnarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și a facturilor fiscale, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

V. Lăscu *[Signature]* *[Signature]*

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce

V. Lupu

[Signature]

survin datorită lipsei acestor documente.

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție.
- 7.10. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze

V. Kosul

S

Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.


- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **Minimum 3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a



- fiecarui partener în producerea acestora, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

V. Iosad

[Signature]

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.


14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "03" septembrie 2019.



14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor	Beneficiarul
„Consistcom,, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chişinău, str. Miron Costin 7	Str. Testimiţianu 30
Telefon: 068887774	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD23PR002251160124001498	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: ProCredit Bank SA	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poştală a băncii: Chişinău	Adresa poştală a băncii: Fil. Testimitanu
Cod:	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1006600061505	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părţilor	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ş.	L.Ş.

16. Semnăturile părților

Director: *Antoniolo Nicolae*
"ANTREPRIZA" S.R.L.



V. Weber