

Unternehmer SRL "Lozval Construct"
(denumirea)

Investor Asociatia Filantropica "Pro Humanitate"
(denumirea)

Objekt **Reparaturarbeiten an der Fassade des Labors
des Kollegs für Medizin der Stadt Orhei**

Der wert der ausgeführten arbeiten:
470 422,49 lei

Procesbel №2
des empfangs der ausgeführten werke
für juni jahr 2023

Lfd. Nr.	Normen-Symbol und Code der Ressourcen	Arbeiten und Ausgaben	M.E.	Menge nach Projektvorgaben	Schätzwert, Lei	
					Nach Maßeinheit ---- einschließlich Gehalt	Insgesamt ---- einschließlich Gehalt
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wände				
1	RpCJ35A	Entfernen von Innen- oder Außenputz an Wänden	m2	505,600	22,81 21,06	11 532,74 10 647,94
2	RpCJ12A	Glasierter Innen- und Außenputz, ausgeführt mit Zementmörtel M 100-T von 2 cm mittlerer Dicke, auf Beton- oder Ziegelwänden, mit glatten Oberflächen	m2	505,600	167,20 132,60	84 534,50 67 042,56
3	pret piata	Geschweißte Netze VR 100x100 D 4	m2	505,600	43,00 0,00	21 740,80 0,00
4	CF17C	Diverse Arbeiten - Glasfaserfüllschicht auf der Oberfläche der mit Aracet verklebten Stahlbetonfertigteile, einschließlich der Grundierungsschicht	m2	505,600	44,46 15,60	22 478,48 7 887,36
5	CN54B	Manuelles Auftragen der Quarzgrundierung "Gleta" in einer Schicht auf Außenwänden und Fassaden	m2	505,600	25,40 9,36	12 840,52 4 732,42
6	CF30A	Außenputz von 2-3 mm Dicke, handgefertigt mit "TINC"-Mischung an den Wänden	m2	505,600	168,85 95,16	85 370,57 48 112,90
7	CB14A	Metallrohrgerüst für Arbeiten an senkrechten Flächen in Höhen bis einschließlich 30 m, mit Gerüststilllegung für 25 Tage (200 Stunden)	m2	92,000	96,73 58,50	8 899,10 5 382,00

1	2	3	4	5	6	7
Wände insgesamt						247 396,71
Einschließlich Gehalt						143 805,18
2. Fensterbretter						
8	RpCJ35A	Entfernung von beschädigtem Innen- oder Außenputz an Wänden oder Decken	m2	30,880	22,81 <hr/> 21,06	704,41 <hr/> 650,37
9	CF61A	Kontinuierliche Oberflächenverfestigung (einlagiger Putz) mit trockener Putzmischung: flache Fenster- und Türzargen	m2	30,880	151,81 <hr/> 77,30	4 687,94 <hr/> 2 386,96
10	IzF54A	Außenisolierung von Gebäuden mit Feinputz auf Wärmedämmung (Systeme mit starrer Befestigung der Wärmedämmung), glatte Wandoberfläche: mit Polystyrolplatten mit Mineralwollverankerung der Zwischenräume B=50	m2	30,880	263,33 <hr/> 113,18	8 131,70 <hr/> 3 494,95
11	CK18C k sal 0.5	Anbringen von Aluminiumecken an Kanten (ohne Schrauben)	m	154,400	14,68 <hr/> 10,14	2 267,07 <hr/> 1 565,62
12	CF57A	Manuelles Auftragen von 1,0 mm dickem "Eurofin"-Putz auf Wandflächen	m2	30,880	52,80 <hr/> 42,90	1 630,38 <hr/> 1 324,75
13	CN53A	Schleifen von Innenwandflächen	m2	30,880	8,89 <hr/> 2,34	274,49 <hr/> 72,23
14	CN06A	Innenanstrich mit Farbe auf Basis von Vinyl-Copolymeren in wässriger Emulsion, aufgetragen in 2 Schichten auf vorhandenem Putz, handgefertigt (abwaschbar, erhöhte Beständigkeit gegen Waschen, gegen Verschmutzung und Flecken jeglicher Art)	m2	30,880	71,28 <hr/> 42,90	2 201,14 <hr/> 1 324,75
15	CK26B	Fensterbretter montiert an Aluminiumfenstern	m	37,600	183,45 <hr/> 31,20	6 897,72 <hr/> 1 173,12
Fensterbretter insgesamt						26 794,85
Einschließlich Gehalt						11 992,75
3. Verstärkung der gerissenen Wand						
16	RCsG17A	Verstärkung von tragendem Mauerwerk durch Bettung mit STM- oder STNB-Schweißmatten, d=4 mm, M 50-T Mörtel und M 100-T Mörtel, 4-6 cm dick.	m2	31,080	658,19 <hr/> 320,58	20 456,43 <hr/> 9 963,72
17	RCsF07B	Ausbesserung der Risse in Steinmauern, mit Ersatz von regelmäßig abgesplitterten Schottersteinen durch M-100-Z	m	2,400	293,11 <hr/> 246,48	703,46 <hr/> 591,55
18	CL18A	Sonstige Metallteile aus Verbundprofilen, Blechen,	kg	156,860	36,30	5 694,63

1	2	3	4	5	6	7
		Wellblechen, Betonstahl, Rohren für Stützen oder Abdeckungen, ganz oder teilweise in Beton eingebettet (Stärkung des Fensterhohlraums)			15,60	2 447,01
19	IzD10A	Korrosionsschutzanstrich mit einem Handpinsel von Metallkonstruktionen und -gegenständen mit einer Schicht Korrosionsschutzgrundierung auf der Basis von Bleiminium und zwei Schichten Chlor kautschuk-Email, von Metallkonstruktionen und -gegenständen aus Profilen mit einer Dicke zwischen 8 mm und 12 mm einschließlich.	t	0,157	1 922,04 502,29	301,76 78,86

**Stärkung der gerissenen
Wand insgesamt
Einschließlich Gehalt**

27 156,28

13 081,14

Direkte Kosten	Lei	301 347,84
Kranken- und Sozialversicherung	24,00 %	40 530,98
Transportkosten	7,00 %	9 015,14
Regiekosten	12,00 %	42 107,28
Profit	5,00 %	19 650,06
MEHRWERTSTEUER	20,00 %	82 530,27

Kostenvoranschlag insgesamt:

495 181,57

Einschließlich Gehalt

168 879,07

Discount 5,0 %

-24 759,08

Schätzung insgesamt:

470 422,49



Erstellt [Signature] (Lozovanu-Ion – SRL "Lozval Construct")
(Funktion, Unterschrift)



Geprüft [Signature] (Funktion, Unterschrift)

Geprüft

[Signature] (Funktion, Unterschrift)



06

Unternehmer SRL "Lozval Construct"
(denumirea)

Investor Asociatia Filantropica "Pro Humanitate"
(denumirea)

Objekt **Reparaturarbeiten des Daches im Labor
des Kollegs für Medizin der Stadt Orhei**

Der wert der ausgeführten arbeiten:
576 070,47 lei

Procesbel №1
des empfangs der ausgeführten werke
für juni jahr 2023

Lfd. Nr.	Normen- symbol und Code der Ressourcen	Arbeiten und Ausgaben	M.E.	Menge gemäß Projektvor- gaben	Schätzwert, Lei	
					Pro Maßeinheit ---- einschließlich Gehalt	Insgesamt ---- einschließlich Gehalt
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontage von Dachelementen - Blech, Asbestzement, PVC, Pappe, Stoff, Schilf usw., einschließlich Schneiden von verwertbaren Blechen	m2	567,000	48,96 ----- 48,96	27 760,32 ----- 27 760,32
2	RpCH32C	Abtragen von Holzbrettern und Dachelementen - Dachlatten mit oder ohne Materialrückgewinnung	m2	567,000	12,99 ----- 12,24	7 365,33 ----- 6 940,08
3	TsH92B	Verladung ins Auto	t	10,000	75,48 ----- 75,48	754,80 ----- 754,80
4	TsI50A5	Bodenabtrag mit einem 5-t-Kipper über eine Entfernung von 5 km	t	10,000	14,31 ----- 0,00	143,10 ----- 0,00
5	CE30A	Dachlattung der Abdeckungen oder die Dachkehlen der Abdeckungen aus Fliesen, Eternitplatten, usw., aus groben Harzschindeln (24 mm dick), in gewöhnlichen Konstruktionen.	m2	567,000	67,28 ----- 20,06	38 146,52 ----- 11 374,02
6	CR03A	Rahmenwerk aus sägerauem Rundholz und gesägten Rundholzlatten für den ländlichen Bau, wandbefestigt - Holzlatten	m3	0,400	7 711,70 ----- 1 496,00	3 084,68 ----- 598,40
7	RpCH08B	Versenkte Traufe aus einseitig gespaltenen und gehobelten Harzbohlen mit einer Ausgangsstärke von 24 mm, einschließlich der erforderlichen Schutzvorrichtungen, aus 28 mm dicken, beidseitig gehobelten Kiefernbohlen mit	m2	70,400	496,99 ----- 104,04	34 988,25 ----- 7 324,42

1	2	3	4	5	6	7
		sichtbaren, gehobelten und profilierten Konsolen				
8	CN50A	Feuerhemmende Behandlung von Holzkonstruktionen; Dachstühle, Bögen, Balken, Sparren - Behandlung von neuen Holzelementen einschließlich der Dachlatten	m3	10,780	225,09 57,80	2 426,48 623,08
9	CN51B	Antiseptische Behandlung des Holzwerks auf verdeckten Flächen mit antiseptischen Pasten: Holzrohlinge - Behandlung von neuen Holzelementen einschließlich der Dachlatten	m3	10,780	79,79 26,52	860,14 285,87
10	CE42A	Ausführung der Dachfenster (ausschließlich der Fensterrahmen)	buc	1,000	1 577,23 449,00	1 577,23 449,00
11		Fensterrahmen (Dachfenster)	m2	1,240	500,00 0,00	620,00 0,00
12	CE17A	Polymerschicht <i>Ondutiss</i> , montiert unter der Deckschicht aus Fliesen, Wellpappe oder Pressspan	m2	567,000	35,14 17,00	19 924,99 9 639,00
13	CE07A	Dachziegel aus gepresstem Metallblech (Typ Ziegel) für die Dacheindeckung (Typ Lindab) Metallziegel	m2	567,000	326,20 78,20	184 955,50 44 339,40
14	CK26D	Schneestopper	m	122,000	139,55 6,80	17 025,10 829,60
15	CE20A	Dachrinnensysteme Typ <i>Brass</i> aus korrosionsgeschütztem Blech	m	88,000	248,11 20,40	21 833,30 1 795,20
16	CE22A	Regenfallrohrsysteme Typ <i>Brass</i> aus korrosionsgeschütztem d120-Blech	m	68,000	263,11 23,80	17 891,24 1 618,40
17	CL18A	Verschiedene Metallteile aus Verbundprofilen, Blechen, Wellblechen, Betonstahl, Rohren für Stützen oder Abdeckungen, ganz oder teilweise einbetoniert (Metalleiter für Dachzugang)	kg	103,360	36,30 15,60	3 752,41 1 612,41
18	IzD10A	Korrosionsschutzanstrich mit Handpinsel von Metallkonstruktionen und -Gegenständen mit einer Schicht Korrosionsschutzgrundierung auf der Basis von Bleiminium und zwei Schichten Chlorkautschukemail, von Metallkonstruktionen und -Gegenständen aus Profilen mit einer Dicke zwischen 8 mm und 12 mm einschließlich	t	0,104	1 922,50 502,50	199,94 52,26

Direkte Kosten	Lei	383 309,33
Kranken- und Sozialversicherung	24,00 %	27 839,10
Transportkosten	7,00 %	18 549,67
Regiekosten	12,00 %	51 563,77
Profit	5,00 %	24 063,10
MEHRWERTSTEUER	20,00 %	101 064,99

Schätzung insgesamt: 606 389,96
 Einschließlich Gehalt 115 996,26
 Discount 5,0 % -30 319,49
Schätzung insgesamt: 576 070,47



Bestellt *Ion Lozovanu* (Lozovanu Ion – SRL "Lozval Construct")
 (Funktion, Unterschrift)

Geprüft

Liok (Funktion, Unterschrift)

Geprüft



[Signature] (Funktion, Unterschrift)