

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate
 iulie 2021

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii Beneficiar:	1006601001229 Cod fiscal
SRL „Vladmih Company” Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 14/480 din 28 mai 2021	
Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor la acoperisul a doua remize auto din cadrul Batalionului de artilerie (mun. Ungheni)	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	687 685,55		687 685,55
Total:	687 685,55		687 685,55
TVA 20%	137 537,11		137 537,11
Total spre plată	825 222,66		825 222,66



L. Ș. Investitor (Beneficiar)

H. Col. [Signature]
 funcția, numele, semnatura



L. Ș. Antreprenor

Director, Marian Negru

[Signature]
 funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu, Ministerul
 Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a
 invelitorilor la acoperisul a doua remize
 auto din cadrul Batalionului de artilerie
 (mun. Ungheni)
Lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate
634 242,66 lei

Proces - verbal №1
 de recepție a lucrărilor executate
 pe **iulie 2021**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.1				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea partiala (30%) elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	525,00	20,81 20,72	10 923,36 10 876,11
2	RpCK42A	Desfacerea partiala (30%) a stratului suport a hidroizolatiei din mortar de ciment	m2	525,00	10,24 9,28	5 373,90 4 869,90
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,80	9,26 8,35	211,21 190,35
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	26,50	64,50 0,00	1 709,25 0,00
5	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu	m2	22,80	72,11	1 644,18

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu			49,47	1 127,97
6	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	1 950,00	17,83	34 768,30
					1,24	2 411,76
7	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm	m2	1 625,00	76,07	123 608,88
					21,64	35 171,50
8	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (praimer bituminos) in 2 straturi	m2	1 710,00	13,00	22 227,44
					2,47	4 229,86
Total Reparatia acoperisului						200 466,52
Inclusiv salariu						58 877,45
1.2. Alte lucrari						
17	RCsE20A	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit	m	378,00	42,93	16 226,93
					30,61	11 570,88
Total Alte lucrari						16 226,93
Inclusiv salariu						11 570,88
Total Remiza nr.1						216 693,45
Inclusiv salariu						70 448,33
2. Remiza nr.2						
2.1. Reparatia acoperisului						
18	RpCI42F	Demontarea partiala (80%) elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	1 400,00	20,81	29 128,96
					20,72	29 002,96
19	RpCK42A	Desfacerea partiala (10%) a stratului suport a hidroizolatiei din mortar de ciment	m2	175,00	10,24	1 791,30
					9,28	1 623,30
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,80	9,26	211,21
					8,35	190,35

1	2	3	4	5	6	7
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	52,50	64,50 0,00	3 386,25 0,00
22	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	32,00	72,11 49,47	2 307,61 1 583,11
23	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	2 100,00	17,83 1,24	37 442,79 2 597,28
24	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm	m2	1 625,00	76,07 21,64	123 608,88 35 171,50
25	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (praimer bituminos) in 2 straturi	m2	1 625,00	13,00 2,47	21 122,56 4 019,60
Total Reparatia acoperisului						218 999,56
Inclusiv salariu						74 188,10
2.2. Alte lucrari						
34	RCsE20A	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit	m	380,00	42,93 30,61	16 312,79 11 632,10
Total Alte lucrari						16 312,79
Inclusiv salariu						11 632,10
Total Remiza nr.2						235 312,35
Inclusiv salariu						85 820,20
Total			lei		452 005,80	
CASM			24 %		37 504,45	
Transportarea materialelor			3 %		8 685,20	
Total					498 195,45	
Cheltuieli de regie			3 %		14 945,86	
Total					513 141,31	

1	2	3	4	5	6	7
	Beneficiu de deviz		3 %			15 394,24
	Total					528 535,55
	TVA		20 %			105 707,11
	Total process-verbal:					634 242,66
	Inclusiv salariu					156 268,53

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru

H. col. secol. T. Lasca

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

**Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor
la acoperisul a doua remize auto din cadrul
Batalionului de artilerie (mun. Ungheni)**
(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №1

Lucrari de reparatie
(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 634 242,66 lei

Întocmit in prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	82,192	30,92	2 541,39
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	447,22	30,92	13 828,04
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	121,50	30,92	3 756,78
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 275,00	30,92	70 343,00
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	105,00	30,92	3 246,60
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	266,80	30,92	8 249,46
7.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	272,88	30,92	8 437,45
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	904,75	30,92	27 974,87
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	578,62	30,92	17 890,94
Total manopera						156 268,53

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1244	275,00	584,21
2.	2010102905943	Sipci de rasinoase geluite	m	75,80	12,50	947,50
3.	2010237318750	Distantieri	buc	1 215,00	1,50	1 822,50
4.	24133173460006	Suspensie de bitum (praimer bituminos)	kg	2 001,00	17,48	34 977,48
5.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	530,60	5,60	2 971,36
6.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	98,54	15,00	1 478,10
7.	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,9096	1 350,00	1 227,96
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	645,88	1,50	968,82
9.	2652102100737	Var hidratat	kg	169,88	1,25	212,35
10.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	195,00	900,00	175 500,00
11.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	98,54	16,00	1 576,64
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,25	12,62	255,55
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,50	15,60	631,80
14.	28731220041004	Plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	4 090,50	15,60	63 811,80
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	303,20	1,85	560,92
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,9738	18,00	179,52
17.	4100126202818	Apa	m3	100,00	18,00	1 800,00
Total materiale de construcții						289 506,51

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	297,617	1,50	446,43
----	---------------	---	------	---------	------	--------

2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,835	240,00	680,40
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,137	1,50	0,21
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3288	25,00	8,22
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	20,382	250,00	5 095,50
Total utilaje de construcții						6 230,76

Total	lei	452 005,80
CASM	24 %	37 504,45
Transportarea materialelor	3 %	8 685,20
Total		498 195,45
Cheltuieli de regie	3 %	14 945,86
Total		513 141,31
Beneficiu de deviz	3 %	15 394,24
Total		528 535,55
TVA	20 %	105 707,11

Total deviz: 634 242,66

Întocmit: SRL Vladmih Company
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

H. col.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: S.R.L. "VLADMIH COMPANY" NO 101460200939]

[Circular stamp: MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA]

DS Chibzi Ivan



Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu, Ministerul
 Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a
 invelitorilor la acoperisul a doua remize
 auto din cadrul Batalionului de artilerie
 (mun. Ungheni)
Lucrari de reparatie (se adauga)

Valoarea lucrarilor executate
190 980 lei

Proces - verbal №2
 de recepție a lucrărilor executate
 pe iulie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.1				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, grosimea stratului 3 cm	m2	1 625,00	38,03 10,82	61 804,44 17 585,75
Total Reparatia acoperisului						61 804,44
Inclusiv salariu						17 585,75
Total Remiza nr.1						61 804,44
Inclusiv salariu						17 585,75
		2. Remiza nr.2				
		2.1. Reparatia acoperisului				
2	IzF18C k=1,23	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 1,23 pentru o	m2	1 625,00	46,69 13,22	75 877,01 21 488,03

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie de 3,7 cm				
Total Reparatia acoperisului						75 877,01
Inclusiv salariu						21 488,03
Total Remiza nr.2						75 877,01
Inclusiv salariu						21 488,03
Total			lei			137 682
CASM			24 %			9 378
Transportarea materialelor			3 %			2 955
Total						150 015
Cheltuieli de regie			3 %			4 500
Total						154 515
Beneficiu de deviz			3 %			4 635
Total						159 150
TVA			20 %			31 830
Total process-verbal:						190 980
Inclusiv salariu						39 074

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniul a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru

H. col. [Signature] T. GAFCA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.