

Denumire Ofertant: **Asocierea „Golban-Trade” SRL & SRL „Carnal Grup”**

Denumire membru asociere: **„Golban-Trade” SRL**

## **RAPORT TEHNIC**

### **privind organizarea de șantier și conformarea cu cerințele de securitate și sănătate în muncă**

**Scopul raportului.** Prezentul raport descrie modul în care ofertantul va organiza șantierul și va asigura condițiile tehnice, sanitare, organizatorice și de securitate necesare executării lucrărilor. Răspunsurile sunt formulate pe baza cerințelor documentației de atribuire și a cadrului național aplicabil șantierelor temporare sau mobile.

**Notă privind fotografiile.** Fotografiile incluse în anexa la prezentul raport provin de la un alt șantier și sunt prezentate exclusiv ca model ilustrativ al organizării planificate.

**Concluzie generală declarată.** S.R.L. „GOLBAN TRADE” declară că organizarea de șantier va fi realizată și menținută în conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cerințele privind semnalizarea de securitate, utilizarea echipamentelor individuale de protecție și condițiile speciale ale documentației de atribuire.

### **Baza normativă principală:**

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008;
- Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
- Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă;
- Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 privind utilizarea echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- cerințele speciale EAS/HS și cele privind protecția comunității școlare din documentația de atribuire.

# TABEL DE CONFORMARE – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

| Nr. | Întrebarea / cerința                                                                                               | Răspunsul ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baza normativă și măsuri de control                                                                                                              | Foto-model                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Sunt prevăzute spații de birou suficiente și corespunzătoare pentru conducerea și administrarea lucrărilor?</b> | DA. Va fi instalat un container modular destinat conducerii șantierului, păstrării documentației tehnice și SSM, desfășurării ședințelor operative și comunicării cu beneficiarul. Spațiul va fi stabil, iluminat, ventilat, protejat de intemperii, prevăzut cu instalație electrică sigură, mobilier adecvat și mijloace de comunicare. Accesul va fi permis numai persoanelor autorizate, iar documentele obligatorii vor fi păstrate în ordine și vor putea fi prezentate la control.                              | HG nr. 80/2012, Anexa nr. 2: cerințe privind stabilitatea, instalațiile electrice, ventilarea, temperatura și iluminatul încăperilor de șantier. | F13; F2–F3                                                               |
| 2   | <b>Sunt prevăzute vestiare corespunzătoare pentru muncitori?</b>                                                   | DA. Lucrătorilor li se vor pune la dispoziție vestiare separate de zonele de lucru, ușor accesibile, suficient dimensionate și dotate cu bănci, cuiere și compartimente/dulapuri individuale. Îmbrăcămintea de lucru și echipamentele de protecție vor fi păstrate separat de hainele personale atunci când natura activității impune acest lucru. Vestiarul va fi menținut curat, iluminat, ventilat și protejat împotriva umezelii.                                                                                  | HG nr. 80/2012, Anexa nr. 2, cerința privind vestiarele și dulapurile individuale pentru îmbrăcăminte (pct. 59 și următoarele).                  | F9–F10                                                                   |
| 3   | <b>Sunt asigurate toalete, lavoare și condiții igienico-sanitare pentru personalul antreprenorului?</b>            | DA. Vor fi instalate toalete ecologice/mobile în număr suficient, amplasate în apropierea locurilor de muncă, dar în afara zonelor periculoase. Acestea vor fi destinate exclusiv personalului antreprenorului, fără utilizarea grupurilor sanitare ale instituției școlare. Se va asigura curățarea și dezinfectarea periodică, hârtie igienică, apă pentru spălarea mâinilor, săpun și, după caz, substanțe dezinfectante. Evacuarea apelor uzate se va realiza controlat, prin operator autorizat sau racord legal. | HG nr. 80/2012, Anexa nr. 2: cerințe privind dușurile, chiuvetele și toaletele; cerință specială a documentației de atribuire.                   | F6 (toalete în fundal); fotografii de la șantierul concret – obligatorie |
| 4   | <b>Sunt prevăzute spații pentru odihnă, servirea mesei și asigurarea cu apă potabilă?</b>                          | DA. Va fi amenajat un spațiu separat, acoperit și protejat de intemperii, prevăzut cu mese și bănci în număr suficient. Spațiul nu va fi utilizat pentru depozitarea materialelor, substanțelor periculoase sau echipamentelor murdare. Se va asigura apă potabilă în cantitate suficientă, recipiente curate și, după caz, frigider/fierbător. Curățenia va fi efectuată zilnic, iar resturile menajere vor fi colectate în recipiente închise.                                                                       | HG nr. 80/2012, Anexa nr. 2: încăperi pentru odihnă și/sau cazare, apă potabilă și condiții de igienă.                                           | F11–F12                                                                  |
| 5   | <b>Sunt asigurate spații distincte și sigure pentru depozitarea materialelor, sculelor și echipamentelor?</b>      | DA. Materialele, sculele și echipamentele vor fi depozitate în containere sau zone delimitate, pe categorii, astfel încât să nu blocheze căile de acces și evacuare. Produsele inflamabile, buteliile, substanțele chimice și materialele cu risc vor fi păstrate separat, în condițiile fișelor cu date de securitate și ale normelor de prevenire a incendiilor. Stivele vor fi stabile, iar accesul persoanelor neautorizate va fi interzis. Se va ține evidența sculelor și a verificărilor tehnice.               | HG nr. 80/2012: stabilitate, prevenirea incendiilor, căi de circulație și zone periculoase; instrucțiunile producătorilor.                       | F1                                                                       |
| 6   | <b>Este asigurat personalul necesar și competent pentru executarea</b>                                             | DA. Lucrările vor fi executate numai de personal angajat sau contractat legal, apt medical, instruit în domeniul SSM și                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Legea nr. 186/2008; HG nr. 80/2012 – obligațiile antreprenorilor, coordonarea și instruirea lucrătorilor.                                        |                                                                          |

| Nr. | Întrebarea / cerința                                                                     | Răspunsul ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baza normativă și măsuri de control                                                                                                  | Foto-model                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>lucrărilor?</b>                                                                       | competent pentru activitățile încredințate. Pentru activitățile cu risc specific vor fi desemnate persoane responsabile și vor fi utilizate numai persoane autorizate/atestare, după caz. Efectivul va fi corelat cu graficul de execuție, iar evidența zilnică a lucrătorilor și a subantreprenorilor va fi ținută la șantier.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                              |
| 7   | <b>Este prevăzută cazarea muncitorilor în spații adecvate?</b>                           | NU SE PREVEDE CAZAREA PE ȘANTIER. Personalul va fi transportat zilnic sau va utiliza spații de cazare din afara șantierului. Dacă pe parcursul lucrărilor va apărea necesitatea cazării, aceasta va fi asigurată numai în spații special amenajate, cu suprafață suficientă, paturi individuale, ventilare, încălzire/răcire, apă, grupuri sanitare, curățenie, protecție la incendiu și condiții de odihnă. Este interzisă cazarea în depozite, containere tehnice sau zone de lucru.                                                        | HG nr. 80/2012, Anexa nr. 2: încăperi pentru odihnă și/sau cazare (pct. 75 și următoarele).                                          | Neaplica bil; în caz de cazare se vor anexa fotografii și documen tele spațiului.            |
| 8   | <b>Sunt asigurate racordurile și instalațiile temporare la rețelele de utilități?</b>    | DA. Alimentarea cu energie electrică, apă și, după caz, canalizare/telecomunicații va fi realizată prin racorduri autorizate sau soluții temporare sigure. Tablourile electrice vor fi închise, semnalizate, protejate diferențial, legate la pământ și verificate periodic. Cablurile vor fi protejate împotriva deteriorării mecanice și nu vor traversa neprotejat căile de circulație. Instalațiile de climatizare, iluminat și încălzire vor fi exploatate conform instrucțiunilor producătorului.                                       | HG nr. 80/2012, Anexa nr. 2: instalații de distribuție a energiei, iluminat, ventilare și temperatură.                               | F9–F13                                                                                       |
| 9   | <b>Sunt implementate măsurile de management pentru siguranța generală a șantierului?</b> | DA. Se va aplica planul de securitate și sănătate, se va desemna coordonatorul/persoana responsabilă, se vor efectua instruiți și controale periodice, iar neconformitățile vor fi remediate imediat. Accesul va fi controlat, circulația pietonală și auto va fi delimitată, zonele periculoase vor fi împrejmuite și semnalizate, căile de evacuare vor fi menținute libere, iar lucrătorii vor purta EIP adecvat. Vor exista trusă de prim ajutor, persoane instruite, stingătoare verificate, numere de urgență și procedură de evacuare. | Legea nr. 186/2008; HG nr. 80/2012 – căi de urgență, incendii, circulație, primul ajutor; HG nr. 918/2013; HG nr. 906/2020.          | F14; F2–F6                                                                                   |
| 10  | <b>Este organizat managementul deșeurilor și curățarea completă a amplasamentului?</b>   | DA. Deșeurile rezultate din demolare și construcție vor fi colectate separat pe categorii, depozitate temporar în zone delimitate și evacuate periodic prin operatori autorizați. Este interzisă arderea, abandonarea sau amestecarea necontrolată a deșeurilor. Căile de acces vor fi curățate permanent, iar praful, noroiul și materialele împrăștiate vor fi îndepărtate. La finalul lucrărilor, containerele și instalațiile temporare vor fi demontate, terenul va fi curățat și predat beneficiarului în stare corespunzătoare.        | HG nr. 80/2012 – menținerea ordinii și securității șantierului; legislația de mediu și procedura internă de gestionare a deșeurilor. | F2–F6; la șantierul concret se vor anexa fotografii ale recipient elor și zonei de colectare |
| 11  | <b>Va fi instalat panoul de șantier cu informațiile obligatorii despre proiect?</b>      | DA. La intrarea principală va fi amplasat un panou vizibil și lizibil, care va indica cel puțin: denumirea lucrărilor, adresa, beneficiarul, antreprenorul, proiectantul,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cerința documentației de atribuire; HG nr. 918/2013 privind semnalizarea de securitate și sănătate.                                  | F14                                                                                          |

| Nr. | Întrebarea / cerința                                                                                                           | Răspunsul ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baza normativă și măsuri de control                                                                                             | Foto-model                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                | autorizația de construire, durata lucrărilor, persoanele responsabile și datele de contact. Panoul va fi completat cu semnele obligatorii privind EIP, accesul interzis, riscurile principale, limita de viteză, numerele de urgență și punctul de adunare.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 12  | <b>Vor fi afișate datele Punctului focal EAS/HS și canalele de raportare a incidentelor?</b>                                   | DA. Pe panoul de șantier, într-o zonă accesibilă comunității școlare, vor fi afișate: numele și funcția Punctului focal EAS/HS, telefonul, adresa de e-mail, programul de contact, canalul de depunere a sesizărilor și procedura de raportare a incidentelor. Informația va fi redactată clar, în limba română și, dacă este necesar, în alte limbi relevante. Sesizările vor fi înregistrate, analizate și soluționate conform procedurii proiectului.                        | Cerință specială EAS/HS a documentației de atribuire, complementară obligațiilor generale de informare și prevenire.            | Model de amplasare: F14; conținutul concret se completează cu datele persoanei desemnate.                  |
| 13  | <b>Este asigurată separarea fizică a zonei de lucru față de spațiile frecventate de elevi, părinți și personalul didactic?</b> | DA. Perimetrul lucrărilor va fi separat prin gard rigid și continuu, suficient de înalt și stabil, fără goluri sau elemente tăioase. Intrările vor fi închise și controlate, iar zonele de risc vor avea semnalizare vizibilă. Traseele elevilor nu se vor intersecta cu circulația utilajelor, descărcarea materialelor sau accesul muncitorilor. Lucrările cu zgomot, praf ori risc sporit vor fi programate, pe cât posibil, în afara orelor cu prezență intensă a elevilor. | HG nr. 80/2012 – căi de circulație și zone periculoase; HG nr. 918/2013; cerință specială pentru protecția comunității școlare. | F2–F6 prezintă modelul de organizare internă; fotografi a împrejurii șantierului concret este obligatorie. |
| 14  | <b>Toaletele și vestiarele personalului antreprenorului sunt separate de infrastructura școlară?</b>                           | DA. Personalul antreprenorului va utiliza numai vestiarele și toaletele amplasate în zona organizării de șantier. Accesul în grupurile sanitare, vestiarele, cantina sau alte încăperi ale instituției școlare este interzis, exceptând situațiile autorizate expres de beneficiar. Zonele sociale ale muncitorilor vor fi semnalizate, întreținute și verificate periodic de persoana responsabilă.                                                                            | HG nr. 80/2012 – instalații sanitare și vestiare; cerință specială a documentației de atribuire.                                | F9–F10; F6                                                                                                 |
| 15  | <b>Este prevăzută o intrare separată pentru personalul antreprenorului față de intrarea elevilor?</b>                          | DA, acolo unde infrastructura permite. Accesul personalului, utilajelor și transportului de materiale va fi organizat printr-o poartă distinctă, controlată de persoana desemnată. Dacă separarea completă nu este posibilă, se vor stabili intervale orare distincte, trasee delimitate, dirijarea manevrelor și supravegherea permanentă a accesului. Intrarea elevilor nu va fi folosită pentru livrări, evacuarea deșeurilor sau staționarea vehiculelor de șantier.        | HG nr. 80/2012 – căi de circulație și protecția persoanelor expuse; cerință specială a documentației de atribuire.              | F2–F6; planul de organizare al șantierului concret va indica poarta și traseele.                           |

#### Date care trebuie completate înainte de depunerea/afișarea raportului:

- Punct focal EAS/HS: nume și prenume MARIA HR

- Telefon \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_
- Canal de raportare a incidentelor/sesizărilor \_\_\_\_\_
- Responsabil de organizarea de șantier \_\_\_\_\_
- Coordonator/persoană responsabilă SSM \_\_\_\_\_ **Guțu Nicolae** \_\_\_\_\_

## ANEXA NR. 1 – FOTOGRAFII-MODEL

*Atenție: imaginile de mai jos sunt furnizate ca exemplu de organizare și provin de la un alt șantier. Ele trebuie înlocuite/completate cu fotografii datate de la amplasamentul proiectului înainte de confirmarea finală a conformității.*



**F1. Container închis pentru depozitarea sculelor și echipamentelor.**



**F2. Vedere generală a organizării de șantier și a căii interne de acces.**



**F3. Containere modulare destinate birourilor și spațiilor administrative.**



**F4. Zonă socială acoperită, amplasată separat de spațiile de lucru.**





**F5. Model de amplasare a containerelor și de menținere a căilor de circulație.**



**F6. Vedere generală cu acces intern; în fundal sunt amplasate toalete mobile.**



**F9. Vestiar al muncitorilor, cu compartimente, bănci și iluminat.**



**F10. Vestiar separat pentru păstrarea îmbrăcăminte și încălțămintei.**



**F11. Spațiu interior pentru odihnă și servirea mesei.**



**F12. Spațiu social acoperit, dotat cu mese, bănci și panouri informative.**



**F13. Container-birou pentru administrarea șantierului și păstrarea documentelor.**



**F14. Panou informativ SSM, prim ajutor, prevenirea incendiilor și reguli de acces.**



## DECLARAȚIE ȘI SEMNĂTURI

Prin semnarea prezentului raport, ofertantul confirmă asumarea măsurilor descrise și obligația de a menține organizarea de șantier în stare de conformitate pe întreaga durată a lucrărilor. Orice modificare a amplasării containerelor, căilor de circulație, acceselor sau zonelor de depozitare va fi evaluată din punct de vedere SSM și reflectată în planul de organizare și în planul de securitate și sănătate.

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Denumire ofertant</b>           | S.R.L. „GOLBAN TRADE”               |
| <b>Nume reprezentant autorizat</b> | ___Administrator Golban Teodor_____ |
| <b>Semnătura reprezentantului</b>  | _____                               |
| <b>Întocmit de – Inginer SSM</b>   | Guțu Nicolae /                      |
| <b>Data</b>                        |                                     |