

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### “ Reconstructia acoperisului blocului SDA, sucursala Soldanesti-gaz ” (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul      | 2025 |   |   | Anul (n) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|---|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Luni      |      |   |   |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,5       | 3,5  | 1 | 0 | ...      |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-2 Zile  |      |   |   |          |
| 2.      | <b>Obiect 01</b><br>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate<br>Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km<br>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                          | 8-10 Zile |      |   |   |          |
| 3.      | <b>Obiect 02</b> Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.<br>Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m<br>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.<br>Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 7-10 Zile |      |   |   |          |
| ...     | <b>Obiect 03 Categorie de lucrări:</b> Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                     | 8-10 Zile |      |   |   |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC,,Elinatcons”SRL\_