

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie partiala a pardoselei in farmacie in cadrul IMSP SCM "Sfanta Treime"
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2023	...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Grunduirea suprafetelor interioare Betonocontact Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	4-6 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=4mm,100x100 intrun strat) Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"	4-6 Zile				
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=4mm,100x100 intrun strat) Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	4-6 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_