

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparare a drumului L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița
(BocanceaSchit) (selectiv)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		1	2	3
	1. Capitol			
1	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	5 zile		
2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	8 zile		
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn x 4800m2=2.74 tn	3 zile		
4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1.5	3 zile		
5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	8 zile		
6	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma D1115	8 zile		

Data completării: 19.05.2023

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL