

			Работы по устройству дорог из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщиной 8см) по улицам мун. Комрат; Работы по устройству тротуаров, внутриквартальных дорог и переулков из брусчатки толщиной 6см в мун. Комрат.																						
Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	U/M	volum	Termenul de executie a lucrarilor 10 luni sau 42 saptamini																					
				Saptamini																					
				s 1-2	s 3-4	s 4-5	s 6-7	s 8-9	s 10-11	s 12-13	s-14-15	s16-17	s 18-19	s 20-21	s 22-23	s 24-25	s 26-27	s 28-29	s 30-31	s 32-33	s 34-35	s 36-37	s 38-39	s 40-41	sapt 42
1	Nivelarea cu Auto-greder	m2	20.000,00																						
2	Nivelarea stratului de pietris	m3	2.000,00																						
3	Montarea bordurelor 100x30x15	ml	8.000,00																						
4	Strat de nisip de 10 cm cu compactare	m3	500,00																						
5	Montarea pavajului 80 mm	m2	20.000,00																						
6	saparea manuala a pamintului	m3	80,00																						
7	Nivelarea manuala a pietrisului 50 mm	m3	20,00																						
8	Montarea bordurelor 500x20x7	buc	2.000,00																						
9	Montarea pavajului 60 mm	m2	4.000,00																						

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic