

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de hidroizolare a acoperișului la LT„M.Lomonosov”, subordonate DETS s.Rîșcani.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2022	...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01. Categoria de lucrări: . <u>Lucrari de demontare și tencuire</u> Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi k=2, Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	10-15 Zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: <u>Lucrari de amorsare și aplicare a învelitorilor</u> Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Pramer Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(I strat) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat)	12-15 Zile	15-18 Zile			
4.	Obiect 03 Categoria de lucrări:. <u>Lucrari diverse</u> Incarcarea in auto material demontat Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km		3-5 Zile 1-2 Zile			

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL