

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie la sediul CIPAL conform necesităților
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri 7 mun. Chisinau**
(denumirea lucrărilor)

Termeni limita de executare conform anuntului de participare maxim 35 zile calendaristice

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor					
	Anul 2020 Săptămână	I	II	III	IV	V
1.	Organizare de șantier Lucrari de reparatie.	+				
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de demolare/demontare -Demontare timplariei usi/ferestre -Demontarea panourilor din lemn la pereti -Demolarea peretilor de zidarie (vicee) -Desfacerea tencuielilor la pereti (vicee, intrarea A,B,C) -Demontarea bordurelor din betob, asfaltuluila la intrarea A, B -Demontarea pardoselilor din lenolium, placi gresie (wc, coridor, Sali de studiu, birouri) -Demolarea betoanelor la pardoseli (wc, coridor, sali de studiu, birouri) -Demolarea betoanelor la scara de intrare A, B, C -Demontarea copertinelor elemente acoperis la intrare A, B,C -Demontarea balustradei metalice la intrare A, B,C -Lucrari de demontare instalatiilor sanitare (vicee) -Lucrari de demontare a retelilor electrice, corpurilor de iluminat, prize, intrerupatoare (wc, coridor, sali de studiu, birouri) -Demontarea caloriferilor, tevilor metalice (wc, coridor, sali de studiu, birouri) -Forarea gaurilor -Incarcarea/transportarea gunoiiului	+				
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatii -Tencuirea peretilor cu mortar la intrare A, B,C, wc, coridor, sali de studiu, birouri) -Placarea peretilor cu ghips-carton, xecutarea peretilor dispartitori din ghips-carton etajul 1 Blocul B -Betonarea pardoselilor, stratul suport din mortar la intrarea A, B,C, wc, coridor, sali de studiu, birouri) -Tencuirea peretilor cu amestec uscat, lucrari de finisare la pereti -Grunduirea, vopsitorii la peretii din ghps-carton coridor, sali de studiu, birouri -Placarea cu placi gresie a peretilor vicee, intrarea A, B, C		+	+		
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare, timplariei -Montarea ferestrelor/usilor din PVC/pervazuri/glafuri -Montarea glazvanduri PVC		+	+		
5.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare, pardoseli -Placarea pardoselilor cu placi gresie in vicee, coridor, hol -Montarea laminat, plinta, planca metalica in sali de studiu, birouri etajul 1Blocul B, Intrarea A				+	+
6.	Categoria de lucrări: Intrarea A, B, C -Sudarea carcasei metalice, grunduirea, vopsirea -Montarea schiletului lemnos, asteralei prelucrate antiseptic/antifug -Montarea invelitorilor din tabla profilata anticoroziv -Captusirea tavanului cu tabla profilata anticoroziv -Sistemul de scurgere(jgheab,burlane) -Termoizolarea fatadelor intrarea A,B,C -Placarea peretilor cu placi faianta -Placarea treptelor cu placi de gresie -Montarea balustradei metalice		+	+		

7.	Categoria de lucrări : Lucrari de amenajare la intrare A, B -Lucrari de betonare -Montarea bordure, placi de pavaj -Montarea tevilor pentru drapele -Placarea cu placi de gresie	+	+			
8.	Categoria de lucrări: Sistemul de incalzire -Lucrari de revizuire a sistemului de incalzire existent -Montare tevi PVC, radiatoare, robinete, piese racordare -Vopsitoria radiatoarelor, tevilor -Executarea probei de etansare/dilatate-contractare -Montarea convectorului	+				
9.	Categoria de lucrări: Sistem de ventilare -Montarea grilelor de ventilare -Montarea ventilatoarelor -Montarea conditionerului				+	+
10.	Categoria de lucrări: Lucrari la tavane -Captusirea tavanelor cu ghips-carton 9.5mm -Lucrari de finisare la tavanele din ghips-carton -Montarea tavanelor suspendate de tip "Armstrong" -Montarea tavanelor din lambriu MDF -Montarea tavanului extensibil		+	+	+	+
11.	Categoria de lucrări: Retele de apeduct, canalizare -Montare tevilor din PVC pentru canalizare, tevilor pentru apeduct, racordarea la sistemul central -Montarea viceilor, rezervoarele de apa -Montarea fitinguri, racovine, baterii amestecatoare -Montare oglinda		+	+	+	+
12.	Categoria de lucrări: Retele energie electrica -Executarea strapungerilor prin pereti -Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate, cabluri, doze de distributie, doze pentru prize si intreruptoare -Montarea cutiilor din plast cu automate -Montarea prizelor, intreruptoarelor -Montarea corpurilor de iluminat de tip „Led” „Iesire”	+	+	+	+	+

Data completării: 11 octombrie 2020

Nume/prenume: Cotoman Mariana

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Lorascom SRL

Semnat:_____