

Antreprenor SC LIAICUL SRL
 (denumirea)

Investitor SC IUG INTER TRANS SRL
 (denumirea)

Obiect **Благоустройство территории
 хлеб завод Милана г.Дрокия**

Valoarea lucrarilor executate **986 363,45 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 24.06 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de amenajare				
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка асфальта и бетона)	m2	800,0000	25,200 25,200	20 160,000 20 160,000
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat. de 10-12 t. in teren necoeziv ((Подготовка земельного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т. несвязный грунт)	100m2	14,5200	1 378,520 758,520	20 016,110 11 013,710
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из	m3	160,0000	589,100 75,600	94 256,000 12 096,000

1	2	3	4	5	6	7

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC LIAICUL SRL

Investitor
SC IUG INTER TRANS SRL
(denumirea)

SC LIAICUL SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

SC IUG INTER TRANS SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Благоустройство территории
хлеб завод Миллина г.Дрокия
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Intocmit in prețuri curente 06.06.2022

Valoarea de deviz 986 363,45 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	31,4925	84,00	2 645,370
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 470,0048	84,00	123 480,403
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	515,1156	84,00	43 269,710
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6520	84,00	222,768
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,8832	84,00	3 854,189
		Total manopera				173 472,44

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,8789	450,00	2 195,505
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	181,2893	360,00	65 264,148
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,2600	360,00	2 613,600
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	124,4364	360,00	44 797,104
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	2 323,2000	2,50	5 808,000

		roșturi)				
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adăsură M 30 saci SI 500	kg	1 258,4071	2,50	3 146,018
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 839,960 0	2,50	57 099,900
8.	26611128006550 0	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1 473,7800	195,00	287 387,100
9.	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	29,0400	100,00	2 904,000
10.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	14,5200	20,00	290,400
11.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,8170	20,00	36,340
12.	4100126202818	Apa	m3	16,0000	20,00	320,000
		Total materiale de construcții				471 862,11

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	67,2000	250,00	16 800,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	33,6000	50,00	1 680,000
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	17,4240	500,00	8 712,000
4.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	3,9780	50,00	198,900
5.	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	2,1547	50,00	107,735
6.	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	1,6575	500,00	828,750
		Total utilaje de construcții				28 327,38

Total	Lei	673 661,9 3
Социальное и медицинское страхование	24 %	41 633,39
Транспортировка материалов	3,5 %	16 515,17
Прямые затраты		731 810,4 9
Накладные расходы	8 %	58 544,84
Сметная прибыль	4 %	31 614,21
Итого		821 969,5 4
НДС	20 %	164 393,9 1

Total deviz:

**986 363,4
5**

Intocmit

SC LIAICUL SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SC IUG INTER TRANS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Объект Благоустройство территории ж/дб

Investitor SC IUG INTER TRANS SRL

Antreprenor **SOCIETATEA COMERCIALA
LIAICUL SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria municipiului Cahul**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare (cu pavaj) a
str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 114-
118 (curtea blocului nr. 114-LT
Ioan Voda), mun. Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **848 986,35 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe September an 20 22

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de amenajare				
1	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на бетон)	m2	455,0000 ✓	29,983 29,983	13 642,356 13 642,356
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	375,0000 ✓	18,451 18,451	6 919,200 6 919,200
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	750,0000 ✓	19,032 2,012	14 274,251 1 509,251
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara	m3	50,0000	68,615 68,615	3 430,770 3 430,770

1	2	3	4	5	6	7
		vibropresat gr.40 mm; 50%-coIor, 50%-sur)(Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cmn, (bordure de dimensiuni 1000x30x15 cm pe fundatie de beton 815) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	19,0000 ✓	313,829 39,209	5 962,747 744,967
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15) (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	712,0000	167,088 17,298	118 966,656 12 316,176
		Total	Lei			553 977,227
		Total capitol: Inclusiv salariu				553 977,227 126 974,527

		Total	Lei	553 977,24
		Социальное и медицинское страхование	24 %	30 473,89
		Транспортировка материалов	7 %	28 093,13
		Прямые затраты		612 544,26
		Накладные расходы	10 %	61 254,43
		Сметная прибыль	5 %	33 689,93
		Итого		707 488,62
		НДС	20 %	141 497,73
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		848 986,35 126 974,53

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SOCIETATEA COMERCIALA LIAICUL SRL
(denumirea)

SOCIETATEA COMERCIALA LIAICUL SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
Primăria municipiului Cahul
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC LIAICUL SRL
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Cahul
(denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare (cu pavaj)
str. M. Frunze nr. 59 (curtea
blocului), mun. Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **259 631,01 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. I. Lucrari de amenajare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	8,0000	47,271 16,721	378,171 133,771
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	8,0000	18,451 18,451	147,610 147,610
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей	m2	132,0000	19,942 2,012	2 632,388 265,628

1	2	3	4	5	6	7
		способом, толщиной 4,0 см вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			170 076,482
		Total capitol: Inclusiv salariu				170 076,482 35 311,827

		Total	Lei	170 076,48
		Социальное и медицинское страхование	24 %	8 474,84
		Транспортировка материалов	7 %	8 772,64
		Прямые затраты		187 323,96
		Накладные расходы	10 %	18 732,40
		Сметная прибыль	5 %	10 302,82
		Итого		216 359,18
		НДС	20 %	43 271,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		259 631,01 35 311,83

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC LIAICUL SRL
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria municipiului Cahul
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC LIAICUL SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria municipiului Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare
 str.Prospectul
 Republicii str.Mihail Viteazul
 XXL-autogara)**

Valoarea lucrarilor executate **876 689,78 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe septembrie an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de amenajar				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 350,0000	19,032 2,012	25 693,651 2 716,651
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок,	m3	9,0000	68,615 68,615	617,539 617,539

2	3	4	5	6	7
	бордюров различного размера, уложенных на бетон)				
19	DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	88,0000	167,088 17,298	14 703,744 1 522,224
20	DE10E Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cmn, (bordure de dimensiuni 1000x30x15 cm pe fundatie de beton 815) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	282,0000	313,829 39,209	88 499,721 11 056,881
	Total	Lei			574 400,133
	Total capitol: Inclusiv salariu				574 400,133 120 138,156

	Total	Lei	574 400,15
	Социальное и медицинское страхование	24 %	28 833,16
	Транспортировка материалов	7 %	29 298,99
	Прямые затраты		632 532,30
	Накладные расходы	10 %	63 253,23
	Сметная прибыль	5 %	34 789,28
	Итого		730 574,81
	НДС	20 %	146 114,97
	TOTAL proces-verbal:		876 689,78

2	3	4	5	6	7
	Inclusiv salariu				120 138,17

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC LIAICUL SRL

Investitor
Primaria municipiului Cahul

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic





ДОГОВОР № 25
о закупке Работ

Общая часть

(обязательно)

1. **Предмет закупки и услуги:** « Lucrari de pavare in zona din jurul Casei de Cultura satul Carbalia- etapa III, accese» .

Код CPV:

«19» октября 2022г.

сКарбалия.

(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
SRL «LIACUL» (полное наименование предприятия, объединения, организации) представленное, в лице директора Тулуш Дмитрии (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании, Устава устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Поставщик с одной стороны,	Примэрия с.Карбалия, АТО Гагаузия (полное наименование предприятия, объединения, организации) представленное, примар Чекир Виталии , (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании закона №436 о местном публичном управлении , (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Покупатель, " (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с другой стороны,

оба (далее - Стороны) заключили настоящий Договор в отношении следующего:

- а. « Lucrari de pavare in zona din jurul Casei de Cultura satul Carbalia- etapa III, accese».

(название товара/ услуги)

именуемые в дальнейшем Товары/Услуги, согласно процедуре государственной закупки

вида _____ № _____ от _____,

на основании решения рабочей группы Покупателя/Получателя в "13" _____
октября 2022 г.

- б. Следующие документы будут считаться составными частями Контракта:

а) Техническая спецификация;

б) Ценовые Спецификации;

в) другие необходимые документы по компонентам, например, чертежи, графики, формы, протокол предварительной и окончательной приемки и т. д.

в. В случае расхождений или несоответствий между составляющими документами Контракта, документы будут иметь порядок приоритета, указанный выше.

г. В качестве эквивалента платежей, которые должны быть произведены Покупателем/Бенефициаром, Поставщик/Поставщик настоящим обязуется доставить/предоставить Покупателю/Бенефициару Товары/Услуги и устранить их недостатки в соответствии с положениями Контракта во всех уважает.

д. Покупатель/Получатель обязуется по настоящему контракту уплатить Поставщику/Поставщику в качестве эквивалентной стоимости доставки/предоставления товаров/услуг цену Контракта в сроки и в порядке, установленном Контрактом.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик/Поставщик принимает на себя обязательство по доставке/ оказанию товаров/услуг согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

покупателем.

12. Заключительные положения:

12.1. Споры, вытекающие из толкования и исполнения настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В противном случае, они будут переданы на рассмотрение в компетентную судебную инстанцию в соответствии с законодательством Республики Молдова.

12.2. Договаривающиеся стороны в течение срока действия договора вправе согласиться на изменения условий договора, посредством дополнительного акта, только в случае возникновения обстоятельств, нарушающих их законные коммерческие интересы, которые не могли быть предусмотрены на дату заключения договора. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязанности и права, оговоренные в настоящем Договоре, третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

12.4. Настоящий Контракт, если он подписан в электронном виде обеими сторонами, он автоматически предоставляется электронными средствами, но если контракт подписан от руки, он составляется в двух экземплярах на румынском языке, один экземпляр для Поставщика/Поставщика и Покупателя/Бенефициара.

12.5. Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания и вступает в силу с даты регистрации в одном из региональных казначейств Министерства финансов, если финансовые источники выделяются из государственного/местного бюджета, или с даты подписания. или в более поздний срок, указанный в этом контракте, если управление финансовыми источниками не осуществляется через казначейскую систему.

12.6. Настоящий договор действует до 31.12.2022г.

12.7. Настоящий Договор представляет собой добровольное соглашение Сторон и считается подписанным на дату постановки последней подписи одной из Сторон.

12.8. Для подтверждения вышеизложенного Стороны подписали настоящее Соглашение в соответствии с законодательством Республики Молдова.

II. Специальные условия договора (при необходимости)

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
SRL «LIAICUL»	Примэрия Карбаля
Почтовый адрес: г. Тараклия ул.	Почтовый адрес: с.Карбаля, АТО Гагаузия
Телефон 0,294 25 -4-91	Телефон 0(294)63-2-38 0(294)63-2-36
Фискальный код 1003610002698	Фискальный код 1007601004375
Банк:Moldindconbank- SA fil.Taracalia	Банк:Trezorera de Stat
Код: MOLDMD2X347	Код: TREZMD2X
IBANMD73ML000000022245470055	IBAN: MD64TRPDAQ312120A09453AC-328756,0 леи MD36TRPDAQ312120B03028AA-84960,80 леи

ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
Тулуш Д.	Чекир В.Г.

Digitally signed by Cechir Vitali
Date: 2022.10.19 15:18:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЕ	IBAN	Общая сумма с НДС
Примэрия Карбаля	MD64TRPDAQ312120A09453AC-328756,0 MD36TRPDAQ312120B03028AA-84960,80	328756,0 леи 84960,80 леи
Итого:		

ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование.	Ед. из.	Кол-во.	Стоимость ед. без НДС	Общая сумма без НДС	Общая сумма с НДС	Сумма.
1.	« Lucrari de pavare în zona din jurul Casei de Cultura satul Carbalia- etapa III, accese».			68952,80	344764,0	413716,80	413716,80
2	Итого:						413716,80

ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/бенефициар
Тулуш Д.	Чекир В.Г.

Antreprenor SC LIAICUL SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Carbalia
 (denumirea)

Obiect **"Lucrari de pavare in zona din
 jurul Casei de Cultura satul
 Carbalia - etapa III, accese"**

Valoarea lucrarilor executate **413 717 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe Decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Demontarea imbracaminte rutiere existente din beton asfaltic				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) толщ 5 см	m3	25,0000	221,450 134,400	5 536,250 3 360,000
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip (Разборка существующего щебёночного-песчанного покрытия механизированным способом)	m3	25,0000	30,172 12,012	754,300 300,300
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	125,0000	93,240 93,240	11 655,000 11 655,000
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	125,0000	27,300 0,000	3 412,500 0,000

Antreprenor SC LIAICUL SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Musait
 (denumirea)

Obiect Устройство тротуарной
 плитки с.Мусант

Valoarea lucrarilor executate **218 200 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe Декабрь an 20 22

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Demontarea imbracaminte rutiere existente din beton asfaltic				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) толщ 5 см	m3	6.0000	298.950 134.400	1 793.700 806.400
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip (Разборка существующего щебёночного-песчанного покрытия механизированным способом)	m3	6.0000	32.242 12.012	193.452 72.072
		Total	Lei			1 987,152
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 987,152 878,472
		2. 2. Imbracaminte rutiera din place de beton pentru accese				
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire,	m3	17.0000	894.680 31.080	15 209,560 528.360

1	2	3	4	5	6	7
		Социальное и медицинское страхование	24 %			6 380
		Транспортировка материалов	7 %			7 274
		Прямые затраты				149 818
		Накладные расходы	14,5 %			21 724
		Сметная прибыль	6 %			10 292
		Итого				181 833
		НДС	20 %			36 367
		TOTAL proces-verbal:				218 200
		Inclusiv salariu				26 585

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC LIAICUL SRL

Investitor
Primaria s. Musait

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi

„05” octombrie 2021

orasul Taraclia, r-nul Taraclia

(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1630581729626 din data 17.09.2021, între Primaria orasului Taraclia, r-nul Taraclia, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

Orasul Taraclia, r-nul Taraclia, str. Lenin 128, telefon: 029424397, fax: 029425774, IDNO 1007601006069

(localitatea)

reprezentat prin Veaceslav Lupov - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Liaicul SRL, cu sediul în or. Taraclia, str. 60 лет СССР дом2, telefon: 079551827,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

IDNO 1003610002698, autorizat pentru activitatea în construcții, pentru genurile de activitate Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor, reprezentat prin Tulus Dmitri – administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările Ремонт тротуаров по ул. Котовского* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni și zile 0** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 249 681,86 lei MD (un milion doua sute patruzeci si noua sase sute optzeci si unu lei si optzeci si sase bani)**, (suma cu cifre și litere)

inclusiv **208 280,31 TVA lei MD (doua sute opt mii doua sute optzeci lei si treizeci si unu bani)**. (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.


 Antreprenor "LIAICUL" SRL
 (denumirea)

 Investitor Примария г. Тараклия
 (denumirea)

 Obiect Ремонт тротуаров по
ул. Котовского

 Valoarea lucrarilor executate **1 249 681,86 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Укладка плитки с демонтажом основания				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) демонтаж асфальта бордюров	100 m3	0,054	819,00 0,00	44,23 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70	100 m3	1,77	861,00 0,00	1 523,97 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		Итого				1 041 401,55
		НДС	20 %			208 280,31
		TOTAL proces-verbal:				1 249 681,86
		Inclusiv salariu				96 753,84

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"LIAICUL" SRLInvestitor
Примария г. Тараклия

(denumirea)

(denumirea)

Тулуш Д.Д.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	23,4038	300,00	7 021,14
3.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	11,327	600,00	6 796,20
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7338	420,00	1 568,20
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	23,20	100,00	2 320,00
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,0771	250,00	2 269,28
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,8165	100,00	881,65
Total utilaje de construcții						22 016,46

Total	lei	910 983,45
Соц. мед. страхование	22,5 %	21 769,61
Транспортные расходы	5 %	39 610,66
Накладные расходы	5 %	48 618,19
Итого		1 020 981,91
Сметная прибыль	2 %	20 419,64
Итого		1 041 401,55
НДС	20 %	208 280,31

Total deviz:

1 249 681,86



Intocmit

Verificat



Гулуш Д.Д.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




 Antreprenor "LIAICUL" SRL
 (denumirea)

 Investitor Примария г. Тараклия
 (denumirea)

 Obiect Ремонт тротуаров по ул.
Чапаева

 Valoarea lucrarilor executate **1 040 130,26 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Укладка плитки с демонтажом основания				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) демонтаж асфальта бордюров	100 m3	2,07	819,00 0,00	1 695,33 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	372,60	9,57 0,00	3 567,64 0,00
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu	m2	2 067,00	88,65 10,24	183 239,55 21 166,08



1	2	3	4	5	6	7
		h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12cm на тротуарах механизированным способом)				
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	2 067,00	167,03 23,84	345 240,67 49 277,28
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1 378,00	151,27 12,00	208 448,68 16 536,00
		Total	lei			742 191,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				742 191,88 86 979,36

	Total	lei	742 191,88
	Соц. мед. страхование	22,5 %	19 570,36
	Транспортные расходы	5 %	31 987,96
	Накладные расходы	5 %	39 687,51



1	2	3	4	5	6	7
		Итого				833 437,71
		Сметная прибыль	4 %			33 337,51
		Итого				866 775,22
		НДС	20 %			173 355,04
		TOTAL proces-verbal:				1 040 130,26
		Inclusiv salariu				86 979,36

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"LIAICUL" SRLInvestitor
Примария г. Тараклия

(denumirea)

(denumirea)

Тулуш Д.Д.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC LIAICUL SRL
 (denumirea)

Investitor SC Iug Inter Trans SRL
 (denumirea)

Obiect Устройство стоянки Машин
 Новый Алены

Valoarea lucrarilor executate **204 971,26 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 04.01.16 an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м.с с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	20,6000	1 192,500 0,000	24 565,500 0,000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	206,0000	9,575 0,000	1 972,450 0,000
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из строительного мусора)	m3	123,0000	177,400 34,650	21 820,200 4 261,950
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из)	m3	56,0000	355,650 34,650	19 916,400 1 940,400

1	2	3	4	5	6	7
		ПГС)				
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) H=60mm	m2	442,0000	200,210 36,540	88 492,621 16 150,680
		Total	Lei			156 767,171
		Total capitol: Inclusiv salariu				156 767,171 22 353,030

	Total	Lei	156 767,17
	Социальное и медицинское страхование	24 %	5 364,73
	Транспортировка материалов	2 %	2 044,75
	Прямые затраты		164 176,65
	Накладные расходы	2 %	3 283,53
	Сметная прибыль	2 %	3 349,20
	Итого		170 809,38
	НДС	20 %	34 161,88
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		204 971,26 22 353,03

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC LIAICUL SRL

SC LIAICUL SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
SC Iug Inter Trans SRL

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL "Liaicul"
 (denumirea)

Investitor Примария Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт тротуаров по
 существующему основанию
 Дет сад №2 примария
 Тараклия**

Valoarea lucrarilor executate **226 569,13 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Укладка плитки с демонтажем основания				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,00	164,19 80,00	1 149,30 560,00
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) т=12см	m3	12,00	229,50 45,00	2 754,00 540,00
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	184,00	185,66 29,80	34 160,52 5 483,20

1	2	3	4	5	6	7
		3. Укладка плитки на отмостке				
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	62,10	185,66 29,80	11 529,18 1 850,58
		<i>Total</i>	lei			11 529,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 529,18 1 850,58

		Total	lei	158 521,58
		Соц. мед. страхование	22,5 %	5 378,85
		Транспортные расходы	7 %	9 031,98
		Накладные расходы	6 %	10 375,94
		Итого		183 308,36
		Сметная прибыль	3 %	5 499,25
		Итого		188 807,61
		НДС	20 %	37 761,52
				226 569,13
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		23 906,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Liaicul"

Investitor
Примария Тараклия


(denumirea)

(denumirea)

Tulus D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Liaicul" SRL
(denumirea)

Investitor "Tanov" SRL
(denumirea)

Obiect **Благоустройство территории
магазина 1000 мелочей в
г. Тараклия ул. Ленина 173**

Valoarea lucrarilor executate **514 066 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe МЗУ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство площадки				
1	DA10A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala (Дорожный слой из гранулированных материалов, упрочненный цементом или известью и гранулированным шлаком методом смешивания в стационарных станциях, ручная укладка)	m3	475,00	421,98 46,08	200 440,50 21 888,00
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой	m2	1 060,00	186,11 19,07	197 273,42 20 216,32

1	2	3	4	5	6	7
		сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	30,00	126,63 18,88	3 798,96 566,40
		<i>Total</i>	lei			401 512,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				401 512,88 42 670,72

		Total	lei	401 513
		Соц. страхование	24 %	10 241
		Накладные расходы	2 %	8 235
		Итого		419 989
		Сметная прибыль	2 %	8 400
		Итого		428 389
		НДС	20 %	85 678
				514 066
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 671

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Liaicul" SRL

(denumirea)

Тулуш Д.Д.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
"Tanov" SRL

(denumirea)

Танов Р.И.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

