

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия по улицам мун. Комрат, АТО Гагаузия..

(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименование объект	Год 2019					
		Месяц					
		1	2	3			
1.	Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия – 10000 м2						
2.	Фрезерование и ямочный ремонт ям и выбоин в асфальтобетонном – 1000 м2 + 60 тн						
3.	Покрывтие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно – 20000 м2						
4.	Устройство подстилающего слоя – 120 тн и покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см - 15000 м2						
5.	Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем фр. 5 – 10 спецмашиной "Cipsiler" – 35000 м2						

- В метеорологически боагоприятный период для укладки асфальтобетона в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85

Дата составления: 14.03.2019

Подписано: _____

Фамилия: Дачин П.Г.

Должность в рамках фирмы: генеральный директор

Наименование фирмы и печать: SRL „Dromas-Cons”

