

CONSTRUCȚIA REȚELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI PENTRU IRIGAREA TERENURILOR AGRICOLE ÎN ARIA DE DESERVIRE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE IRIGARE "BELEAVINȚI" ȘI "TEȚCANI", RAIONUL BRICENI

Contractor: Instituția Publică "Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova"

Beneficiar: Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare AUAI "Irigare-Nord"

Nr. contractului: PP4/ICIDIA/W/S/126/ FDDM

Contract încheiat la data: 11 decembrie 2020

Suma totală a contractului: 3,148,251.24 lei

Proes-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr._ din 18.06.2021

Proces-verbal de recepție finală: Nr._ din 24.06.2022



Lucrări:

SISTEMA CENTRALIZATĂ DE IRIGARE "TEȚCANI"

- Montarea conductelor de distribuție a apei pentru rețelele de irigare din cadrul Sistemelor Centralizate de Irigare (SCI) „Beleaviniți” și „Tețcani”
- Construcția nodului apometric cu cămine din beton D2,0m, vană fontă DN200mm, supapă de sens DN200mm, contor de apă Dn200mm
- Lucrări de terasament, montare conductă din PEID D250mm - 1430m și D200mm - 535m cu hidrant tip Raesa DN100mm - 13buc și DN 150mm - 4buc

SISTEMA CENTRALIZATĂ DE IRIGARE "BELEAVIŢI"

- Construcția țevelor de absorbție de metal D325mm și țeveii de refulare din metal D273mm
- Construcția nodului apometric cu cămine din beton D2,0m, vană fontă DN200mm, supapă de sens DN200mm, contor de apa DN200mm
- Lucrări de terasament, montarea conductei din PEID D280mm - 430m și D225mm - 1300m cu hidrant tip Raesa DN100mm - 17buc și DN 150mm - 3buc
- Efectuarea lucrărilor de testare hidraulică și la etanșietate

Impactul lucrărilor efectuate constau în extinderea suprafețelor irigate și optimizarea procesului de irigare în cadrul SCI „Beleaviniți” și „Tețcani”.

