



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

ЕАК000504449



Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		07.11.2023 / 07.11.2023		număr: номер		data: дата																			
1. Furnizor: Поставщик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. suc. 'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349		9. Transportator Перевозчик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independentei nr.125		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces - verbal Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.15 de receptie a lucrarilor executate pe noiembrie an.2023		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951																	
3. Delegație Доверенность серия		seria număr data номер дата		delegatul делегированный		7. Redirițări Переадресовки																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		or. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chisinau																			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
1. Lucrari de constructie a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi		un		1		8133721.73		8133721.73		20		1626744.35		9760466.08										0.00	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						8133721.73		X		1626744.35		9760466.08		X		X		X							

13. Permis eliberarea: director DUMITRU AXENTII
Отпуск

разрешил: Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director DUMITRU AXENTII
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
M.JI

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director ILIE LEAHU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 07.11.2023

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена
электронная подпись Покупателя 07.11.2023

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport

Время простоя транспортного средства

Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя	
Încărcare Погрузка				
Descărcare Разгрузка				

19. Ruta și distanța de transport, km

Маршрут движения и расстояние перевозки, км

20. Forma de plată

Вид оплаты

21. Mențiuni

Отметки

22. Calculul prestațiilor de transport

Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Reparatia capitala a
 str.Aeroportului com Bacioi

Valoarea lucrarilor executate **7 696 679,21 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr. 12

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a str.Aeroportului com Bacioi				
1	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	200,000	522,573 358,573	104 514,600 71 714,600
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	332,100	6,754 0,000	2 242,900 0,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1 170,000	749,857 50,982	877 332,994 59 648,940
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 643,000	348,255 50,132	572 182,965 82 366,876
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	6,240	20 719,359 0,000	129 288,800 0,000

SRL Favonpro (Favonitea)

(semnătură)

Toamă An
(numele, prenumele)

(entitatea)

41 Helen Vile

(semnatura) (numele, prenumele)

Shivoo

Responsabel
Tehnic



Obiect Reparatia capitala a strazii Aeroportului Investitor
din s. Bacioi , com . Bacioi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Reparatia capitala a str.Aeroportului com Bacioi

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a str.Aeroportului com Bacioi				
1	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			522,573 358,573
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	84,97	358,573
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	150,00	120,000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	55,00	44,000
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,754 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	220,00	6,754
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			749,857 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	443,33	89,996
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	443,33	540,419
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,800
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			348,255 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,840
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	210,00	1,680
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	208,50	209,542
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 719,359 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 599,359
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,000
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			208,701 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,098
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 700,00	200,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	220,00	1,452
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	85,00	0,561
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	150,00	0,990
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 722,564

		valuri R 8-14 de 14tf				
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	92,820	150,00	13 923,000
7.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	160,000	55,00	8 800,000
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,195	220,00	2 242,900
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,550	120,00	2 106,000
		Total utilaje de construcții				156 742,40

Total	lei	5 030 619,49
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	70 811,35
Cheltuieli de transport	4,00 %	183 152,94
Total	100,00 +	5 284 583,78
Cheltuieli de regie	14,50 %	766 264,65
Total	100,00 +	6 050 848,43
Beneficiul de deviz	6,00 %	363 050,91
Total	100,00 +	6 413 899,34
TVA	20,00 %	1 282 779,87

Total deviz:

7 696 679,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Reparatie capitala a str.
 Aeroportului com. Bacioi.
 Includere

Valoarea lucrarilor executate **971 779,12 lei**

Proces - verbal Nr. 13

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului)	100 m3	24,060	<u>722,003</u> 0,000	<u>17 371,392</u> 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	24,060	<u>1 012,253</u> 0,000	<u>24 354,807</u> 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4 142,900	<u>6,754</u> 0,000	<u>27 981,147</u> 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	24,060	<u>194,626</u> 30,626	<u>4 682,702</u> 736,010
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2	80,220	<u>37,801</u> 0,000	<u>3 032,400</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	24,060	$\frac{1\ 160,000}{0,000}$	$\frac{27\ 909,600}{0,000}$
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-32, LA30	m3	90,000	$\frac{593,779}{84,120}$	$\frac{53\ 440,110}{7\ 570,800}$
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-20cm	m3	434,000	$\frac{749,857}{50,982}$	$\frac{325\ 437,938}{22\ 126,188}$
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,900	$\frac{877,500}{0,000}$	$\frac{789,750}{0,000}$
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	130,500	$\frac{6,754}{0,000}$	$\frac{881,397}{0,000}$
		Total capitol: Inclusiv salariu				485 881,243 30 432,998
		1.2. Transportare beton din demolarea drumului				
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	360,000	$\frac{352,797}{290,597}$	$\frac{127\ 006,920}{104\ 614,920}$
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare beton)	100 m3	3,600	$\frac{1\ 012,500}{0,000}$	$\frac{3\ 645,000}{0,000}$
13	TsI51A3	Transportarea pamintului	t	864,000	6,754	5 835,456

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,000	0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 487,376 104 614,920
		Total capitol: Inclusiv salariu				622 368,619 135 047,918

		Total	lei	622 368,62
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	32 411,54
		Cheltuieli de transport	4,00 %	12 448,91
		Total	100,00 +	667 229,07
		Cheltuieli de regie	14,50 %	96 748,22
		Total	100,00 +	763 977,29
		Beneficiul de deviz	6,00 %	45 838,64
		Total	100,00 +	809 815,93
		TVA	20,00 %	161 963,19
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		971 779,12 135 047,92


Director



(semnătura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de şantier


(semnătura)



(numele, prenumele)

Diriginte de şantier



(semnătura)



(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

 Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic


(semnătura)



(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

(entitatea)

Primar


(semnătura)


(numele, prenumele)


Responsabil
Tehnic

