

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Obiectul

„Lucrări de egalizare cu beton asfaltic str. Toma Ciorba, acces către str. Biruința,,”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL 2023					
		Luna					
		VI	VII	VIII	IX		
1	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdarie						
2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având latimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	X					
3	FFrezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradată, cu suprafațe până la 3 m ² : grosime 5 cm	X					
4	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	X					
5	Coborirea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	X					
6	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	X					

7	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, H=4 cm		X					
8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km		X					

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schibări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **27.05.2023**.

Semnat: **ELECTRONIC**