

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Корчагина-Чапаева-Гагарина.
Бассейн канализования №1**

Valoarea de deviz 1 006 509 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	17,310	717,490 0,000	12 419,750 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	52,000	118,780 118,780	6 176,539 6 176,539
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	48,000	152,799 152,799	7 334,352 7 334,352
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	90,000	94,961 35,173	8 546,477 3 165,534

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	3,560	787,500 0,000	2 803,500 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	605,000	10,836 0,000	6 556,010 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,560	160,764 20,764	572,320 73,920
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	351,000	17,875 17,875	6 273,985 6 273,985
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	351,000	43,745 43,245	15 354,495 15 178,995
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,720	381,507 0,000	4 089,750 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10,720	838,610 508,559	8 989,903 5 451,753
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				79 117,081 43 655,078
		1.2. Conducte si armaturi				
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m	1 273,500	95,710 17,298	121 886,477 22 029,003
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m	21,500	137,519 17,298	2 956,667 371,907
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor	m	278,500	298,548 9,572	83 145,716 2 665,679

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d160mm				
15	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	10,500	824,896 11,362	8 661,408 119,299
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				216 650,268 25 185,888
		1.3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	37,420	2 489,608 799,744	93 161,133 29 926,405
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KLIJ-10	put	66,000	458,000 0,000	30 228,000 0,000
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KLI10-3	put	34,000	183,000 0,000	6 222,000 0,000
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KLI10-9	put	60,000	483,000 0,000	28 980,000 0,000
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KLIPI1-10-1	put	2,000	417,000 0,000	834,000 0,000
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KLIPI1-10-2	put	64,000	417,000 0,000	26 688,000 0,000
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KLI0-1	put	66,000	115,000 0,000	7 590,000 0,000
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KLI7-3	put	10,000	188,000 0,000	1 880,000 0,000
24		Capacul cu rama din fonta T	buc	64,000	1 500,000 0,000	96 000,000 0,000
25		Capacul cu rama din fonta JI	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti	m3	2,000	2 610,604 311,364	5 221,208 622,728

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu inaltimea pina la 4 m				
		Total Camine Inclusiv salariu				298 804,341 30 549,133
		1.4. Demolarea si reconditionarea 1.4.1. Drumul din pietris				
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,720	822,500 0,000	1 414,700 0,000
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	69,000	259,594 51,894	17 911,986 3 580,686
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	103,000	311,483 57,083	32 082,790 5 879,590
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				51 409,476 9 460,276
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				51 409,476 9 460,276
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				645 981,166 108 850,375

		Прямые затраты	lei	645 983
		Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	26 124
		Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %	18 968
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	100 206
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	791 281
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	47 476
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	838 757
		TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	167 752
		Total deviz Inclusiv salariu		1 006 509 108 852

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Корчагина-Чапаева-Гагарина.
Бассейн канализования №1**

Valoarea de deviz 1 006 509 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,960	57,66	516,634
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	800,148	57,66	46 136,534
3.	7137010011500	Electrician	h-om	11,520	57,66	664,243
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	854,762	57,66	49 285,577
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	155,667	57,66	8 975,759
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,840	57,66	106,094
7.	9312040019600	Sapator	h-om.	54,900	57,66	3 165,534
		Total manopera				108 852

Materiale:

1.	141112220175202	Piatra sparta	m3	118,450	208,00	24 637,600
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,929	175,00	14 337,575
3.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Подготовка под трубы	m3	92,250	58,33	5 380,943
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,899	80,00	391,920
5.	25212167011160	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	286,918	279,00	80 050,122
6.	2521216702160	Teava din PVC mufata d160mm SN2	m	1 331,062	75,00	99 829,650
7.	2521216704160	Teava din PVC mufata d160mm SN4	m	22,472	115,00	2 584,280
8.	25212167186315	Tub protectie PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	10,764	792,00	8 525,088
9.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	788,000	5,00	3 940,000
10.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,146	1,65	49,741
11.	26611264331	Inel prefabricate pt. camine КЦ0-1 (0,02m3)	buc	66,000	115,00	7 590,000
12.	266112643310	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18m3)	buc	66,000	458,00	30 228,000
13.	2661126433103	Inel prefabricate pt. camine КЦ10-3 (0,09m3)	buc	34,000	183,00	6 222,000
14.	2661126433109	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-9 (0,24m3)	buc	60,000	483,00	28 980,000
15.	26611264331101	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10m3)	buc	2,000	417,00	834,000
16.	26611264331102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	64,000	417,00	26 688,000

		(0,10m3)				
17.	266112643373	Inel prefabricate pt. camine K17-3 (0,05m3)	buc	10,000	188,00	1 880,000
18.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	15,450	1 208,00	18 663,600
19.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,480	696,00	334,080
20.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,902	696,00	2 019,792
21.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	851,000	15,00	12 765,000
22.	2875274200011	Capac cu rama JI	buc	2,000	1 000,00	2 000,000
23.	2875274200012	Capac cu rama T	buc	64,000	1 500,00	96 000,000
24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	35,100	5,00	175,500
25.	4100116202818	Apa	m3	18,080	5,00	90,400
		Total materiale de construcții				474 197

Utilaje de construcții:


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	72,240	35,00	2 528,400
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,800	400,00	320,000
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,623	75,50	273,536
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,042	350,00	1 414,700
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	43,495	350,00	15 223,250
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-util	11,685	350,00	4 089,750
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	1,424	350,00	498,400
8.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	1,296	21,84	28,304
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	101,090	35,00	3 538,150
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,670	20,00	173,400
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	70,724	400,00	28 289,600
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	64,130	102,23	6 556,010
		Total utilaje de construcții				62 934

Прямые затраты	lei	645 983
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	26 124
Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %	18 968
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	100 206
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	791 281
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	47 476
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	838 757
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	167 752

Total deviz:

1 006 509

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением соц объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на
№15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,490 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,0500	350,00	717,490
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,799 152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,961
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,838
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			94,961 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,173
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Подготовка под трубы	m3	1,0250	58,33	59,788
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,2500	350,00	787,500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			10,836 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	102,23	10,836
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,764 20,764
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,764
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	140,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m3			43,745

1	2	3	4	5	6	7
		avind 10 cm grosime pamint coeziv				43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
10	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,507 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-util	1,0900	350,00	381,507
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			838,610 508,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,559
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,051
		1.2. Conducte și armături				
12	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m			95,710 17,298
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216702160	Teava din PVC mufată d160mm SN2	m	1,0400	75,00	78,390
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
13	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m			137,519 17,298
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216704160	Teava din PVC mufată d160mm SN4	m	1,0400	115,00	120,199
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
14	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d160mm	m			298,548 9,572
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,1660	57,66	9,572
	25212167011160	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	1,0150	279,00	287,433
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Mășina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,50	0,944
15	AcA10C	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, Tub protecție PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m			824,896 11,362
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,1970	57,66	11,362
	25212167186315	Tub protecție PE80 PN6 SDR17,6 d315mm	m	1,0150	792,00	811,913
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Mășina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	75,50	1,021
		1.3. Camine				
16	AcE13A	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3			2 489,608 799,744
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	9,7100	57,66	559,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,865
	2811236305661	Scara cu vânguri din oțel	kg		15,00	341,128
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 208,00	498,760
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,474
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	696,00	53,976
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	175,00	28,195
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,65	1,329
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,002
17	Pret de piată	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KLIJ-10	put			458,000 0,000
	266112643310	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18m3)	buc	1,0000	458,00	458,000
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KLIJ-3	put			183,000 0,000
	2661126433103	Inel prefabricate pt. camine KLIJ-3 (0,09m3)	buc	1,0000	183,00	183,000
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KLIJ-9	put			483,000 0,000

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением соц объектов и
частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на №15777**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Наружные сети канализации (II очередь) Ул. Гагарина-переулок к ул.
Гагарина. Бассейн канализования №2**

Valoarea de deviz 1 053 767 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Valrom	Колодец ревизионный PE 1 вых-d200/160 H=0,88m "KompactKIT"	buc	2,000	4 171,000 0,000	8 342,000 0,000
2	Valrom	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT"	buc	13,000	6 411,000 0,000	83 343,000 0,000
3	Valrom	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT"	buc	1,000	6 459,000 0,000	6 459,000 0,000
4	Valrom	Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,58m "KompactKIT"	buc	2,000	7 183,000 0,000	14 366,000 0,000
5	Valrom	Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT"	buc	18,000	403,000 0,000	7 254,000 0,000
6	Valrom	Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT"	buc	18,000	358,000 0,000	6 444,000 0,000
7	Valrom	Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT"	buc	4,000	341,000 0,000	1 364,000 0,000
8	Valrom	Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT"	buc	3,000	1 658,000 0,000	4 974,000 0,000
9	Valrom	Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT"	buc	1,000	2 348,000 0,000	2 348,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
10	Valrom	Крышка DN700 "КомпактKIT"	buc	18,000	995,000 0,000	17 910,000 0,000
		Прямые затраты	lei			152 804,000
		Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			1 833,648
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				154 637,648
		2. Lucrari de montare				
11	AcB06B	Колодец ревизионный PE - монтаж	buc	18,000	169,212 156,835	3 045,809 2 823,034
12	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc	18,000	28,830 28,830	518,940 518,940
		Прямые затраты	lei			3 564,749
		Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %			802,074
		Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %			8,911
		Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 %	76,00 %			2 539,900
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +			6 915,634
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			414,938
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 330,572 3 341,974
		3. Lucrari de constructii 3.1. C1 3.1.1. Lucrari terasamente				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,160	717,500 0,000	8 724,800 0,000
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	38,000	118,780 118,780	4 513,625 4 513,625
15	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	20,000	152,799 152,799	3 055,980 3 055,980
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	73,000	94,961 35,173	6 932,142 2 567,600

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	2,410	787,573 0,000	1 898,050 0,000
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	410,000	10,836 0,000	4 442,916 0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,410	160,767 20,767	387,449 50,049
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	300,000	17,875 17,875	5 362,380 5 362,380
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	300,000	43,745 43,245	13 123,500 12 973,500
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,330	381,514 0,000	2 796,500 0,000
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,330	838,615 508,564	6 147,047 3 727,777
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				57 384,389 32 250,911
		3.1.2. Conducte si armaturi				
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2	m	1 033,500	95,710 17,298	98 916,116 17 877,483
25	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m	16,000	137,516 17,298	2 200,262 276,768

1	2	3	4	5	6	7
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d160mm	m	257,500	325,334 9,572	83 773,526 2 464,677
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				184 889,904 20 618,928
		3.1.3. Camine				
27	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	19,900	2 507,993 799,744	49 909,066 15 914,909
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KИД-10	put	37,000	458,000 0,000	16 946,000 0,000
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KИД-10-3	put	2,000	183,000 0,000	366,000 0,000
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KИД-10-9	put	36,000	483,000 0,000	17 388,000 0,000
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KИД-10-2	put	37,000	417,000 0,000	15 429,000 0,000
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KИД-1	put	37,000	115,000 0,000	4 255,000 0,000
33		Capacul cu rama din fonta T	buc	37,000	1 500,000 0,000	55 500,000 0,000
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,950	2 610,604 311,364	2 480,074 295,796
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции для колодца гашения напора)	kg	116,240	32,471 12,108	3 774,379 1 407,481
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,116	671,784 371,310	77,927 43,072

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Camine Inclusiv salariu				166 125,446 17 661,258
		Total C1 Inclusiv salariu				408 399,739 70 531,097
		3.2. C1p 3.2.1. Lucrari terasamente				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,840	717,500 0,000	1 320,200 0,000
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,000	118,780 118,780	712,678 712,678
39	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	10,000	152,799 152,799	1 527,990 1 527,990
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)	100 m3	0,260	787,500 0,000	204,750 0,000
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	43,000	10,836 0,000	465,964 0,000
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	160,846 20,846	41,820 5,420
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,000	17,875 17,875	893,730 893,730
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	50,000	43,745 43,245	2 187,250 2 162,250
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	1,240	381,613	473,200