

**OFERTANT**

**SRL "Zagorlar"**

**Consiliul Raional Hîncești**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație capitală a drumului L514 Buteni - Firladeni – Bozieni**

| Denumirea etapelor de construcție                                                                                                                                 | Septembrie-2026  |                   |                   |                   | Octombrie-2026    |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                   | 01.09.-<br>06.09 | 07.09.-<br>13.09. | 14.09.-<br>20.09. | 21.09.-<br>27.09. | 28.09.-<br>04.10. | 05.10.-<br>11.10. | 12.10.-<br>18.10. | 19.10.-<br>20.10. |
| <b>Organizarea șantierului de construcții:</b>                                                                                                                    | 3 zile           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1. Drum L:1100m B:5.5m</b>                                                                                                                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.Taierea imbracamintilor dinciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm                               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.2. Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.3. Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder                                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.4. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu imoanare fara innororire                             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.5. Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.6l/m2                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.6. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.7. Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.8. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.9. Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta                                                                                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul</b>                                                                                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 zile            |

Semnat: 18.08.2026  
 Nume: Dimitroglo N.D.  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
 Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL