

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a terenului la Grădinița de copii s.Gura Galbenei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		1	2	3	...	n
	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	2 zile				
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	4 zile				
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	3 zile				
	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Uluc OL-25, 49x17x15cm)	1 zile				
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	4 zile				
	Strat de fundatie din pietris(h=10cm)	3 zile				
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	4 zile				
	Pavaje executate din placi de trotuare (pavaj vibropresat tip caramida 10x12cm cu grosime de	9 zile				

	40m, culoare -sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm					
--	--	--	--	--	--	--

Data completării: 06.03.2023

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL