



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 1/LOT3/07.09.2019

1. DEFINITII:

- 1.1. **"Contract"** inseamna Acordul Contractual, Scrisoarea de Oferta, Conditii de Contract, Plansele, Graficele de executie si de plata, Listele si alte documente care sunt incluse in Acordul Contractual.
- 1.2. **"Standarde"** reprezinta standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in Propunerea tehnica.
- 1.3. **"Oferta"** inseamna documentul intitulat oferta, care a fost completat de catre Prestator si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata ACI CLUJ SA
- 1.4. **"Proiectul"** inseamna plansele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse in Contract si orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Antreprenorul General (sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.5. **"Liste"** inseamna documentul (ele) intitulat (e) liste, completate de catre Prestator si transmise impreuna cu Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste cu tarife si/sau preturi.
- 1.6. **"Anexa la Oferta"** inseamna formularele completate, intitulate Anexa la Oferta, care sunt anexate la Contract si Oferta si fac parte din acestea.
- 1.7. **"Lucrari suplimentare"** inseamna lucrarile aparute aditional fata de Oferta initiala.
- 1.8. **"Parte"** inseamna Antreprenorul General sau Prestatorul, dupa cum cere contextul.
- 1.9. **"Antreprenor General"** inseamna persoana/persoanele numite Antreprenor General conform cu totalitatea operatiunilor de executie din Obiectul prezentului contract conform clauzei 1.31.
- 1.10. **"Prestator"** inseamna orice persoana denumita in Contract Prestator.
- 1.11. **"Reprezentantul/Reprezentantii Antreprenorului General"** inseamna persoana/persoanele desemnate de catre Antreprenorul General sa actioneze ca Inginer/Specialist in scopurile Contractului sau alta persoana desemnata ocazional, pe baza de decizie de catre Antreprenorul General si notificata Prestatorului.
- 1.12. **"Valoare de contract acceptata"** inseamna valoarea acceptata pentru executia si terminarea Lucrarilor, prevazuta la Sub-Clauza 5.1. in prezentul contract.
- 1.13. **"Pretul Contractului"** inseamna pretul definit in Sub-Clauza 5.1 platibil Prestatorului de catre Antreprenorul General si include actualizarile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.14. **"Cost"** inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod rezonabil de catre Prestator, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte si profitul, precum si alte costuri similare.
- 1.15. **"Situatie Finala de Lucrari"** inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.11.
- 1.21. **"Data de incepere a Lucrarilor"** inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.1.
- 1.22. **"Durata de executie"** inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Clauzei 6, dupa cum este declarata in Graficul de executie – anexa la prezentul contract cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.3. calculata din momentul Datei de Incepere.
- 1.23. **"Teste de Terminare"** inseamna testele care sunt specificate in normative (chiar daca ele nu sunt expres cuprinse in contract), in contract sau sunt convenite de ambele Parti si care sunt efectuate inainte ca Lucrarile sau Sectorul de Lucrari (dupa caz) sa fie receptioante de catre Antreprenorul General, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 1/23

1.25. **“Perioada de Notificare a Defectiunilor/Defect/Viciu”** inseamna perioada de notificare a defectiunilor/defect/viciu aparute la Lucrari sau Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3.5.

1.27. **“Garantia de buna executie”** inseamna garantia (sau garantiile, daca exista) asigurata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.5.2.

1.28. **“Perioada de garanție”** inseamnă perioada pentru notificarea Deficiențelor, conform Clauzei 9.5.4., calculată de la data emiterii Procesului verbal la terminarea lucrarilor cu Beneficiarul Final si până la emiterea Procesului verbal final cu Beneficiarul Final.

1.29. **“Forta Majora”** este definita in Clauza 16.

1.30. **“Legi”** inseamna toate prevederile legale nationale din Republica Moldova, hotărârile de Guvern, decretele, ordonantele si alte legi, reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.

1.31. Obiectul Contractului îl reprezintă realizarea și finalizarea „la cheie” de către Prestator a totalității operațiunilor de execuție **„Conductei de transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III** - ce vor fi desfășurate de către Prestator în baza prezentului Contract și conform Autorizației de Construire și a Documentelor Contractului, precum și plata corelativă a Prețului Contractului de către Antreprenorul General pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a Lucrărilor.

1.32. Legea aplicabilă este legea Republicii Moldova care guvernează Contractul.

1.33. **“Beneficiarul Final”** este reprezentat de entitatea S.R.L VESTMOLDTRANS GAS.

Defintii conform cu **Obiectul prezentului contract**

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

Antreprenor General și Prestator	înseamnă părțile contractante, așa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract.
Act Final Executare	înseamnă documentul semnat de Părți după expirarea Perioadei de Garanție, atestând executarea Contractului și îndeplinirea de fiecare Parte a tuturor obligațiilor asumate.
Amplasamentul Lucrării	înseamnă locul sau locurile unde Prestatorul are obligatia de a executa Lucrarile, și unde se vor livra Echipamentele și Materialele.
Autorizația de Construire	înseamnă actul eliberat de către autoritatea emitentă competentă, prin care se autorizează executarea Lucrărilor în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare și a Documentației de Proiect elaborate și verificate, după cum acesta poate fi modificat sau înlocuit.
Bunurile	înseamnă toate Materialele, Utilajele și Echipamentele necesare pentru execuția Lucrărilor.
Cartea Tehnică	înseamnă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp, având cuprinsul stabilit de legea aplicabilă;
Conducta	înseamnă conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din

Contract de prestari 1/LOT3

REF „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 2/23

Contractul

Republica Moldova, pe direcția Iași- Ungheni - Chișinău, după cum aceasta este descrisă în Documentele Contractului. Înseamnă prezentul act juridic care reprezintă acordul de voință al Antreprenorului General și Prestatorului, anexele și actele adiționale, precum și Documentele Contractului, enumerate infra, astfel cum acestea pot fi modificate și completate ulterior.

Documentele Contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini (ce include proiectul tehnic a Lucrărilor);
- b) Oferta Prestatorului;
- c) Documentația de Proiect;
- d) Graficul de Execuție și revizuirile acestuia, după caz;
- e) Graficul de livrare
- f) Polița de asigurare;
- g) Scrisoarea de Garanție Bancară de Bună Plată;
- h) Acordul de confidențialitate, dacă este cazul.

Documentele Contractului se vor semna de către Parti în maxim 6 (șase) zile lucratoare de la data semnării contractului.

Data începerii Lucrărilor

La expirarea a 7 zile din data primirii de către prestator a documentației de proiect, Autorizația de Construcție, materialelor de bază conform proiectului pentru 1 km de material tubular, transmiterea amplasamentului, precum și primirea SGBP oformate prin acte de transmitere primire, Ultima zi a Termenului de Execuție, astfel cum acesta rezultă din Contract, precum și a actelor adiționale – după caz.

Data Finală

Data Finală Revizuită

Ultima zi a Termenului de Execuție Revizuit, astfel cum acesta rezultă din Contract, precum și a actelor adiționale – după caz.

Data Finalizării

este data întocmirii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții.

Defect (Viciu)

Înseamnă orice defect sau neconformitate a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora cu prevederile prezentului Contract, inclusiv absența totală sau parțială a unor porțiuni din Lucrări sau orice nerespectare a etapelor sau a fiecărui detaliu al Lucrărilor, sau absență sau neconformitate a documentelor, deciziilor și a oricăror acte sau fapte care ar putea afecta negativ recepția și finalizarea Lucrărilor.

Documentația de Proiect

Înseamnă proiectul tehnic și proiectul de execuție și orice completări sau modificări la acestea întocmite și verificate în conformitate cu legea aplicabilă, și include piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de executare a Lucrărilor în volumul stabilit de documentele normative.

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănașești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 3/23



Document de Lucru	documentul propus de Antreprenorul General la Data Intrării în Vigoare a Contractului care va cuprinde proceduri, tipizate, rapoarte, căi de comunicare și colaborare și altele aspecte de interes, cum ar fi funcționarea unității punct de contact consacrate prin Documentația de Atribuire, cu reprezentanții desemnați ai Antreprenorului General și Prestatorului.
Documentele Prestatorului	înseamnă calcule, desene, schite, manuale, modele și alte documente cu caracter tehnic, inclusiv, documentația din Cartea Tehnică a cărei întocmire revine Prestatorului, pe care Prestatorul le va întocmi și preda Antreprenorului General
Echipamente	înseamnă Utilajele și vehiculele Prestatorului deplasate temporar pe Amplasamentul Lucrării în scopul executării Lucrărilor.
Eroare	opinie greșită, falsă reprezentare asupra unei situații de fapt, lipsă de concordanță între Documentația de Proiect și Lucrările realizate, interpretarea eronată a unor norme și/sau indicații ale proiectantului și/sau managerului de proiect și/sau Antreprenorul General, deformare a realității obiective; cunoștințe false în domeniu, <u>denaturate</u> .
Forță Majoră	înseamnă evenimentul reglementat de Art. 904 din Codul civil, la care face referire art. 16 din Contract.
Grafic de Execuție	este documentul întocmit sub formă de grafic GANTT care stabilește desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei activități ce urmează a fi realizate de Prestator în vederea executării Lucrărilor.
Grafic de Execuție Revizuit	Prestatorul are obligația de a prezenta Antreprenorului General Graficul de Execuție detaliat spre aprobare în format electronic și pe suport de hârtie. Graficul de Execuție conținând termene de execuție actualizate ca urmare a situațiilor care au generat necesitatea revizuirii și care consacră desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei alte activități care urmează a fi realizate de Prestator în vederea executării Lucrării, emis ca urmare a solicitării Antreprenorului General și supus aprobării acestuia.
Grafic de livrare	Inseamna un document intocmit si inaintat de catre Prestator
Lucrări	înseamnă totalitatea operațiunilor de execuție și finalizare a Conductei și remediere a Defectelor (Viciilor), descrise în Contract, ce vor fi desfășurate de către Prestator în baza Contractului și conform Autorizației de Construire și Documentelor Contractului.
Lucrări provizorii	înseamnă lucrările construite, instalate și îndepărtate de către Prestator și care sunt necesare pentru executarea sau,

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 4/23

REF: Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsești, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret", LOT III

Lucrările de remediere

instalarea Lucrărilor (de ex: gard, poartă, instalație sanitară, birourile Prestatorului, etc.).

Înseamnă Lucrările pe care Prestatorul este obligat să le execute, în cazul în care în timpul executării Lucrărilor, precum și după întocmirea Procesului-verbal de Recepție a Lucrărilor se constată Defecte / Vicii ale Lucrărilor executate în temeiul Contractului sau defecte ale altor Bunuri, ca urmare a executării culpabile și necorespunzătoare a Lucrărilor sau a materialelor puse la dispoziție de către Prestator.

Materialele

sunt toate materialele, inclusiv consumabilele, folosite de către Prestator pentru executarea Lucrărilor.

Material Tubular

materialul tubular având specificațiile tehnice din Documentația de Atribuire și Oferta Prestatorului, folosit de Prestator la realizarea Lucrărilor.

Modificare

Înseamnă o instrucțiune din partea Antreprenorului General, care privește o modificare a Lucrărilor și/sau Specificațiilor Beneficiarului și desemnează Lucrările care nu sunt menționate în acest Contract și care exced Lucrărilor solicitate de către Antreprenorul General; aceste Lucrări vor fi executate numai după aprobarea lor de către Beneficiar și cuprinderea lor în cadrul unui act adițional.

Proces - Verbal de Recepție a Lucrărilor

Înseamnă documentul semnat de către Părți și ceilalți membri ai comisiei de recepție (după caz), atestând finalizarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a cerințelor actelor oficiale, inclusiv a Autorizației de Construire, și a tuturor prevederilor legii aplicabile.

Proces - Verbal de Recepție a Materialului Tubular

Înseamnă documentul semnat și ștampilat de Beneficiar, Antreprenorul General, Prestator și Producătorul de Material Tubular care atestă recepționarea, fără obiecții, de către comisia de recepție numită de Beneficiar, a Materialului Tubular.

Producător Material Tubular

Înseamnă producătorul menționat de Prestator în ofertă, care va produce Materialul Tubular.

Perioada de Garanție

este perioada în care Antreprenorul General poate să solicite Prestatorului remedierea oricăror Defecte (Vicii) ale Lucrărilor, apărute după Data Finalizării, iar acesta din urmă este obligat să le execute, fără a solicita vreo plată.

Situația de Execuție

Înseamnă documentul întocmit de către Prestator și prezentat Antreprenorului General cuprinzând Lucrările executate în Termenul de Execuție și a căror contravaloare îi este solicitată Antreprenorului General de către Prestator, în condițiile prevăzute în Contract.

Specificațiile Antreprenorului General

Înseamnă documentele care descriu specificațiile tehnice, respectiv Documentația de Proiect și Caietul de Sarcini, și prezentul Contract, precum și orice alte precizări, instrucțiuni

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 5/23

REF: „Conducța transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vormiceni, Capriana, Păpăsești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

și cerințe ale Antreprenorului General în legătură cu Lucrările, așa cum sunt modificate periodic în conformitate cu Contractul.

Teste și pregătirea conductelor în vederea punerii în gaz	Conform cu prescripțiile tehnice și parametrii testelor dar și a curățirii conductelor înainte testelor de presiune urmate de purjarea conductelor cu gaz
Teren	Înseamnă terenul pe care se vor executa Lucrările.
Termen de Execuție	Durata de la data începerii lucrărilor până la finalizarea acestora, în conformitate cu graficul de execuție,
Termen de Execuție Revizuit	intervalul de timp cu care se poate extinde Termenul de Execuție, ca urmare a intervenirii situațiilor menționate în Contract și în condițiile acestuia.
Utilajele	reprezintă orice parte integrantă a Lucrărilor și care au funcție mecanică, electrică, electronică, chimică sau biologică.
Zi calendaristică	Înseamnă ziua calendaristică, iar «anul» înseamnă 365 de zile.
Zi lucrătoare	Înseamnă o zi cuprinsă în intervalul programului normal de lucru luni-vineri, cu excepția zilelor libere, declarate conform legii aplicabile.

2. PARTILE:

2.1. ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General**
Prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chișinău, str. Ghidighici, nr.3/14, MD-2069, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon: +40264/405.200, fax: +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean - Președinte Consiliu de Administrație ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și

2.2. Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin **DI. LAZAREV MIHAIL**, având funcția de Administrator, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract.

Contract de prestari 1/LOT3

REF.: Conducța transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret, LOT III

Pagina 6/23



3. OBIECTUL CONTRACTULUI :

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă realizarea « la cheie » a conductelor de transport gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III, conform ofertei de pret - Anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.

3.2. Obiectul contractului se va considera indeplinit numai in momentul in care toate lucrarile contractate sunt executate, autorizate, receptionate conform prevederilor, normelor, reglementarilor legale in vigoare si conditiilor prezentului contract.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

4.1. Urmatoarele documente fac parte din contract:

- Prezentul contract;
- Oferta – Anexa nr. 1;
- Graficul de executie – Anexa nr. 2;
- Proces verbal de predare-primire documente - Anexa nr. 3;
- Proiectul de executie – parte scrisa, parte desenata, care cuprinde documente cu privire la:
 - Autorizatie de Construire (în text AC)
 - traseul conductei reperat pe teren, față de obiectele stabile, fixe;
 - caracteristicile conductei: diametru, grosime de perete, standardul de fabricație, material;
 - tipul izolației aplicate;
 - suduri executate: tip, ștanța sudurului, distanța dintre suduri, reperarea sudurilor, control radiografic;
 - curbele montate: tip, grade, reperare;
 - adâncimi de montare;
 - armături și accesorii pe conductă: tip, distanța față de puncte fixe.
- CAIET DE SARCINI. Lucrări de construcții montaj conducta de transport gaze naturale DN 600 Ungheni-Chișinău
- Organizare santier
- Caiet de sarcini Lestare conducta ,robineti, Betoane,Clasa ciment
- Caiet de sarcini Protectia Pasiva
- Analiza riscurilor
- Planul Calitatii
- Desene de executie
- Fișa de încadrare a construcției în categoria și clasa de importanță și măsuri de asigurare a calității stabilite prin proiect
- Fișa tehnică de măsuri de Securitate și Sănătate în Muncă și Apărarea împotriva incendiilor pentru realizarea și exploatarea conductelor de transport
- Fise tehnice fitinguri
- Fisa tehnica Manșoane termocontractabile
- Fise tehnice Îmbinare electroizolantă monobloc cu capete pentru sudură
- Fisa tehnica Contor ultrasonic dual
- Fise tehnice Material bicomponent pentru protecție anticorozivă
- Fise tehnice material tubular
- Fise tehnice robineti

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 7/23



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

- Protocol SSM conform cu Planul propriu de securitate si sanatate in munca;
- Programul calitatii
- Planul de management de mediu
- Procedura tehnica de executie
- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA:

5.1. Valoarea contractului este de **1.758.332,16 EURO**, la care se adauga TVA de **351.666,43 EURO**, valoarea totala fiind **2.109.998,59 EURO** inclusiv TVA, conform ofertei - Anexa nr.1. Pretul convenit este fix si include toate lucrarile conform specificatiei, precum si toate cheltuielile ce cad sau pot cadea in sarcina Prestatorului potrivit prezentului contract. Prețul contractului nu include costurile materialelor asigurate de catre Antreprenorul General, prevăzute de proiect. Pretul se achita in lei moldovenesti la cursul valutar al Bancii Nationale din Moldova la data emiterii facturii.

5.2. Prețul unitar stabilit în contract este "la cheie" si include toate cheltuielile aferente executării corespunzatoare a lucrărilor inclusiv organizarea de santier si paza pe culoarul de lucru, incarcarea, transportul si descarcarea materialelor pe culoarul de lucru precum si toate cheltuielile pentru probe, incercari, teste finale, remedierea oricăror defecțiuni si cheltuielile de instruire a personalului, cheltuielile aferente intocmirii caietului cu instructiunile de exploatare, intretinere. Prestatorul garanteaza faptul ca in termen de maxim 2 saptamani de la semnarea prezentului contract se mobilizeaza in santier precum si sustinerea activitatii, timp de minim 6 saptamini din surse proprii, realizarea « la cheie » a conductelor de transport gaze naturale pe teritoriul raionului Chisinau Republica Moldova Lot 03 pentru investitia „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III.

Prestatorul se considera a fi satisfăcut în legătură cu corectitudinea și suficiența Prețului Contractului, asa cum a fost acesta oferat si luand în considerare toate cerintele Contractului.

El este valabil luandu-se in considerare conditiile locale date, conform contractului. Greselile de calcul sau alte erori la determinarea pretului, respectiv in calculul Prestatorului nu implica nici un fel de modificare a pretului convenit

5.3. Prețurile unitare cuprinse în propunerea financiară din Oferta Prestatorului rămân ferme și nerevizuibile pe intreaga durata de Execuție a Lucrărilor.

Prețul Contractului poate fi revizuit cu respectarea prevederilor legii aplicabile și în situațiile și condițiile art.5.4.

5.4.Revizuirea contractului

5.4.1 Tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate dacă situațiile descrise in cele ce urmeaza la fac absolut necesare .

5.4.2. Modificarea tipului sau cantităților de Lucrări astfel încât Lucrările să fie realizate și funcționale la parametrii

descriși în Documentația de Proiect. Cantitatile, respectiv termenele de executie vor putea fi modificate numai dupa primirea aprobarii din partea Beneficiarului Final al lucrării.

5.4.3.Prețul Contractului poate fi modificat ca urmare a modificării cantităților de Lucrări în condițiile descrise mai jos, prin utilizarea prețurilor unitare din Contract și conform prevederilor articolelor de mai jos :

Modificarea Prețului Contractului ca urmare a modificării tipului de Lucrări se va realiza conform prevederilor :

Termenul de Execuție si/sau tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate în urmatoarele situatii:

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 8/23

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

- a) Intersecția Lucrărilor cu situri arheologice care nu au fost incluse în Documentația de Proiect.
- b) Intersecția Lucrărilor cu drumuri naționale sau locale care, ulterior întocmirii Documentației de Proiect, au fost reabilitate și aceasta reabilitare face necesară schimbarea soluției de traversare (Exemplu: inițial soluția de execuție conform Documentației de Proiect era în șanț deschis, iar după reabilitarea acestor drumuri este necesară schimbarea soluției de traversare),
- c) Intersecția Lucrărilor cu conducte (petrol, gaze, aducțiuni apă, rețele de irigații, alte utilități) ce nu au fost detaliate în Documentația de Proiect însă au fost identificate în decursul execuției Lucrărilor. În această situație, Prestatorul va folosi, pe cât posibil, Echipamentele/Utilajele/Materialele prevăzute în Contract astfel încât să fie realizată relocarea acestor conducte sau/și execuția Lucrărilor să fie realizată de o manieră care să permită mitigarea/depășirea impedimentelor generate de intersecția cu aceste conducte (Exemplu: măsuri suplimentare de protecție ce presupun materiale/utilaje/lucrări/echipamente prevăzute în Contract);
- d) În cazul în care apar incompatibilități între Echipamentele utilizate în cadrul Lucrărilor și aceste incompatibilități nu au apărut ca urmare a culpei Prestatorului. În această situație, Echipamentele vor fi înlocuite cu altele și/sau în măsura în care este posibil, cu alte echipamente prevăzute în Contract cu care acestea să fie compatibile (dacă vreunul dintre acestea este compatibil);
- e) Arii protejate intersectate de Lucrari, apărute după data Documentației de Proiect și obținerea avizului de mediu;
- f) Apariția unor construcții noi, pe traseul Lucrărilor, în perioada cuprinsă de la data Documentației de Proiect și Data Finalizării;
- g) Modificări geomorfologice (alunecări de teren, cursuri de ape noi, bălți etc.) ale terenului apărute pe parcursul execuției Lucrărilor;
- h) Prelungirea forajelor în amplasamentele deja proiectate, sau realizarea unor foraje noi impuse de condițiile din teren;
- i) Modificarea condițiilor drumurilor de acces la culoarul de lucru sau la organizările de șantier sau la depozite de materiale (schimbare categorie de drum, tonaj, gabarit etc.)
- j) Reamplasării de echipamente sau trasee de cabluri și conducte aferente acestora care nu au fost incluse în Documentația de Proiectare;
- k) Apariția necesității realizării lucrărilor de defrișare de pe culoarul Conductei de către Prestator în Termenul de Executie.

5.4.4. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform 5.4.3 achiziționarea unor Materiale sau utilizarea de Echipamente ce nu au fost oferite în Oferta Prestatorului, atunci prețunitar pentru respectivele Materiale și Echipamente va fi stabilit prin solicitarea de către Prestator a trei oferte din piață, iar prețul unitar final aprobat în scris de Antreprenorul General va fi prețul optim din punct de vedere tehnico-financiar.

5.4.5. Antemasuratorile din proiect cu descrierea funcțională a lucrărilor puse la dispoziția Prestatorului, trebuie completate și asumate integral de Prestator, inclusiv cu preturi și sunt parte integrantă a acestui contract.

Lista completată de către Prestator cu prețurile unitare va fi predată înainte de semnarea contractului. La solicitarea Antreprenorul General, Prestatorul va pune la dispoziția acestuia defalcarea prețurilor unitare pentru oricare din articole solicitate.

5.5. Detaliile de execuție tehnologice aflate în sarcina Prestatorului, se vor pune la dispoziția Antreprenorul General înainte de începerea execuției, în vederea aprobării de către acesta și vor fi respectate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini.

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 9/23

REF: „Conducța transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Caprijana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

5.6. Dacă se vor conveni și alte lucrări care nu sunt legate de prezentul contract, ele se vor supune aceluiași procedeu de formare a prețurilor ca și pentru lucrările contractate, în sensul că vor trebui respectate prețurile aflate pe piață la momentul respectiv, alegându-se prețul optim din punct de vedere tehnico-financiar.

5.7. Pentru lucrările modificate cu acordul Antreprenorului General și a Beneficiarului final, respectiv pentru lucrările suplimentare neconținute în acest contract prețurile vor fi convenite în scris înainte de începerea execuției. Modificările de preț rezultate în urma modificărilor lucrărilor sau a lucrărilor suplimentare sunt datorate de Antreprenorul General Prestatorului numai dacă au fost solicitate în prealabil în scris și aprobate de Antreprenorul General. Nu se accepta la plată lucrările executate de Prestator fără solicitarea Antreprenorului General și agreeate în scris înainte de începerea lor.

5.8. Plata situațiilor de plată lunară, se va face în conformitate cu prețurile și stadiile fizice atinse, pe baza situațiilor de lucrări întocmite lunar, în baza PROCESULUI VERBAL DE MASURATORI, confirmat de Managerul de proiect și depuse pentru confirmarea finală către Directorul General Adjunct. Confirmarea situațiilor de lucrări se face în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentarea acestora, de către reprezentantul Antreprenorului General - managerul de proiect și contrasemnat de către Directorul General Adjunct.

5.8.1. Prestatorul va depune, până în data de 25 a fiecărei luni, pentru luna curentă, situațiile de lucrări executate, pe care Antreprenorul General le va confirma în termenul menționat la art. 5.8., respectiv 5 zile. Dacă după 5 zile, Antreprenorul General nu va transmite aprobarea, acestea vor fi considerate acceptate și Prestatorul va emite Factura Fiscală de Plată.

5.8.2 Plata facturilor se va face, în termen de maxim **30 de zile** de la înregistrarea facturii la sediul ACI CLUJ S.A., dar nu mai devreme de **5 zile** de la încasarea plății de către Antreprenorul General din partea Beneficiarului.

Factura se va emite după aprobarea și semnarea de către reprezentantul Antreprenorului General a situațiilor de plată, în urma recepției cantitative și calitative a lucrărilor și predarea documentelor de calitate.

5.9. La solicitarea scrisă a Prestatorului, plata facturilor pentru situațiile de plată executate, se poate efectua înainte de scadența stabilită contractual cu obligația ca Prestatorul să acorde Antreprenorului General, un discount de 5% din suma solicitată de acesta.

5.10. Situațiile de lucrări au caracter interimar. În cadrul ultimei situații de lucrări se vor măsura toate cantitățile din punct de vedere fizic cât și valoric și se va stabili valoarea finală. În cazul în care pe toată durata de execuție a lucrărilor s-au plătit sume mai mari decât valoarea finală stabilită prin ultima situație de lucrări, acestea trebuie returnate Antreprenorului General.

5.11 Dacă Prestatorul datorează alte sume lichide, certe și exigibile Antreprenorului General de pe alte contracte aflate în derulare sau deja încheiate, acestea pot fi reținute în cadrul prezentului contract, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal/Codului Civil privind compensarea.

6. TERMEN DE EXECUȚIE :

6.1. Data începerii lucrărilor începe odată cu expirarea a 7 zile din data primirii de către prestator a documentației de proiect, Autorizației de construcție, materialelor de bază pentru 1 (un km) de material tubular, precum și transmiterea amplasamentului, oformate printr-acte de transmitere primire, iar data finalizării este **02.04.2020**, acest termen poate fi modificat, și va fi actualizat dacă sunt acte adiționale la contract, care modifică acest termen, conform graficului de execuție stabilit de comun acord cu Antreprenorul General, grafic ce reprezintă Anexa 2 la prezentul contract.

6.2. Predarea amplasamentului se va face în baza unui Proces Verbal de predare primire a amplasamentului. Demararea lucrărilor se va face în termen de 5 zile de la data primirii Ordinului de

Incepere, cu respectarea graficului de executie (prima etapa din graficul de executie) si a prevederilor caietelor de sarcini organizarea de santier si depozite de teava.

6.3. Antreprenorul General este îndreptăţit să facă propuneri de modificări de termene în planul general de desfăşurare a lucrărilor. Noile termene de execuţie devin termene contractuale ferme în cazul în care acestea au fost aduse la cunostinta Prestatorului, iar Prestatorul nu formulează obiecţiuni în scris în termen de 2 zile de la data comunicării de către Antreprenorul General a propunerii de modificare a termenelor contractuale.

6.4. În cazul în care progresul lucrărilor nu respecta graficul de executie, Prestatorul trebuie sa trimita imediat un program de executie al lucrărilor revizuit cu scopul de a accelera progresul si finalizarea lucrărilor pana la expirarea duratei de executie stabilita in contract.

6.5. Toate costurile necesare pentru accelerarea lucrărilor si revenirea la graficului initial cad in sarcina Prestatorului. In cazul in care Antreprenorul General are cheltuieli suplimentare cauzate de nerespectarea graficului de executie, acestea vor fi suportate de catre Prestator.

6.6. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni asupra modificării Contractului, prin act adiţional, semnat de ambele Părţi.

6.7. Termenul de Execuţie poate fi modificat dacă situaţiile descrise la art. 5.4.3, fac imposibilă realizarea Lucrărilor cu încadrarea în Graficului de Execuţie a Lucrărilor. În acest caz Prestatorul va propune un Grafic de Execuţie Revizuit şi Antreprenorul General va avea opţiunea de a-l aproba, solicita revizuirii sau de a-l respinge.

6.8. Termenul de executie va fi modificat cu fiecare intarziere a Antreprenorului de a emite raspunsul la o modificare, de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul si de a livra catre prestator toate materialele ce intra in sarcina AG , pentru perioada de timp egala dintre data scadenta a obligatiei AG si data efectiva a indeplinirii acesteia. Prestatorul are obligatia de a face dovada clara si neechivoca a intarzierilor invocate.

6.9. În cazul în care o parte din Lucrări sunt suspendate prin emiterea unui ordin de sistare al Beneficiarului final, Antreprenorul General va fi obligat sa-l transmita catre Prestator, Termenul de Execuţie fiind suspendat pe durata suspendării, Antreprenorul General avand obligatia de a notifica Prestatorul cu privire la sistarea lucrărilor sau a unei parti a acestora. Pe perioada sistării Lucrărilor, Termenul de Execuţie nu curge, lucrările urmând a fi reluate la data încetării cauzei de suspendare. Pe durata suspendării părţii din Lucrare, Prestatorul va suporta toate costurile necesare ocazionate de sistarea şi ulterior de reluarea Lucrărilor, precum paza Amplasamentului Lucrării, conservarea Lucrărilor deja efectuate, dar fără a se limita la acestea. La încetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Execuţie, Antreprenorul General va transmite Prestatorului o notificare scrisă prin care îl va informa pe acesta din urmă că este posibilă reluarea execuţiei acestor Lucrărilor. În acest caz, Prestatorul va propune un Grafic de Execuţie Revizuit.

7. Garanţia de buna plata

7.1 Antreprenorul General are obligaţia de a constitui garanţia de de buna plata sub forma unei scrisori de garanţie bancară (denumită in continuare „Scrisoare de garanţie bancară de bună plată” SGBP). SGBP va fi constituită până la data de 27.09.2019.

7.2 Cuantumul SGBE este de 700 000 euro, care se va menţine pe întreaga perioadă de valabilitate a SGBP.

7.3 SGBP va fi emisă de BC Victoriabank SA, cu sediul in Republica Moldova sau o altă instituţie bancară agreată de Prestator.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: Conducţa transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT III

Pagina 11/23

7.4 Emitentul SGBP se va angaja necondiționat și irevocabil să platească Prestatorul, la prima cerere scrisă a Prestatorului privind neîndeplinirea de către Antreprenorul General a oricărei din obligațiunile prevăzute la art. 5.8.2, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Prestator până la concurența valorii SGBP.

7.5 Perioada de valabilitate a SGBP se întinde pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor plus 30 de Zile calendaristice.

7.6 Nerespectarea de către Antreprenorul General a obligațiilor de a menține cuantumul conform clauzelor Art. 7 și epuizării cuantumului garanției bancare constituie o neexecutare esențială a Contractului care oferă dreptul Prestatorului de a sista lucrările, Antreprenorul General fiind obligat de a emite un ordin de sistare a lucrărilor. În caz de sistare a lucrărilor din cauza nesuplinirii cuantumului SGBP în termen de 30 zile din momentul sistării, Părțile negociază o altă modalitate de garantare.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidential și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului. În caz de nerespectare a acestor clauze Prestatorul va plăti daune în cuantum de 10.000 euro.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă intervine una sau mai multe din următoarele situații :

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8.4. Prestatorul se obliga să păstreze, față de beneficiar, confidențialitatea plăților și încasărilor și nu va contacta beneficiarul investiției. Încalcarea acestei obligații, din partea Prestatorului, atrage după sine suportarea penalităților stabilite la art. 7.2. cu debitarea directă din sumele datorate.

9. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

9.1. Antreprenorul General are următoarele obligații:

9.1.1. Nominalizarea reprezentantului pe contract din partea Antreprenorului General;

9.1.2. Asigurarea accesului pe amplasament și a frontului de lucru în conformitate cu graficul de execuție ;

9.1.3. Punerea la dispoziția Prestatorului a materialelor de bază indicate în proiect conform graficului de livrare anexă.

9.1.3. Coordonarea șantierului din subordine și a Prestatorilor care participă la realizarea lucrărilor;

9.1.4. Decontarea lucrărilor pe baza situațiilor de lucrări, la real executat conform cap. 5;

9.1.5. Recepționarea lucrărilor pe faze de lucrări și completarea în urma programului de recepție conform cu termenii Contractului de achiziție tipizat al Beneficiarului VESTMOLDTRANSGAZ

9.1.6. Completarea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

10. PRESTATORUL

10.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

10.1.1. Prestatorul, prin reprezentantul său autorizat pentru a negocia termenii, condițiile și clauzele acestui Contract și pentru a le semna, declară și garantează în mod expres prin prezenta după cum urmează:

- (a) A citit, înțeles și convenit toate prevederile Contractului încheiat între Antreprenorul General-si Prestator;
- (b) A studiat, a verificat și examinat toate informațiile generale și particulare cu privire la riscurile, contingențele și alte circumstanțe care pot influența sau afecta lucrările, toate informațiile în legătură cu execuția Lucrărilor conținute în toate documentele primite pentru a se asigura că acestea sunt exacte, suficiente și nu contravin și/sau legislației și practicilor în vigoare din domeniul construcțiilor;
- (c) A efectuat toate observațiile și sugestiile necesare după verificarea documentelor în maxim 28 zile de la primirea acestora; În cazul în care termenul nu a fost respectat, întreaga responsabilitate pentru corectitudinea documentelor și execuția lucrărilor cade în sarcina Prestatorului;
- (d) Prestatorul declară și garantează faptul că a inspectat și examinat Șantierul, împrejurimile sale și este mulțumit de toate aspectele. A realizat o vizită a amplasamentului și este perfect informat asupra condițiilor fizice, legale și în mod specific a verificat oricare și toate elementele necesare pentru buna și atenta execuție a Lucrărilor; Este pregătit pentru semnarea procesului de predare-primire între topograful propriu și cel al Beneficiarului final VESTMOLDTRANSGAZ
- (e) Va furniza și va executa lucrările conform prevederilor contractului, proiectului de execuție, caietului de sarcini, planurilor de execuție, program calitate, plan de mediu și protocol SSM, pus la dispoziție și aprobat, standardelor tehnice în vigoare, cu respectarea legii privind calitatea în construcții, cu respectarea normelor și reglementărilor în vigoare în baza cărui va executa în mod corespunzător și cu profesionalism lucrările. Orice schimbare de soluție față de proiectul inițial se va face numai cu avizul prealabil al Antreprenorului General Beneficiarului Final VESTMOLDTRANSGAZ

10.1.2. Prestatorul se obligă să anunțe imediat orice neconcordanță tehnică sau tehnologică cu proiectul de execuție, accidente, inspecții ale organelor de control ale statului etc. Dacă apar neconcordanțe între dimensiunile date, respectiv stabilite prin desen și cele existente pe șantier, acestea vor fi comunicate în scris reprezentantului Antreprenorului General imediat ce a constatat neconcordanțe /omisiunea/ devierea sau nonconformitatea. Ca urmare a acestei sesizări Antreprenorul General în termen de 5 zile va transmite Prestatorului răspunsul.

10.1.3. Înaintea începerii lucrărilor Prestatorul se va asigura de starea zonei, inclusiv posibilități de acces și va comunica Antreprenorului General, în scris, eventualele sale obiecții.

Pretențiile ulterioare nu vor fi luate în considerare și nu vor crea nici o obligație în sarcina Antreprenorului General. Odată cu încheierea prezentului contract se confirmă și luarea la cunoștință a condițiilor locale din Republica Moldova și de asemenea, acordul cu planurile tehnice de execuție, planul de mediu, programul calitatii, protocol SSM prevăzută pentru lucrările ce urmează a se executa.

10.1.4. Prestatorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate pe șantier și procedeele de execuție utilizate.

10.1.5. În cazul în care, pentru execuția lucrărilor, materialele sunt asigurate de Antreprenorul General, Prestatorul va respecta consumurile prevăzute în instrucțiunile tehnice de execuție/norme de deviz. În caz contrar va suporta pe cheltuiala proprie depășirile la consumurile de materiale.

10.1.6. Prestatorul va prezenta la începerea lucrărilor listele cu procedurile tehnice de execuție, copie certificat de înregistrare, copie certificat constator, împuternicire din partea administratorului pentru semnatarul contractului. Documentele se vor preda de către Prestator cel mai târziu la data semnării contractului. În cazul în care Prestatorul nu are proceduri tehnice de execuție proprii, acesta va trebui să execute lucrările în conformitate cu procedurile tehnice de execuție ale Antreprenorului General.

10.1.7. În cazul în care pe amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se mai află și alți Prestatori, Prestatorul își va desfășura activitatea în așa fel încât să nu obstrucționeze activitatea celorlalți Prestatori. Întreaga activitate se va desfășura sub autoritatea reprezentantului Antreprenorului General, caruia trebuie să i se aduca la cunoștință orice neînțelegeri.

10.1.8. În cazul în care prin activitatea sa Prestatorul deteriorează lucrările efectuate de alt Prestator, acesta va remedia pe cheltuială proprie lucrările în baza unei proceduri aprobate de Antreprenorul General înainte de executarea acestora, informând în prealabil Antreprenorul General, de situația creată. Aprobarea Antreprenorului General este obligatorie.

În cazul în care prin activitatea sa alt Prestator deteriorează lucrările efectuate de Prestator în executarea prezentului contract, Prestatorul va anunța în prealabil Antreprenorul General de situația creată iar Prestatorul aflat în culpă va fi responsabil de remedierea acelor lucrări în baza procedurii aprobate de Antreprenorul General. Decizia Antreprenorului General este obligatorie și în acest din urmă caz.

10.1.9. Prestatorul poartă întreaga răspundere juridică și materială pentru toate lucrările executate de el. Prestatorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției.

10.1.10. Cesiunea către terți a creanțelor convenite Prestatorului din contract este permisă în condițiile legii și cu acordul partilor.

10.1.11. Prestatorul va păstra un jurnal al șantierului în care vor fi consemnate toate remarcile sale, instrucțiunile, deciziile și detaliile esențiale ale prestațiilor. Prestatorul va întocmi jurnalul de șantier în care va face înregistrări zilnice. Antreprenorul General va pune la dispoziția Prestatorului un model al jurnalului de șantier.

10.1.12. Prestatorul are obligația să răspundă în termen de 5 zile de la data primirii oricărei adrese scrise din partea Antreprenorului General. Dacă Prestatorul nu îndeplinește această solicitare, Antreprenorul General va considera că acesta și-a însușit datele transmise prin adresă.

10.1.13. Materialele care se vor recupera în urma demontărilor vor fi predate Antreprenorului General în baza unui Proces verbal de predare primire, la locul indicat de acesta.

10.2. MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE:

10.2.1. Materialele principale vor fi asigurate de Antreprenorul General ACI Cluj dacă nu s-a stabilit altfel prin anexa la contract. Pentru materialele ce urmează să fie puse la dispoziție de către Antreprenorul General se va stabili de comun acord un grafic de livrări de materiale în termen de 15 zile de la semnarea prezentului contract. Pentru materialele ce urmează să fie puse la dispoziție de către Antreprenorul General, Prestatorul va transmite o înștiințare scrisă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte ca acestea să fie puse în opera. Materialele care se vor pune la dispoziție de către Antreprenorul General sunt: materialul tubular, curbele și robinetii. Subtraversările se vor executa de către Prestator, lucrări ce vor face obiectul unui act adițional ulterior. Lucrările de fibra optică și alimentare cu energie electrică a robinetilor vor fi executate de către Antreprenorul General.

10.2.2. Receptia calitativă și cantitativă a materialelor puse la dispoziție de către Antreprenorul General se face cu ocazia livrării materialelor în șantier, pe baza procesului verbal de predare-primire. Orice deficiență trebuie sesizată în scris cu această ocazie, astfel încât materialele defecte să poată fi înlocuite în cel mai scurt timp posibil. Materialele vor fi descarcate, manipulate și depozitate în șantier de către Prestator pe cheltuială sa, asumându-și întreaga răspundere pentru orice pagubă sau pierdere manevrării, depozitării inadecvate sau pazei acestora.

Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Părăsești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 14/23

10.2.3. Pentru materialele asigurate de el, Prestatorul îl garantează pe Antreprenorul General contra viciilor aparente și ascunse ale materialelor folosite pe întreaga perioadă de garanție. Astfel ca, înainte cu 10 zile de aprovizionarea materialelor, Prestatorul va transmite o cerere de aprobare către Antreprenorul General împreună cu mostre, documentele de calitate (agremente tehnice, certificate de calitate, declarații de conformitate, fișe tehnice etc.) privind materialele ce urmează a fi utilizate. În termen de 3 zile de la transmiterea cererii, Antreprenorul General va răspunde solicitării aprobând sau refuzând aprovizionarea acestora. Prestatorul nu are voie să folosească materiale neaprobate de Antreprenorul General. Lucrările executate cu astfel de materiale nu vor fi aprobate.

10.2.4. Pentru toate lucrările și materialele puse în opera, Prestatorul va prezenta documente de calitate, garanție, manuale de utilizare, exploatare și întreținere. Documentele vor fi însoțite de traducerea în limba română, menționând toate datele cerute prin standardele sau reglementările în vigoare.

10.3. ASIGURAREA CALITĂȚII

10.3.1. Prestatorul va efectua toate probele și încercările prevăzute de standardele și normativele în vigoare din România și Republica Moldova, pe cheltuielile sale.

10.3.2. La finalizarea lucrărilor, Prestatorul trebuie să solicite cu 10 zile înainte Antreprenorului General, prezenta la efectuarea testelor finale. În vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu testele și încercările finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrărilor și va preda toate certificatele de calitate, buletinele de analiză, va pune la dispoziția Antreprenorului General cartea construcției, toate măsurătorile, rapoartele și rezultatele testelor finale necesare odată cu prezentarea ultimei cereri de plată.

10.3.3 După trecerea testelor finale și prezentarea tuturor documentelor menționate anterior, Prestatorul va solicita receptia la terminarea lucrărilor conform Clauzei 13.

10.3.4. Prestatorul garantează că produsele livrate respecta normele de sănătate și siguranță a muncii.

10.3.5. Dacă în urma examinării, inspecțiilor, măsurătorilor sau testărilor din cadrul unui stadiu fizic considerat de către Prestator ca fiind realizat, comisia de recepție identifică componente de construcție, lucrări cu deficiențe sau neconforme cu prevederile proiectului și cu legea privind calitatea în construcții, Comisia va putea respinge în întregime sau parțial respectivele lucrări prin întocmirea de Rapoarte de neconformitate - RNC și completarea în Lista deficiențelor - cod formular F-ACI-193. Prestatorul va remedia în acest caz, daunele/ deficiențele/ neconformitățile și se va asigura că elementul respins va fi remediat în termenul stabilit, astfel încât să fie în conformitate cu prevederile Proiectului. În caz contrar acestea vor fi cuantificate, conform preturilor din oferta, în lista deficiențelor, valoarea urmând a se reține din factura sau din garanția de bună execuție.

10.3.6. Perioadele de timp necesare pentru îndeplinirea cererilor mai sus amintite, nu îndreptătesc Prestatorul să solicite extensie de timp.

10.3.7. În cazul în care Prestatorul nu remediază defecțiunile semnalate în termenul stabilit, Prestatorul va fi penalizat conform contractului și se va stabili de către Antreprenorul General un nou termen în vederea efectuării remedierilor. Dacă nici până la finele noului termen, Prestatorul nu a remediat defecțiunile semnalate, acesta va fi penalizat conform contractului.

10.3.8. Dacă Prestatorul nu reușește să remedieze deficiențele constatate la termenele stabilite, Antreprenorul General va avea dreptul de a angaja și plăti alte persoane fizice și/sau persoane juridice pentru a executa lucrarea prevăzută conform instrucțiunilor sale. Cheltuielile și costurile pentru executarea acestor lucrări sunt în sarcina Prestatorului și pot fi recuperate de Antreprenorul General prin orice sumă datorată din acest contract, contract datorat acestuia sau conform prevederilor legale în vigoare.

10.3.9 Comisia de recepție va stabili măsurile de remediere pentru lucrările neconforme, precum și termenele de finalizare.

Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpâlna, Panășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 15/23

10.3.10. Oricând pe parcursul Contractului, Antreprenorul General poate solicita Prestatorului:

- (i) să înlătore de pe santier și să înlocuiască orice material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție și a caietului de sarcini;
- (ii) să înlătore sau să refacă orice lucrare, după caz, care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție și a caietului de sarcini;
- (iii) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgență pentru siguranța Lucrărilor fie din cauza unui accident, fie din cauza unui eveniment neprevăzut sau din cauza oricarui alt factor.

Perioada de timp necesară pentru îndeplinirea cererilor din (i-ii) nu se vor adăuga Termenului de Finalizare dar fac parte din Durata de Execuție în care Prestatorul trebuie să finalizeze Lucrările.

10.4. PERSONAL

10.4.1. Prestatorul declară categoric că se află în posesia a suficiente materiale, unelte și forțe de muncă, respectiv le poate procura în mod independent pentru a derula contractul preluat în mod profesional și la termen. La cererea Antreprenorului General trebuie să aducă dovezi în acest sens.

10.4.2. Pentru a executa și finaliza în mod profesionist și cu atenție lucrările, Prestatorul va asigura prezența pe santier a personalului calificat și instruit corespunzător pe întreaga durată de execuție a acestora.

10.4.3. Prestatorul va nominaliza în scris responsabilul sau de contract care va supraveghea lucrările și care va primi sarcinile de la reprezentantul Antreprenorului General. Informațiile transmise trebuie să aibă toate elementele de identificare ale respectivei persoane: numele, prenumele, adresa, domiciliul, adresa biroului, telefonul, faxul, mobilul, e-mailul.

10.4.4. În termen de 3 zile de la semnarea contractului Prestatorul va prezenta lista cu personalul de conducere, de execuție, responsabilul CQ și responsabilul tehnic cu execuția, care va fi prezent pe santier pe toată durata de execuție a lucrărilor prezentului contract. Ori de câte ori personalul se va schimba, Prestatorul are obligația de a anunța Antreprenorul General pentru a obține acceptul acestuia.

10.4.5. Dacă, pentru o eficiență crescută a Lucrărilor și pentru respectarea Graficului de Execuție, trebuie angajat un personal mai numeros, atunci Prestatorul va angaja personal suplimentar pe cheltuiala proprie.

10.4.6. Prestatorului nu îi este permis să subcontracte, parțial sau total, lucrarea la terți, fără a avea acceptul scris al Antreprenorului General. În cazul în care Prestatorul va avea acest accept, terții vor avea aceleași condiții contractuale ca și Prestatorul. Întreaga responsabilitate pentru executarea lucrărilor cade în sarcina Prestatorului.

10.4.7. Prestatorul se obligă să folosească numai personal angajat conform legii Republicii Moldova. Este interzis accesul în santier a personalului Prestatorului care nu îndeplinește această condiție. În cazul încălcării acestei prevederi, Prestatorul va plăti toate amenzile și penalitățile conform legii la stat, urmând ca aceeași sumă să fie plătită și Antreprenorului General cu titlul de daune iar contractul va fi reziliat.

10.5. GARANTII SI ASIGURARI:

10.5.1. Prestatorul garantează faptul că este o societate profesionistă, care deține autorizațiile necesare executării lucrărilor, procedurile tehnice, avizele, brevetele și licențele valabile pentru a-și desfășura activitatea contractată.

10.5.2. Prestatorul va achita Antreprenorului General o garanție de bună execuție, de 10% din valoarea contractului până la recepția finală. Garanția se va constitui prin rețineri succesive din factură sau prin Scrisoare de Garanție Bancară. În cazul în care la Recepția la terminarea lucrărilor beneficiarul final va restitui 70% din valoarea garanției reținute, Antreprenorul General va restitui la rândul său Prestatorului cota parte din garanția reținută indiferent dacă este constituită prin rețineri succesive sau prin Scrisoare de garanție bancară. Restul de 30% se va restitui în termen de 15 zile de la recepția finală cu beneficiarul final pentru lucrarea „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o

Contract de prestari_1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 16/23

lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III. Restituirea garantiei in ambele cazuri se va face in baza unei adrese scrise din partea Prestatorului, insotita de Procesul Verbal la terminarea lucrarilor incheiat intre Prestator si Antreprenorul General in care s-au consemnat, aprobat cantitativ si calitativ lucrarile executate din cadrul contractului.

10.5.3. Subantreprenoul este obligat să mențină valoarea garanțiilor pe perioada de valabilitate a acestora. În cazul despăgubirii Antreprenorului General din garanția, Prestatorul se obligă să completeze garanția la suma inițială în termen de 10 zile de la utilizarea acesteia.

10.5.4. Durata de garanție este de **36 luni** de la recepția întregii lucrări: „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III. fara vicii.

10.5.5. Orice defecțiune apărută din vina sa în perioada de garanție se va remedia în termen de maxim 10 zile de la semnalare sau într-un termen agreeat de Antreprenorul General. Termenul de garanție se prelungește cu timpul cât lucrarile nu au putut fi utilizate din cauza defecțiunilor ivite.

10.5.6. In perioada de garantie, reclamatii suspenda scurgerea perioadei de garantie pana la data la care se receptioneaza remedierile, situatie in care termenul de garantie se prelungeste corespunzator.

10.5.7. De asemenea, pentru lucrarile la care s-au efectuat reparatii / remedieri, se va acorda un nou termen de garantie, calculat de la data semnarii Procesului verbal de stingere reclamatii.

10.5.8. Dacă necesitatea refacerii lucrărilor este din vina Prestatorului, acesta va reface toate lucrările pe cheltuiala sa. După expirarea termenelor de garanție și înlăturarea deficiențelor, garanția va fi eliberată, respectiv suma restituită.

10.5.9. În cazul în care Prestatorul nu își execută obligația de remediere a deficiențelor apărute în interiorul termenului de garanție, Antreprenorul General are dreptul să remedieze deficiența, pe cheltuiala Prestatorului, fără ca prin aceasta obligația de garanție a Prestatorului să se reducă sau stingă. In acest caz Prestatorul va fi obligat să suporte toate cheltuielile efectuate de Antreprenorul General și să acopere toate pagubele suferite de acesta din orice suma datorata Antreprenorul General sau din suma constituită ca și garanție a executării lucrărilor. Dacă cheltuielile depășesc valoarea Garanției si a sumelor datorate, diferența va fi suportată de Prestator.

10.5.10. Dacă la o deficiență nu se poate stabili categoric a cui este vina, atunci sunt amandouă părțile contractante obligate să stabilească cauza pagubei. Determinarea cauzei se va face de o comisie de specialitate din partea Antreprenorului General, respectiv din partea Prestatorului, ale cărei costuri vor fi suportate de partea care se face vinovata.

10.5.11. Antreprenorul General poate solicita plata din garantie a oricarei sume pe care Prestatorul o datoreaza acestuia.

10.6. ALTE OBLIGATII

10.6.1. Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot, sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.6.2. Prestatorul se obliga sa pastreze curatenia in santier si sa respecte cerintele de protectia mediului prevazute de legislatia in vigoare. Prestatorul va efectua zilnic la terminarea lucrarilor curatenia la locul de munca. In caz de nerespectare, acesta va fi prima data avertizat. Daca nu se va respecta in continuare aceasta prevedere, curatenia va fi facuta de Antreprenorul General, urmand ca Prestatorul sa plateasca o penalitate de 500 lei, ori de cate ori se constata aceasta abatere.

10.6.3. Protectia mediului inconjurator - poluarea și evacuarea deșeurilor

Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 17/23



- i. Este interzisă folosirea instalațiilor și a echipamentelor care elimină fumul sau alte gaze toxice, în afara limitelor stabilite prin normele legale.
- ii. Prestatorul va avea datoria de a păstra Șantierul într-un mod ordonat și organizat pentru a evita depozitarea gunoierului sau a deșeurilor pe Șantier în timpul execuției Contractului.
- iii. Gunoiul și deșeurile se vor strânge în cutii speciale adecvate - lăzi de gunoi și vor fi depuse într-un loc special aranjat și aprobat în prealabil în scris de către Antreprenorul General.
- iv. Arderea deșeurilor nu va fi permisă.
- v. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea deșeurilor în canalizare sau în rețeaua de alimentare cu apă de băut sau în oricare alt loc nepotrivit. Prestatorul are obligația de a plăti toate amenziile ca urmare a oricărei nerespectări a legislației, reglementărilor și practicilor. Dacă acestea sunt plătite de către Antreprenorul General, Prestatorul va fi obligat să returneze imediat Antreprenorului General aceleași costuri în baza documentelor justificative. În caz contract aceste costuri vor fi compensate / reținute de către Antreprenorul General din oricare sume datorate de către acesta, în conformitate cu prezentul Contract.

10.6.4. Situatii de urgenta

Pe durata întregii perioade a Lucrărilor, Prestatorul va respecta toate dispozițiile, regulamentele și practicile legale în vigoare pentru securitatea și protecția împotriva incendiilor, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și legislația română.

Prestatorul va fi responsabil pentru securitatea împotriva incendiilor și va asigura echipamentele corespunzătoare în conformitate cu legile, regulamentele, practicile și normele aplicabile și va depune Managerului de proiect certificatele constatatoare emise de către autoritățile relevante.

10.6.5. Sanatatea si securitatea in munca

a) Prestatorul își asumă răspunderea pentru orice accidente și pagube produse pe durata construcției, în special a acelor care apar din nerespectarea prevederilor referitoare la Sănătatea și Securitatea în Muncă și pentru toate pretențiile ridicate de cineva din astfel de situații.

b) Prestatorul va lua toate măsurile legale privind Sănătatea și Securitatea în Muncă în calitate de unic Responsabil cu aceste sarcini pe toată durata lucrării. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență este obligatorie pentru toți angajații Prestatorului. Sarcina privind instruirea personalului angajat revine Prestatorului. Se interzice folosirea și intrarea în șantier a personalului care nu are fișă individuală de instrucție în domeniul sănătății și securității în muncă și fișă individuală de instrucție în domeniul situațiilor de urgență, semnată la zi și care nu are instrucția de sănătate și securitate în muncă făcută la zi.

c) Întregul personal al Prestatorului va purta în permanență echipament de lucru și de protecție corespunzător, inclusiv dar fără a se limita, la Prestator, Furnizori și Vizitatori.

d) Prestatorul răspunde ca tot personalul angajat să aibă vizitele medicale la zi și să fie apt de lucru.

10.6.5. Neindeplinirea obligațiilor contractuale referitoare la respectarea normelor de Securitate și Sanatate în Munca, Mediu, precum și în Domeniul Situațiilor de Urgență, atrage după sine aplicarea penalităților care sunt specificate în PROTOCOLUL DE SSM încheiat între ambele părți.

Sumele vor fi reținute din factura curentă. Retinerile vor fi comunicate și însoțite de unul din următoarele documente justificative:

- Fotografii.
- Rapoarte de neconformitate (RNC).
- Rapoarte de inspectie.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsesci, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 18/23

10.6.6. Protocolul de SSM incheiat cu Antreprenorul general constituie ANEXA LA CONTRACT si este obligatoriu de urmat.

11. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

11.1. Pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Prestatorul va achita penalități și despagubiri , astfel :

- a) începând cu prima zi de întârziere și până în ziua a 15-a: 0,00% /zi de întârziere din lucrarile neexecutate
- b) începând cu ziua a 16-a și până în ziua a 30-a: 0.10% /zi de întârziere din lucrarile neexecutate
- c) începând cu a 31-a zi și până la data remedierii efective: 0.20%/zi de întârziere din lucrarile neexecutate

11.2. Penalitățile se aplică inclusiv pentru neremedierea la timp a defectiunilor.

11.3. In cazul in care penalitatile de intarziere nu acopera prejudiciul produs Antreprenorului General, penalitatile platite de Antreprenorul General Beneficiarului final din vina acestuia, fiind mai mari, Prestatorul va suporta financiar aceasta diferenta cu titlul de daune.

11.4. In cazul nerespectarii termenului de plata, antreprenorul general va datora penalitati de 0,02% pe zi de intarziere din valoarea neplatita. Penalitatile se vor aplica dupa 15 zile de la data inregistrarii la sediul antreprenorului general a instiintarii din partea Prestatorului ca a expirat termenul de plata. Incepând cu a 31-a zi și până la data platii efective Antreprenorul General va datora penalitati in quantum de 0,10% / zi de întârziere din valoarea neplatita.

11.5. Prestatorul va despagubi Antreprenorul General pentru orice neglijență sau daună produsă de angajații săi prin folosirea utilajelor de construcție, a unor lucrări provizorii puse la dispoziție de Antreprenorul General pentru realizarea contractului. Antreprenorul General are dreptul să rețină din facturi Prestatorului toate aceste cheltuieli.

11.6. Prestatorul nu datorează penalități dacă întârzierea se datorează culpei Antreprenorului General.

11.7. Antreprenorul General are dreptul să refuze la plată :

- produse necorespunzătoare calitativ ;
- lucrări executate necorespunzător ;
- lucrari executate si nesolicitate de Antreprenorul General ;
- nerespectarea de către Prestator a prețului stabilit prin contract.

11.8. In situatia imposibilitatii Antreprenorului General de a asigura aprovizionarea la timp cu materialele ce sunt in sarcina sa, pentru intarzieri in furnizarea planselor, modificarilor la contract si altor intarzieri datorate neindeplinirii unei obligatii ale sale, Prestatorul are dreptul de a solicita prelungirea termenului de executie, dupa primirea notificarii prealabile din partea Antreprenorului General.

12. PUBLICITATEA

12.1. Prestatorul nu isi poate face publicitate cu lucrarile executate in cadrul acestui contract fara acceptul scris al Antreprenorului General. In cazul in care se incalca aceasta conditie, Antreprenorul General are dreptul sa ceara daune interese.

13. TRAFICUL

13.1. Prestatorul trebuie sa respecte legislatia in vigoare si codul rutier din Republica Moldova pe intreaga durata de executie a lucrarilor. Inainte cu 10 zile de inceperea lucrarilor, Prestatorul va prezenta



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducță transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Parasești, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret“, LOT III

Pagina 19/23

Antreprenorului General planul de trafic pentru utilizarea drumurilor publice, in vederea obtinerii de catre acesta a aprobarilor din partea Administratorilor drumurilor si Politiei.

13.2. Pe toata desfasurarea Contractului, Prestatorul va trebui sa coopereze cu Autoritatile drumurilor publice si cu Politia privind lucrarile si accesul pe orice drum public. Prestatorul va informa Antreprenorul General despre orice cerinta facuta cu Autoritatile drumurilor publice și cu Politia.

13.3. Unde devierea oricarei sosele, oricarui trotuar sau drum public este efectuata temporar pentru lucrari, Prestatorul va trebui sa furnizeze si sa mentina o alternativa, acceptata de catre Antreprenorul General, care va trebui sa fie operationala inainte de orice interferenta cu un drum existent. Unde sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate si mentinute la un standard adecvat in ceea ce priveste toate categoriile de trafic sau pietonii care vor sa le foloseasca. Prestatorul va fi responsabil de inchiderea, devierea drumurilor si semnalizarea acestora conform planului de trafic aprobat.

13.4. Prestatorul trebuie sa mentina o ruta de acces pentru vehiculele de urgenta pe toate proprietatile si la orice ora. Cand traficul nu poate fi evitat, Prestatorul trebuie sa asigure un sistem de control al traficului acceptat de catre Antreprenorul General si Autoritatile Politiei.

14. RECEPȚIA LUCRARILOR

14.1. Ansamblul Lucrărilor va fi finalizat conform Graficului de Execuție, dar nu mai târziu de Data Finală prevăzut in Graficul de Executie.

14.2. Cu 10 zile lucratoare inainte de terminarea Lucrărilor, Prestatorul are obligația de a notifica, în scris, Antreprenorul General, că sunt îndeplinite condițiile de recepție a Lucrărilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și asigurând condițiile necesare desfășurării recepției.

14.3. Antreprenorul General va organiza începerea recepției Lucrărilor în maximum 15 Zile lucrătoare de la notificarea, în scris, a terminării Lucrărilor de catre Prestator.

Antreprenorul General va informa membrii comisiei de recepție și Prestator cu privire la data realizarii recepției Lucrărilor cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru această recepție.

14.4. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii de catre Prestator a obligațiilor de finalizare a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului și cu prevederile legii aplicabile.

14.5. Recepții parțiale se poate face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

14.6. Comisia de recepție a Lucrărilor poate solicita efectuarea de încercări și expertize. De asemenea, comisia poate recomanda admiterea, admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor. În cazul în care comisia de recepție recomandă admiterea recepției Lucrărilor cu obiecții, amânarea sau respingerea lor, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea viciilor și abaterilor semnalate.

14.7. Beneficiarul Final/Antreprenorul General hotărăște, pe baza recomandării comisiei de recepție, acceptarea, amânarea sau respingerea recepției și notifică Prestatorului hotărârea sa în termen de 10 Zile calendaristice de la primirea propunerilor comisiei de recepție.

14.8. Cheltuielile implicate de activitatea comisiei de recepție a Lucrărilor cad în sarcina Beneficiarului/Antreprenorului General.

14.9. În cazul în care în Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor se consemnează neconformități, atunci Prestatorul este obligat, ca într-un termen convenit cu Beneficiarul Final/Antreprenorul General, termen ce este calculat de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrarilor si nu poate depăși 20 de Zile calendaristice, să remedieze aceste neconformități.

În cazul în care Prestatorul nu remediază, în termenul convenit, neconformitățile ce au fost consemnate in Procesul-Verbal de Recepție, atunci Beneficiarul/Antreprenorul General va putea remedia pe cheltuiala sa aceste neconformitati cu un alt Prestator, urmând să recupereze această cheltuială de la Prestator, prin rețineri din facturi sau prin executarea scrisorii de garanție de buna executie.

14.10. Beneficiarul își rezervă dreptul de a participa la executarea oricaror teste prin care se determina calitatea executiei lucrarilor.

14.11. Receptia la terminarea lucrarilor, precum si receptia finala se face in prezenta Beneficiarului Final al investitiei.

15. REZILIEREA CONTRACTULUI

15.1. Antreprenorul General are dreptul de a rezilia unilateral Contractul după informarea motivată a Prestatorului de servicii cu 15 zile înainte, fără intervenția instanței judecătorești, Prestatorul avand dreptul de a pretinde contravaloarea obligatiilor deja executate la data rezilierii, de a obtine contravaloarea clauzei penale în următoarele cazuri:

- În cazul constatării unei întârzieri majore și neîntemeiate a graficului curent de lucrări. Antreprenorul General nu are dreptul la reziliere in situatia cind intirzierile sint cauzate din culpa sa exclusiva sau din culpa altor prestatori care sint in rapoarte contractuale cu Antreprenorul General in cadrul acestui proiect;
- În cazul constatării de către organele de control calitate autorizate a unor vicii de calitate a lucrărilor executate de Prestatorul de servicii, iar Prestatorul de servicii renunță nemotivat la înlăturarea acestora.

15.2. Rezilierea totală sau parțială a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

15.3. În cazul rezilierii prezentului contract Prestatorul va elibera șantierul în termen de 5 zile. De asemenea, acesta va preda Antreprenorului General sau unui împuternicit al acestuia în termen de 5 zile de la comunicarea rezilierii prezentului contract, cartea tehnica pentru lucrarile executate si toate materialele achitate de Antreprenorul General.

15.4. Contractul se poate rezilia în următoarele conditii:

- bilateral prin acordul scris al părților;
- cand una din parti neglijeaza o obligatie care este in sarcina ei, in conditiile in care a fost notificata in acest sens si refuza sa isi indeplineasca obligatiile in termenul mentionat in cuprinsul acesteia. Pe perioada de executie termenul va fi de maxim 20 zile calendaristice, iar pe perioada de garantie termenul va fi determinat de programul agreat de Beneficiarul Final.
- din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue obligațiile contractuale;
- in cazul in care Beneficiarul final intrerupe executia lucrarilor.

15.5. Antreprenorul general are dreptul ca in cazul neindeplinirii lucrarilor la termenele stabilite prin prezentul contract sau a neindeplinirii corespunzatoare a lucrarilor sa angajeze aceste lucrari în altă parte pe cheltuiala Prestatorului, Antreprenorul General fiind îndreptățit a solicita daune interese până la recuperarea în procent de 100% a prejudiciului dovedit produs acestuia.

16. LITIGII

16.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, întreruperea, executarea ori desființarea lui nerezolvat pe cale amiabilă se va soluționa prin Instanțele de Judecată ale Republicii Moldova.

17. FORTA MAJORA

17.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-și îndeplinească oricare din obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forței Majore, atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părți o înștiințare referitoare la evenimentele sau circumstanțele care constituie Forța Majoră și va specifica

+40264/405.200, fax: +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cristian Chindea

DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Oana Ursulescu

DIRECTOR Lazarev Mihail



ACT ADITIONAL NR. 1/28.11.2019

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „*Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret*”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **executia lucrarilor de monotuburi pentru fibra optica**, in conformitate Oferta economica - **Anexa nr. 1** la prezentul act aditional.

Art. 2. Avand in vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, pretul contractului se suplimenteaza cu suma de **54.187,88 euro** la care adauga TVA in cuantum de 10.837,57 euro, valoarea finala a suplimentarii fiind de **65.025,45 euro inclusiv TVA**.

Art. 3 Lucrarile ce fac obiectul prezentului act aditional se vor executa in perioada **02.12.2019-02.04.2020**, in conformitate cu Graficul de executie - **Anexa nr. 2** la prezentul act aditional.

Art. 4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 5. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
<p>ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Crisrian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin</p> <p>Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General</p> <p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p> <p>DIRECTOR FINANCIAR Ec. Oana Ursulescu</p> <p align="center">  ADMINISTRATOR Dr.ing. Ioan Aschilean </p> <p align="center">  </p>	<p align="center">ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p> <p align="center">   </p>

ACT ADITIONAL NR. 3/10.02.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN800, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul ralonului Strasen, unitatile administrative Vomiconi, Capriana, Panasesii, Strasen, Ghalauza, Radeni, Negrosti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanța permanentă ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chișinău, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI02224030000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: ac@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean – **Președinte Consiliu de Administrație ACI CLUJ SA**, în calitate de **Adminstrator** și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de **Adminstrator**, în calitate de **Prostator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act adițional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, având următoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu procurare distanțieri, burduf șita de aerșiro, conform celor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

Art. 2. Având în vedere suplimentarea prevăzută la art. 1, prețul contractului se suplimentează cu suma de 30.723,42 euro fără TVA.

Art. 3. Lucrările prevăzute la art. 1 se vor executa în perioada 11.01.2020 - 01.03.2020, conform Graficului de Execuție – Anexa nr. 2.

Art. 4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 6. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL	PRESTATOR
<p align="center">Reprezentanța permanentă ACI CLUJ SA</p> <p>ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin</p> <p>Reprezentanța pomanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chișinău, str. Ivan Zalchin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI02224030000778MDL, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean - Președinte Consiliu de Administrație ACI CLUJ SA, în calitate de Adminstrator, în calitate de Antreprenor General</p>	<p align="center">Telprod-Com SRL</p>
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p> <p>DIRECTOR FINANCIAR Ec. Oana Ursulescu</p> <p align="center">ADMINISTRATOR Dr. Ing. Ioan Aschilean</p>	<p align="center">ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p>

Contract de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 – ACI CLUJ SA, prin Reprezentanta Permanenta ACI CLUJ SA – TELPROD-COM S.R.L.
Act adițional nr. 3/10.02.2020

Pagina 1/1

ACT ADITIONAL NR. 4/13.02.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „*Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negrestii, Roscani, Sireti*”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de **Administrator**

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de **Adminstrator**, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **executia lucrarilor aferente conductei de transport gaz, pe o lungime de 4714 m între km 61 + 974 și km 66 + 688** conform ofertei de preț prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. 2. Avand în vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, pretul contractului se suplimenteaza cu suma de **563.303,16 euro** fara TVA.

Art. 3. Toate lucrarile cuprinse în Anexa nr. 1 din Contractul de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 și toate lucrarile prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional vor fi executate pana la data de 30.04.2020, conform Graficului de Executie – Anexa nr. 2 la prezentul act aditional.

Art. 4. Partile convin modificarea Capitolului "11 RASPUDEREA CONTRACTUALA", art. 11.1, dupa cum urmeaza:

"11.1. Pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Prestatorul va achita penalități și despagubiri, astfel:

a) *incepand cu prima zi de intarziere si pana in ziua a 30-a: 0,10% /zi de intarziere din lucrarile neexecutate.*

b) *incepand cu a 31-a zi si pana la data remedierii efective: 0,20%/zi de intarziere din lucrarile neexecutate"*

Art. 5. Antreprenorul General va prezenta Prestatorului în termen de o zi din momentul semnării prezentului Act aditional, o scrisoare-confirmare a emitentului Scrisorii Garantiei de Buna Plata privind acoperirea prin Garanția de Bună Plata eliberată anterior conform cap. 7 din Contractul de prestări servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 a volumului lucrărilor contractat de părți prin prezentul act aditional.

Art. 6. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 7. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General</p>	<p>Telprod-Com S.R.L. Str. Alba Iulia, 113 ap. (of.)181 RM. Mun. Chișinău, MD-2071 c/f 1011600003819, TVA 0506442 IBAN- MDL MD78MO2224ASV42810137100 c/b MOBBMD22 b/c – Mobias-banca OTP Group SA</p>
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p> <p>ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu</p>	<p>L.S. ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p>

ACT ADITIONAL NR. 5/06.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret“, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chişinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand umatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin diminuarea obiectului contractului cu **lucrarile de izolare mecanica tuburi protectie DN 800**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Aditional.

Art. 2. Avand in vedere diminuarea prevazuta la Art. 1, pretul contractului se diminueaza cu suma de **62.256,90 euro fara TVA**.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General</p>	<p>ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p> 
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p>  <p>ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu</p>  <p>BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Grazziela Oprea</p>	

ACT ADITIONAL NR. 6/07.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „*Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret*”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin DI. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin diminuarea obiectului contractului cu **lucrarile de amenajare drum acces L=2500 ml**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Aditional.

Art. 2. Avand in vedere diminuarea prevazuta la Art. 1, pretul contractului se diminueaza cu suma de **65.693,87 euro fara TVA**.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

<p align="center">ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA</p>	<p align="center">PRESTATOR Telprod-Com SRL</p>
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General</p>	
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea </p> <p>ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu </p> <p>BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea </p>	

ACT ADITIONAL NR. 7/07.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresii, Roscani, Sireti”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de **Administrator**

și **Telprod-Com SRL**, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de **Adminstrator**, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **lucrarile de executie monotuburi pentru fibra optica – Km 61+94 – Km 66+675**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Aditional.

Art. 2. Avand în vedere suplimentarea prevazuta la Art. 1, pretul contractului se majoreaza cu suma de **19.377,30 euro** fara TVA.

Art. 3. Lucrarile prevazute la Art. 1 se vor executa în perioada **07.04.2020-30.04.2020**, conform Graficului de Executie Anexa nr. 2, la prezentul Act Aditional.

Art. 4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 5. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Adminlstrator, în calitate de Antreprenor General</p>	
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p> <p>ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu</p> <p align="center">BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea</p>	<p align="center">ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p> 

Contract de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 – ACI CLUJ SA, prin Reprezentanta Permanenta ACI CLUJ SA – TELPROD-COM S.R.L.
Act aditional nr. 7/07.04.2020

Pagina 1/1

ACT ADITIONAL NR. 8/30.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strazeni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian-Director general și ec. Ursulescu Oana - Director economic, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO2224030000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și
TELPROD-COM SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chisinau, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, cont bancar MD31VIO22241700000304MDL, deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Administrator Lazarev Mihail, în calitate de **Prestator**,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de prestari servicii nr. **1/LOT 3/07.09.2019**, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin prelungirea perioadei de valabilitate a contractului, din data de **30.04.2020** si pana in data de **19.06.2020**, conform Graficului de executie anexat prezentului act aditional.

Art. 2. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de prestari servicii nr. **1/LOT3/07.09.2019**.

Art. 3. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. **1/LOT3/07.09.2019**, rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR TELPROD-COM SRL							
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO2224030000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General</p>								
<table border="0"><tr><td data-bbox="145 1563 391 1624">DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian</td><td data-bbox="564 1563 807 1675">ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="183 1624 510 1736"></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="375 1758 614 1814">BIROUL CONTRACTE C.j. Antohi-Arpaș Iulia</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="399 1814 510 1892"></td></tr></table>		DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian	ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana			BIROUL CONTRACTE C.j. Antohi-Arpaș Iulia		
DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian	ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana							
								
BIROUL CONTRACTE C.j. Antohi-Arpaș Iulia								
								

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		Conducata de transport gaze naturale DN 600 Raion Strasenii- LOT 3- prelungire termen	297 days	Thu 5/2/19	Fri 6/19/20
2		Raion Strasenii -executie lucrari conducta	193 days	Tue 9/17/19	Thu 6/11/20
3		Decopertare culoar de lucru	165 days	Tue 9/17/19	Mon 5/4/20
4		Depozitare strat vegetal	165 days	Wed 9/18/19	Tue 5/5/20
5		Realizare suduri	165 days	Tue 10/15/19	Sat 5/30/20
6		Sablare	180 days	Tue 9/24/19	Sat 5/30/20
7		Izolare suduri	159 days	Wed 9/25/19	Mon 5/4/20
8		Teste privind aderenta , grosimea , continuitatea si rezistenta la impact a izolatiei	169 days	Mon 10/14/19	Thu 6/4/20
9		Sapatura sant	116 days	Wed 12/25/19	Wed 6/3/20
10		Lansare teava, suduri la pozitie	105 days	Fri 1/10/20	Thu 6/4/20
11		Acoperite partiala teava	101 days	Mon 1/20/20	Mon 6/8/20
12		Montaj tub de protectie conducte si camerele	88 days	Thu 2/6/20	Mon 6/8/20
13		Acoperire totala teava	89 days	Mon 2/10/20	Thu 6/11/20
14		Lucrari speciale	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20
15		Intersectii cu linii electrice-19 buc	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20
16		Intersectii cu telecomunicatii-28buc	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20
17		Intersectii cu ape ducte si canalizari-1buc	92 days	Mon 1/13/20	Tue 5/19/20
18		intersectii cu conducte de gaze-9buc	101 days	Mon 1/13/20	Sun 5/31/20
19		Subtraversari de ape ,rauri si canale-sant deschis-30buc (TA33-43-45, 48-52, 54-71)	71 days	Mon 2/24/20	Sun 5/31/20
20		Subtraversare canal- foraj orizontal (TA 44 ,46, 47,53)	51 days	Mon 3/16/20	Sat 5/23/20
21		Subtraversare drumuri -8buc	67 days	Sun 3/1/20	Tue 6/2/20
22		Subtraversare drum local L417 -foraj prin bataie Km 65+994	26 days	Tue 4/14/20	Tue 5/19/20
23		Subtraversare drum national R 1 - TD 31 foraj prin bataie-km 66+118	26 days	Tue 4/14/20	Tue 5/19/20
24		Subtraversare , drum L418 TD32 - foraj prin bataie Km 71+086	39 days	Mon 3/30/20	Thu 5/21/20
25		Subtraversare drum G.82.1-foraj prin bataie Km 77+675	47 days	Mon 3/23/20	Tue 5/26/20
26		Subtraversare drum pietruit 413-foraj prin bataie KM 78+657	51 days	Wed 3/4/20	Wed 5/13/20
27		Subtraversare drum local G82(L443) -foraj prin bataie KM 79+255	48 days	Mon 3/16/20	Wed 5/20/20
28		Subtraversare drum national M14 -foraj prin bataie Km 80+515	56 days	Mon 3/9/20	Sun 5/24/20
29		Subtraversare drum nat. magistral M14 -foraj prin bataie Km 83+162	68 days	Sun 3/1/20	Tue 6/2/20
30		Subtraversare cale ferata -foraj bataie km67+150	16 days	Tue 5/12/20	Tue 6/2/20
31		Proba de presiune	15 days	Mon 5/18/20	Fri 6/5/20
32		Probe de presiune	18 days	Mon 5/18/20	Wed 6/10/20
33		Reintregire tronsoane testate	11 days?	Mon 6/1/20	Mon 6/15/20
34		Refacere amplasament la starea initiala	16 days	Mon 5/23/20	Wed 6/17/20
35		Intocmire si predere documentatie tehnica	5 days	Mon 6/13/20	Fri 6/19/20

September 1
11/4



104



Project: msproj11
Date: Thu 5/7/20

Task		Summary		External Milestone		Inactive
Split		Project Summary		Inactive Task		Manua
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duratio

Termen de executie



ACT ADITIONAL NR. 9/30.06.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „*Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret*“, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General prin**

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chişinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

AVAND IN VEDERE

- Prevederile contractului rubricat, de unde reiese ca obligatia de realizare a tuturor testelor, inclusiv a probelor cu pulberi magnetice este in sarcina Prestatorului conform art. 5.2. *Prețul unitar stabilit în contract este “la cheie” și include toate cheltuielile [...] pentru probe, încercări, teste finale, remedierea oricăror defecțiuni și cheltuielile de instruire a personalului, cheltuielile aferente întocmirii caietului cu instrucțiunile de exploatare, intretinere*”, art. 9.3.2. “[...] In vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu testele și încercările finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrărilor și va preda toate certificatele de calitate, buletinele de analiza, va pune la dispozitia Antreprenorului General cartea construcției, toate măsurătorile, rapoartele și rezultatele testelor finale necesare odata cu prezentarea ultimei cereri de plata.”, respectiv prevederile art. 1.4.2 din Caietul de sarcini, Anexa la Contractul rubricat – Verificarea sudurilor (pag. 56 - pag.57) și art. 1.4.6 – Probele de presiune.(pag. 57 - pag.59);
- Lista de cantitati anexata contractului rubricat in continutul careia, dintr-o eroare, probele ce sunt in sarcina Prestatorului au fost cotate la un pret unitar de 0 euro.

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin rectificarea erorii initiale din lista de cantitati referitoare la pretul unitar aferent probelor, conform celor prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.













Art.2. Avand in vedere rectificarea erorii referitoare la pretul unitar, valoarea contractului se majoreaza cu suma de **12.348,97 euro fara TVA.**

Art.3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Art.5. Prevederile prezentului act aditional isi produc efecte incepand cu data de 07.09.2019.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL					
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General						
<table><tr><td data-bbox="197 1003 603 1164">DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea </td><td data-bbox="603 1003 922 1254">ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu </td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="197 1254 922 1388">BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea </td></tr></table>	DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu 	BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 		<table><tr><td data-bbox="922 1003 1487 1299">ADMINISTRATOR Lazarev Mihail </td></tr></table>	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu 					
BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 						
ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 						



ACI CIUJ S.A.

400609, Ciuj-Napoca, Cales Dorobantilor nr. 70
Tel. 0264 - 405200, Fax: 0264 - 412412, 410165



Verificat,

Director tehnic

Ing. Filip Corneț

Intocmit,

Sef Birou Tehnic

Ing. Rodica Dura

ANEXA NR 1 - LOT 3

001-RAION STRASENI L=32180 M		UM	cantitate	euro/UM	euro	
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI						
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746.80	3.14	2,344.95
002-4.1.1/2 SUBTRAV.PARAU TA33						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
003-4.1.1/3 SUBTRAV.PARAU TA34						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
004-4.1.1/4 SUBTRAV.RAU BIC TA35+TTS27						
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	21.12	3.14	66.32
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38						

011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42						
009	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43						
010	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44,DA L447 TD30						
014	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	23.04	3.14	72.35
014-4.1.1/14 SUBTRAV.R1,TD31						
012	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	11.52	3.14	36.17
TOTAL						2,977.97

Nota:

1. Pretul unitar este ferm;



ACI CLUJ S.A.

400609, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 70
Tel: 0264 - 405200, Fax: 0264 - 412412, 410165



Verificat,

Director tehnic

Ing. Filip Corneel

Intocmit,

Sef Birou Tehnic

Ing. Rodica Dura

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

			cantitate	euro/UM	euro
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI					
0	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	7.553.33
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TCG18					
12	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	18.09
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA45+TTS29					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	54.26
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA46+TTS30					
14	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	54.26
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF TCF4+TTS31					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	72.35
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	18.09
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32					

11	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47						
11	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TCG20+TTS33						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	26.88	3.14	84.40
029-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17.28	3.14	54.26
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.2	3.14	60.29
032-4.1.1/32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG21+TTDS34						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.2	3.14	60.29
033-4.1.1/33 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG22+TTS35						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	21.12	3.14	66.32
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD32+TA53						
14	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28.8	3.14	90.43
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23

038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57								
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58								
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59								
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60								
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TTS37								
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+63+TTS38								
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28.8	3.14	90.43		
044-4.1.1/44 SUBTRAV.TCG24								
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14		
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64								
010	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12		
046-4.1.1/46 SUBTRAV.CANAL TA65								
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TTS39								
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5.76	3.14	18.09		
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33								
014	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14		
049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34								

AN

014	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+TTS41+TA66+TD35						
015	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	36.48	3.14	114.55
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26						
015	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	34.56	3.14	108.52
052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TTS42						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17.28	3.14	54.26
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TCG27+TTS43						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14
057-4.1.1/57 SUBTR.M14-TD38+TTS44						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.20	3.14	60.29
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE						
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PR.						
04	M1129A1	PROBA CU PULBERI MAGNETICE A SUDURILOR EXECUTATE LA UTILAJELOR TEHNOLOGICE	METRU	10.82	3.14	33.99
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI						
00B	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.57	3.14	11.21
TOTAL General C+M						9,371.00

Nota:

1. Pretul unitar este ferm;

ACT ADITIONAL NR. 10/03.07.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vomiceeni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51V1022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31V1022241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,





In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin prelungirea temernului de executie al contractului pana la data de **14.07.2020**, conform Graficului de Executie anexat pezentului acti aditional – Anexa nr. 1.

Art.2. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.3. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51V1022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General.	
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea  ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu  BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
1	★	Raión Strasen -execuție lucrării conducta l=32180ml	132 days	1/13/20	7/14/20									
2	★	Pichetare amplasament	9 days	2/13/20	2/25/20									
3	★	Depozitare culoar de lucru	27 days	2/14/20	3/23/20									
4	★	Transportare și înșirare material tubular pe coridorul de lucru	27 days	2/15/20	3/23/20									
5	★	Reafinare suduri	99 days	2/13/20	6/30/20									
6	★	Sablare	37 days	2/13/20	4/3/20									
7	★	Izolare suduri	101 days	2/13/20	7/2/20									
8	★	Teste privind aderența, grosimea, continuitatea și rezistența la impact a izolației	102 days	2/13/20	7/3/20									
9	★	Săpătură sant	84 days	3/10/20	7/3/20									
10	★	Lansare teava, suduri la pozitie	122 days	1/13/20	6/30/20									
11	★	Acoperire parțială teava	121 days	1/15/20	7/1/20									
12	★	Montaj tub de protecție conducte și camerele	121 days	1/20/20	7/4/20									
13	★	Acoperire totală teava	110 days	2/6/20	7/8/20									
14	★	Subtraversare parau cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 33-teava	108 days	2/10/20	7/8/20									
15	★	Subtraversare parau cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 34-teava	4 days	4/8/20	4/13/20									
16	★	Subtraversare parau cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 36-teava	61 days	4/7/20	6/30/20									
17	★	Subtraversare parau cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 37-teava	5 days	4/6/20	4/10/20									
18	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 38-teava	70 days	3/26/20	7/1/20									
19	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 39-teava	74 days	3/26/20	7/1/20									
20	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 40-teava	70 days	3/26/20	7/1/20									
21	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 41-teava	70 days	3/26/20	7/1/20									
22	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 42-teava	74 days	3/26/20	7/1/20									
23	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 43-teava	5 days	3/16/20	3/20/20									
24	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 44-teava	5 days	3/16/20	3/20/20									
25	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 45-teava	5 days	3/16/20	3/20/20									
26	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 46-teava	5 days	3/16/20	3/20/20									
27	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 47-teava	55 days	4/16/20	7/1/20									
28	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 48-teava	57 days	4/14/20	7/1/20									
29	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 49-teava	5 days	3/9/20	3/13/20									

Project: **Grafic Telprodcom mpp**
Date: 6/29/20

Task Summary: Project Summary Inactive Task Inactive Milestone

Milestone Summary: Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup External Milestone

Start-only: Finish-only: External Tasks: Manual Progress: Progress: Deadline:

Page 1



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
30	★	Subtraversare canal +cablu telecomunicatii cu conductia Dn 600 TA45 TTS 29-saptura deschisa Km 66+832	6 days	3/21/20	3/9/20									
31	★	Subtraversare dig protectie si cablu telecomunicatii TTS30+ TA46 - saptura deschisa(KM 66+953	6 days	3/21/20	3/9/20									
32	★	Subtraversare cale ferata Ungheri Chisinau CF 4 si cablu de telecomunicatii TTS31+TCF - foraj prin batile KM 67+100	78 days	3/16/20	7/1/20									
33	★	Subtraversare conducta existenta OT 150 de gaze naturale TCG 19-saptura deschisa Km 67+220	6 days	3/21/20	3/9/20									
34	★	Subtraversare Cabluri telecomunicatii subteran existent TTS 32-saptura deschisa Km 67+290	6 days	3/21/20	3/9/20									
35	★	Subtraversare dig de protectie din pamant cu conducta de gaze Dn 600 TA 47-saptura deschisa KM 67+572	5 days	2/26/20	3/3/20									
36	★	Subtraversare canal TA 48 , conducta gaze naturale existente TCG 20 si cablu telecomunicatii TTS 33-saptura deschisa Km 67+854	5 days	2/25/20	3/2/20									
37	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 49-teava lestata Km 68+172	5 days	2/24/20	2/28/20									
38	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 50-teava lestata Km 69+20	5 days	2/21/20	2/27/20									
39	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 51-teava lestata Km 69+230	5 days	2/21/20	2/27/20									
40	★	Subtraversare conducta OT 150 de gaze naturale existenta si cablu telecomunicatii TCG 21+TTS 34-saptura deschisa Km 70+457	5 days	2/18/20	2/24/20									
41	★	Subtraversare conducta OT 150 de gaze naturale existenta si cablu telecomunicatii TCG 22+TTS 35-saptura deschisa Km 70+800	5 days	2/18/20	2/24/20									
42	★	Subtraversare canale TA52+TA53 , dirim LA18 TD92 TCG23 si TTS36- foraj prin batile KM 71+186	16 days	4/10/20	5/1/20									
43	★	Subtraversare parau TA 54-teava lestata Km 71+471	4 days	3/21/20	3/5/20									
44	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 55-teava lestata Km 71+711	4 days	2/27/20	3/3/20									
45	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 56-teava lestata Km 71+970	4 days	2/27/20	3/3/20									
46	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 57-teava lestata Km 72+228	4 days	2/24/20	2/27/20									
47	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 58-teava lestata Km 72+525	4 days	2/24/20	2/27/20									
48	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 59-teava lestata Km 72+825	4 days	2/20/20	2/25/20									
49	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 60-teava lestata Km 73+18	4 days	2/20/20	2/25/20									
50	★	Subtraversare canal TA 61 si cablu de telecomunicatii TTS 37-teava lestata KM 73+695	4 days	2/19/20	2/24/20									
51	★	Subtraversare canal TA 62 TA 63 si cablu de telecomunicatii TTS 38-teava lestata KM 74+405	4 days	2/17/20	2/20/20									
52	★	Subtraversare 2 conducte distributie gaze existente TCG 24-saptura deschisa Km 75+297	4 days	2/13/20	2/18/20									

Project: Gratic TeIprodcom.mpp
Date: 6/29/20

Task Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | External Milestone | External Milestone | Manual Progress | Progress

Page 2



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
53	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 64-teava laestata Km 75+344	4 days	2/13/20	2/18/20									
54	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 65-teava laestata Km 75+822	4 days	2/14/20	2/19/20									
55	★	Subtraversare cablu telecomunicatii TTS 39-sapatura deschisa 75+833	4 days	2/14/20	2/19/20									
56	★	Subtraversare drum exploatare TD 33- sapatura deschisa Km 76+118	3 days	2/10/20	2/12/20									
57	★	Subtraversare drum exploatare TD 34- sapatura deschisa Km 76+322	3 days	2/10/20	2/12/20									
58	★	Subtraversare conducta distributie gaz metan, cablu telecomunicatii existent, parau si drum G.82.1(TCG 21+TTS40+TA66+TD35+TTS41)-foraj prin bataie Km 77+607	65 days	4/21/20	7/1/20									
59	★	Subtraversare drum pietruit+conducta gaze+canal+cablu telecomunicatii cu cond.gazeDN600TA 67+TD36+TCG26)-sapatura deschisa Km 78+657	106 days	2/5/20	7/1/20									
60	★	Subtraversare drum local GR2(L443) cu cond.gazeDN600(TD 37+TTS42)-foraj prin bataie Km 79+255	75 days	3/18/20	7/1/20									
61	★	Subtraversare cond.gaze existente si cablu telecomunicatii TCG 27-TTS43)-sapatura deschisa Km 80+75	4 days	2/5/20	2/10/20									
62	★	Subtraversare drum national M14 + cablu de telecom. Cu conducta de gaze DN600(TD 38+TTS44)-foraj prin bataie Km 80+515	78 days	3/16/20	7/1/20									
63	★	Subtraversare drum pietruit cu conducta gaze DN600 (TD 39)-sapatura deschisa Km 82+902	88 days	3/2/20	7/1/20									
64	★	Subtraversare drum pietruit (TD40) Si cablu electric subteran existent (TTS45) -sapatura deschisa Km 82+986	88 days	3/2/20	7/1/20									
65	★	Subtraversare drum nat. magistral M14 si cablu de telecom.subteran exist.(TD 41+TTS46) -foraj prin bataie Km 83+162	87 days	3/3/20	7/1/20									
66	★	Curatare cu piston si proba de presiune	12 days	6/29/20	7/14/20									
67	★	Retacere amplasament la starea initiala	10 days	7/1/20	7/14/20									
68	★	Intocmire si predare documentatie tehnica	6 days	7/17/20	7/14/20									

Project: Grafic TeIprodcom.rmp

Date: 6/29/20

Task Summary: Inactive Task

Milestone Summary: Inactive Milestone

Manual Task Summary: Manual Task

Duration-only Summary: Duration-only

Start-only Summary: Start-only

Finish-only Summary: Finish-only

External Milestone Summary: External Milestone

Deadline Summary: Deadline

Progress Summary: Progress

Manual Progress Summary: Manual Progress

Handwritten signature

ACT ADITIONAL NR. 11/03.07.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Administrator, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act adițional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, având următoarele clauze:

Art.1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu executia lucrarilor conexe subtraversarii TD39, TD40, TD41 si lucrari auxiliare foraj orizontal, conform celor prevazute in Anexa nr. 1, la prezentul act additional

Art. 2. Avand in vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, valoarea contractului se majoreaza cu suma de **26.996,11 euro fara TVA.**

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.4. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General</p>	<p>ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p> 
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p>  <p>ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit Ec. Oana Ursulescu</p>  <p>BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea</p> 	

**PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 1 din 10/09/2020

privind lucrarea „Conducta transport gaze naturale Dn 600, presiune 55bar-cu o lungime de 32,180km amplasat pe teritoriul raionului Straseni,unitatile administrative Vorniceni, Caprina, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. ”, LOTUL 3, executata in cadrul contractului nr. 1/Lot 3 din 07.09.2019, incheiat intre ACI CLUJ SA si TELPRODCOM SRL pentru lucrarile- realizare „la cheie” a conductelor de transport gaze naturale intre Km 83+197-----Km 61+974

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 2 eliberata de Ministerul Economiei si Infrastructurii la 05.09.2018, cu valabilitate pana la

2. Comisia de receptie numita prin Decizia nr. si-a desfasurat activitatea in intervalul 09-10.09.2020, fiind formata din:

Filip Vasile
(nume si prenume)

Managa Proiect
(calitatea)

Bulz Gavriela

Gavriela Mihai

3. Au mai participat la receptie:

Pogor Valeriu
(nume si prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 1 nu au fost executate.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Remedierea necomparatului depistat conform Anexa nr.1

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

faptul ca lucrarile nu sunt executate integral, conform prevederilor OT 1150/2017 si a contractului de lucrari semnificate mai sus.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Adoptarea receptiei

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 1 anexe numerotate,
cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi 10.03.2020 la
..... in 2 exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE

<u>Filip Vasile</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Bulz Gavrița</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Gavrilan Mihaela</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Pogor Valeriu</u>	<u>[Signature]</u>

(numele si prenumele)

(semnatura)

ANEXA NR 1

Constatarile comisiei de receptie cu privire la lucrarile executate:

- TD 41-km 83+197-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona
- km 83+130-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 39- km 82+902-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 38- km 80+515-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona
-km 80+490- nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 37-km 79+255- astupat si nivelat movila de pamant pe ambele parti
- Km 76+595-bornă schimbare de directie montata neconform(este la 3m fata de ax, conform proiect se monteaza la 1,5m)
- TD 33-km 76+118-de astupat si nivelat movila de pamant
- Km 74+180---km 71+086-nu a fost nivelat si discuit culuarul de lucru
-nu au fost curatate canalele si aduse la starea initiala
- Km 71+086---km 63+050-nu a fost nivelat si discuit culuarul de lucru
- nu au fost curatate canalele si aduse la starea initiala
- Km 83+197---km 63+050-nu au fost curatate toate cioatele si resturile de vegetatie ramase in urma defrisarii culuarului de lucru
- Lipsesc placutele informative de pe toate bornele de marcare traseu identificate in traseu.
- Bornele de marcaj care nu sunt pozitionate la distanta de 1.5m fata de axa conductei vor fi repositionate.
- Sistematizare teren in sectorul amonte (pe directia de curgere a gazelor) de R10 unde cota conductei a fost inaltata si s-a executat o acoperire in lungul conductei cu o latime de circa 3m.
- Monotubul Dn 40 montat pentru tragerea FO-prezinta neconformitati(mufe fara garnituri, obturari , strangulari ale tubului).

Constatarile comisiei de receptie cu privire la documentatia de proiect:

- Nu este finalizata si predata Schema de montare a conductei de transport gaze Dn 610
- Nu este predata Schita de inventar in coordonate topo(ridicare topo-de control)

Comisia de receptie:

Filip Vasile






Bulz Gavrilă



Gavrilan Mihai

Pogor Valerii



Beneficiar	 VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.	Lider	 ACI CLUJ S.A.
Proiectant	 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	Asociat	 INDPRODCOM S.R.L.
Proiect	PT - 1250/2017	Executant	 TELPROD-COM S.R.L.

Obiect: „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasate pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți LOT 3”

PROCES VERBAL DE LICHIDARE A NECONFORMITĂȚILOR

din ~~18.09.2020~~ 15.10.2020

Conform Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 10.09.2020 de la km 61 + 986 până la km 83+197

Subsemnații am participat la semnarea **PROCESULUI VERBAL DE LICHIDARE A NECONFORMITĂȚILOR**, Conform Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 10.09.2020 de la km 61 + 986 până la km 83+197.

Constatarile comisiei de recepție:


Au fost înalturate toate neconformitățile, obiectii nu sunt.

Concluzia comisiei:

Se accepta recepția.

Comisia de receptivă:

Manager de proiect S.A. "ACI CLUJ" Filip Vasile 

Inginer tehnic Bulz Gavrița 

Inginer S.R.L. Telprod-Com Pogor Valerii 

Manager S.R.L. Telprod-Com Gavrilan Mihail 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.1 din 08.12.2023

Obiectul: „**Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriana, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)**” este executat în cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.

1. Comisia de recepție finală, constituită prin Ordinul Administratorului Societății nr. 69/23 din 23.11.2023 și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2023 – 08.12.2023, fiind formată din:

Emil Dolcoș, Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Iulia Negară, Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș, Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari, Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici

Igor Domete, Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

2. Au mai participat la recepție:

Din partea Ministerului Energiei al Republicii Moldova:

Marcel Moraru, Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Din partea Proiectantului:

Achim Muntean, Șef Proiect DPC

Din partea Executanților de lucrări:

Gavrilă Bulz, Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform Listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2020;

3) observațiile Comisiei de recepție finală sînt prezentate în Lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost întocmită la data finalizării lucrărilor și completată în perioada de garanție;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) constatările Comisiei cu privire la modul de comportare a construcției în perioada de garanție (30.10.2020 – 30.11.2023), inclusiv până în prezent sunt prezentate în Lista-anexă nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 11.813.742,06 Euro/231.048.441,713 MDL conform Actului adițional nr. 13 din 03.12.2020 și se prezintă în Lista-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **admiterea recepției finale** a obiectului: „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180

km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)”.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin faptul că: în conformitate cu Referatele prezentate în Lista-anexă nr. 1 și Lista-anexă nr. 3, neconformități nerezolvate nu sunt.

6. Comisia de recepție finală recomandă recepția finală fără observații.

6. ¹Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Interconectorul traversează raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și municipiul Chișinău. Conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune pe segmentul Ungheni-Chișinău este amplasată subteran, diametrul conductei fiind de 600 mm, materialul țevii: L415 NE SR EN ISO 3183.

Obiectivul se caracterizează prin următoarele:

- se încadrează în clasele 1 și 4 de locație;
- montajul conductei este subteran, la o adâncime de minim 1,10 m de la generatoarea superioară a țevii la suprafața solului.

Conducta de transport gaze naturale DN600 Ungheni – Chișinău, are ca punct de plecare Raionul Ungheni, raionul Nisporeni, raionul Călărași și raionul Strășeni prin localitățile Bucovăț, Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Ghelăuza, Negrești, Roșcani și Sireți, punctul final al conductei fiind UAT Tohatin la est de Cheltuitori mun. Chișinău.

De-a lungul traseului (Lot 3) conducta intersectează râul Bâc, o dată calea ferată și drumurile L417, R1, L418, L443, L413, G82, M14 în 2 locații

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție sunt următoarele:

- Presiunea de proiectare 55 bar;
- Diametrul nominal al țevii DN 600;
- Materialul țevii L415 NE – SR EN ISO 3183;
- Lungime traseu raion Strășeni conductă 32,18 km între km 61+960 și km 94+140.

În cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019 a presupus montarea a 3 grupuri de robinete de secționare și a fibrei optice pe traseul conductei.

Cablul de fibra optică se va monta în paralel cu conducta pe toată lungimea acesteia. Fibra optică s-a montat în tub de protecție din HDPE cu diametrul interior DN 40 mm.

Pe traseul cablului de fibră optică sunt montate camerele din fibră de sticlă de o parte și de alta a traversărilor de ape, drumuri, pe traseu conductă la cel mult 2 km. În camerele sunt montate cutiile de joncțiuni unde a fost necesară secționarea fibrei optice. Fiecare cameretă de pe traseu are montat câte un marker electronic cu un sistem de identificare (ID). La fiecare 100 m pe traseul cablului de fibră optică și la schimbările de direcție a fost montat câte un marker electronic pentru identificare ulterioară a traseului.

7. Prezentul Proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 3 (trei) Liste-anexe numerotate, cu un total de 6 (șase) file, a fost încheiat astăzi 07.12.2023 la sediul „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș

Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Iulia Negară

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domente	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)
Participanții la recepție:	
Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

"08" decembrie 2023
Administrator „Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Liviu Valentin Duminică

Constatările Comisiei de recepție cu privire la recepționarea lucrărilor:

Au fost examinate următoarele documente:

1. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 28.07.2020;
2. Proces verbal de constatare a remedierii neconformităților nr. 1 din 30.10.2020;
3. Referatul Proiectantului prezentat la finalizarea lucrărilor;
4. Referatul Responsabilului tehnic;
5. Referatul Dirigintelui de șantier;
6. Referatul Executantului de lucrări ACI CLUJ S.A.

Valoarea Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019, se prezintă după cum urmează:

Valoare inițială (exclusiv TVA)	Valoare actualizată având la bază Dispozițiile de șantier emise în perioada de construire (exclusiv TVA)
11.885.439,56 Euro 232.450.672,74 MDL Curs BNM Curs BNM 20.03.2019 1 Euro=19,5576 MDL	11.813.742,06 Euro 231.048.441,713 MDL Curs BNM 20.03.2019 1 EUR=19,5576 MDL Nota: cf. Act adițional 13/03.12.2020

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș	Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic
Iulia Negară	Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente
Anatolie Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domente	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

Observațiile Comisiei de recepție finală: NU SUNT.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș	Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic
Iulia Negară	Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente
Anatolie Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domente	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

Constatările Comisiei de recepție finală cu privire la comportarea construcției în perioada de garanție:

Au fost examinate:

1. Referatul privind funcționarea conductei în perioada de garanție întocmit de Șef Sector exploatare Ghidighici;
2. Referatul privind funcționarea sistemului de protecție electrochimică în perioada de garanție întocmit de Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică).

În perioada de la terminarea lucrărilor 30.10.2020 – 30.11.2023, inclusiv până în prezent au fost constatate neconformități, după cum urmează: Adresa nr. 02-1396 din 01.12.2020; Adresa nr. 02-12 din 14.01.2021; Minuta nr. 2 din 27.05.2021; Adresa nr. 02-502 din 06.07.2021; Adresa nr. 03-567 din 10.08.2021; Adresa nr. 02-701 din 29.10.2021; Adresa nr. 02-750 din 09.11.2021; Minuta nr. 1 din 11.11.2021; Adresa nr. 02-31 din 20.01.2022; Minuta nr. 1 din 21.01.2022; Adresa nr. 02-179 din 29.03.2022; Minuta nr. 1 din 11.04.2022; Adresa nr 02-97 din 25.02.2022; Adresa nr. 02-234 din 25.05.2022; Adresa nr. 03-270 din 08.07.2022; Minuta nr. 1 din 13.07.2022; Adresa nr. 02-40 din 01.02.2023; Minuta nr. 1 din 22.03.2023; Minuta nr. 1 din 26.09.2023.

Menționăm că toate neconformitățile până la data recepției au fost înlăturate.

Dintre cele mai relevante activități care au fost realizate în perioada de garanție se menționează: Lucrări de remediere a zonei afectate de calamități naturale în baza Documentației de intervenție tehnică nr. 1/Lot 3 – km 86+500 (august 2021), remedierea neconformităților constatate la fibra optică; neconformități de amplasament Nod de robinete nr. 8 închise prin semnarea unui Acord de tranzacție cu Proprietarul de teren.

Alte observații nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș	Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic
Iulia Negară	Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente
Anatolie Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domente	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

FACTURA FISICALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ0757551
Серия, №



Formular tipizat
de utilizat pentru
nr. 118 din 28 noiembrie 2017
Закон от 28
ноября 2017
nr. 118 din 28 noiembrie 2017
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
от 28 ноября 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		01 Iunie 2020 / 01 Iunie 2020 Путевой лист		8. Foaia de parcurs: Путевой лист		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
9. Transportator Перевозчик						c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL, mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100. c/b MOBVBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.				1011600003819 / 0506442	
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM.mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau				200513 / 0508448	
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
Lactati executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Voroniceeni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghetauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" LOT III (69753.05 EURO)		serv		1		1 139 596.27	
				10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
				1 139 596.27		20	
				10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	
				227 919.25		1 367 515.52	
				10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
				-		-	
				10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
				-		-	
				-		-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				1 139 596.27		x	
12. Total (pe factura, Pesala) / Всего (по налоговой накладной)				1 139 596.27		x	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev				x	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				x	
15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				x	
16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				x	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				x	

Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07/09/2019
 Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Teprad-Com S.R.L. c/101160000319
 1/LOT3/07/09/2019
 Conducerea de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 12.180 km, amplasat pe teritoriul raionului
 Strazeni, unitatile administrative: Vorniceni, Capriana, Ponesti, Strazeni, Ghidauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT: 3

Valoarea lucrarilor executate precedent
 Valoarea lucrarilor executate

151 822,70 euro
 58 127,54 euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Data (EURO)		511-90 09 2020		512-11 05 2020		Total Decontat		Resti	
					Pret unitar (EURO fara TVA)	Pret total (EURO fara TVA)	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate
0001-AMERIALIARA TERENI ULUI														
1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUC														
001-4.1.1/1 ERUL CONDUCTEI														
015	GA0411	Teava de oțel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	7,74	18 377,22	34,30	62 924,62	3,84	27 441,25
016	GA0511	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	2 878,21
017	GA0511	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1 206,99
018	GA0411	Teava de oțel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	14 435,08
019	GA05F1	Curba de sudire montata la teava avand dn=12 toți	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	0,00	0,00	10,00	634,60	4,00	253,84
020	MI027A1	Poltrava cordoanelor de sudura la recip. asamblate seri. in vederea prot. anticoroziive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	135,52	3 165,75	560,21	9 920,76	186,59	7 524,45
021	MI138A1	Marcatia grila deansontare a finilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	179,92	221,00	101,66	71,00	32,86	289,00	101,66	96,96	77,26
022	MI10511	Analiza defectoscopica prin gamagrafice a sudur cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	54 838,36	221,00	32 294,73	71,00	10 375,23	292,00	32 294,73	96,96	24 543,69
TOTAL						308 490,42		109 787,24		31 910,96		109 787,24		24 543,69
TOTAL						9 614,32								
003-4.1.1/3 SUBTRAV/PARAU TA34						9 884,15		3 203,77		3 203,77		3 203,77		
TOTAL														
004-4.1.1/4 SUBTRAV/RAU BIC TA33-HT327														
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc. in pam.cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	2,84	46,66	132,51	2,84	132,51	2,84	132,51	2,84	132 514,4	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc. in pam.cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	0,12	46,66	5,60	0,12	5,60	0,12	5,60	0,12	5 599,2	0,00	0,00
003	TSA04B1	Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprinj si evac.man. in pam.cu umid.nat. adnc.0-1,5m t. mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,3	7,68	1,3	7,68	1,3	7 683	0,00	0,02
004	TSA05B1	Sap.man.in spatiu limit. peste 1m cu taluz.incl.in pam.cu umid.nat.adnc.0-2m t.mijlocu	METRU CUB	7,25	6,47	46,91	7,25	46,91	7,25	46,91	7,25	46 907,5	0,00	0,00
005	TSD03B1	Sorin. mal.cu diapi. tag. axes. oriz./lat. intr.e mal> 2,5m la adnc.0-0,4m/0,21-0,6m intre diapi	METRU PATRAT	160,00	3,95	632,00	160	632,00	160	632,00	160	632	0,00	0,00
006	TSD03C1	Imparat.pam.afinat.cu buld pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	3,05	21,36	65,15	3,05	65,15	3,05	65,15	3,05	65 148	0,00	0,00
007	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura.pam.in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	3,05	90,93	277,34	3,05	277,34	3,05	277,34	3,05	277 356,5	0,00	0,00

008	TSA24A1	Euzurata meca a apoi din sap in teren cu infiltr puterice cu motorompa de apa de 6-12kw	ORA	10,00	7,71	77,10	10	77,10	10	77,1	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand d=12 toli	BUCATA	4,00	69,45	253,84	4	253,84	4	253,84	0,00	0,00
010	MJG27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip asambl pe sant in vederea prot. anticorozive	METRU	21,12	23,36	493,36	21,12	493,36	21,12	493,3632	0,00	0,00
011	MJJ38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	11	0,46	5,06	11	5,06	11	5,06	0,00	0,00
012	MLI0511	Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur cond de otel cu grosimea max de 14 mm. 600 mm	BUCATA	11	146,13	1.607,43	11	1.607,43	11	1.607,43	0,00	0,00
013	MLJ29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	21,12	INCLUS	0,00	0	0,00	0	0	21,12	0,00
014	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive supra metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	36,21	15,65	566,69	36,21	566,69	36,21	566,69	0	0,00
015	IZM1TT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	8,45	2,25	19,01	8,45	19,01	8,45	19,0125	0	0
016	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 11	LEI	11	129,27	1.421,97	11	1.421,97	11	1.421,97	0	0
017	IZM1TT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46	27,76	62,46	27,76	62,46	0	0
018	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 42	LEI	42	129,27	5.429,34	42	5.429,34	42	5.429,34	0	0
032	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE TUB PROTECTIE PEHD 110 CONF. CALC. NR.1	m	10,5	5,23	54,92	10,5	54,915	10,5	54,92	0	0
033	Z904987	TEAVA POLILETENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PNGSDR2,5	METRU	10,5	0,86	9,03	10,5	9,03	10,5	9,03	0	0
TOTAL						13.514,48		6.916,55		11.677,40		7.430,44
005-43/05/SUBSTRAV/CANAL T335												
001	TSC04B1	Sap mecu cu exc de 0,71-1,25mc in pam cu umiditate natural	100 METRI CUBI	1,17	46,66	54,59	1,17	54,5922	1,17	54,5922	0	0,00
002	TSC04B1	Sap mecu cu exc de 0,71-1,25mc in pam cu umiditate natural	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,7328	0	0,00
003	TSP03B1	Soplin mal cu dlatpi sag asaz ontz. lat intre mal>2,5m, la adinc 0,0-4m>0,21-0,4m intre dulapi	METRU PATRAT	84	3,95	331,80	84	331,8	84	331,8	0	0,00
004	TSO03C1	Impart. pam. afinat cu buld pe semle de 81-180 cp in strat cu gros de 21-30 cm ter cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	1,25	21,36	26,70	1,25	26,7	1,25	26,7	0	0,99
005	TSO06A1	Compactare cu placa vibrat de 0,71 umplutura parnit necoziin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,25	90,93	113,66	1,25	113,6625	1,25	113,6625	0	0,00
006	TSA24A1	Euzurata meca a apoi din sap in teren cu infiltr puterice cu motorompa de apa de 6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand d=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0,00
008	MJG27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip asambl pe sant in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,8095	15,36	358,8096	0	0,00
009	MJJ38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0	0,00
010	MLI0511	Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur cond de otel cu grosimea max de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1.169,04	8	1.169,04	8	1.169,04	0	0,00
011	MLJ29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0	0	0	0	15,36	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive supra metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,61	26,94	421,611	26,94	421,611	0	0,00
013	IZM1TT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0	0,00
014	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8	LEI	8	129,27	1.034,16	8	1.034,16	8	1.034,16	0	0,00
015	IZM1TT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,80	20,8	46,8	20,8	46,8	0	0,00
016	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 31	METRU PATRAT	31	129,27	4.007,37	31	4.007,37	31	4.007,37	0	0,00
TOTAL						9.478,24		1.607,79		7.870,45		1.607,79
006-4.1/16/SUBSTRAV/CANAL T337												
TOTAL						9.708,53		1.608,32		1.608,32		1.608,32

002	TRA02A50	Transportul materiei materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50KM.	TONNE	183,07	3,18	575,82	90,54	287,92	90,53	287,89	181,07	575,80	0,00	0,01
003	TRI1A0E01	Incarcare-descarcare mat.gr. h-vehic. utilaj pe noi cauc. deplas. 10m rampa auto categ. 1	TONNE	18,11	1,26	22,82	9,05	11,40	9,06	11,42	18,11	22,82	0,00	0,00
004	TRI1A0SE1	Incarcare-descarcare mat.gr. h-utilaj pe seriele trans. 10m rampa-auto categ. 1	TONNE	183,95	1,35	245,64	90,54	122,23	91,41	123,40	181,95	245,63	0,00	0,00
005	TRA03B05	Transport rutier materiale semifabricate cu autotracor pe seriele cu remorca pedist. 5	TONNE	90,98	3,32	302,13	45,5	151,11	45,88	151,04	90,98	302,14	0,00	-0,01
006	AUT6750	Maxara pe seriele rdk. 300 30T	ORA	4,40	33,99	146,75	2,2	73,46	2,20	73,46	4,40	146,92	-0,01	146,75
TOTAL						7 315,79	3 657,45	3 658,51		3 658,51		7 315,96		
002-4.1.5/2 TRA-MAT TUBULAR DEPOZI-TAMPILASMENT														
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	TONNE	149,43	2,32	346,68	74,72	173,35	74,71	173,33	149,43	346,68	0,00	0,00
002	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	TONNE	74,72	3,31	247,31	37,36	123,66	37,35	123,63	74,71	247,29	0,00	0,02
003	TRA04B16	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist.	TONNE	74,72	4,17	311,56	37,36	155,79	37,36	155,79	74,72	311,58	-0,01	-0,02
004	TRB2ZF3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu autocamion de 6-9 9 t pozitie fixa g6t	TONNE	597,72	0,41	245,07	298,66	122,53	298,66	122,53	597,72	245,07	0,00	0,00
005	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist.	TONNE	16,03	3,31	53,04	8,15	26,98	7,88	26,08	16,03	53,06	0,00	-0,01
006	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TE POZITIE FIXA G	TONNE	32,05	0,41	13,14	16,03	6,57	16,02	6,57	32,05	13,14	0,00	0,00
007	TRA02A10	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALEOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST = 10 KM.	TONNE	1,57	2,94	4,61	0,60	1,76	0,97	2,85	1,57	4,62	0,00	0,00
008	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TE POZITIE FIXA G	TONNE	3,14	0,41	1,29	1,66	0,68	1,48	0,61	3,14	1,29	0,00	0,00
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONNE	14,06	3,31	46,53	7,03	23,27	7,03	23,27	14,06	46,54	0,00	-0,01
010	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TE POZITIE FIXA G	TONNE	28,12	0,41	11,53	14,01	5,74	14,11	5,79	28,12	11,53	0,00	0,00
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONNE	43,35	3,31	143,48	21,20	70,17	22,15	73,32	43,35	143,49	0,00	-0,01
012	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TE POZITIE FIXA G	TONNE	86,69	0,41	35,54	43,23	17,72	43,46	17,82	86,69	35,54	0,00	0,00
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALEOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	TONNE	1,93	3,31	6,40	0,66	2,18	1,27	4,20	1,93	6,39	0,00	0,01
014	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TE POZITIE FIXA G	TONNE	3,87	0,49	1,90	1,66	0,81	2,21	1,08	3,87	1,90	0,00	0,00
015	AUT6751	AUTOMACARA STF HMAA-6-SM/DESCUIDERE MAX= 5 SM	ORA	39,29	32,00	1 257,32	20	640	19,29	617,28	39,29	1 257,28	0,00	0,04
016	AUT6751	AUTOMACARA STF HMAA-6-SM/DESCUIDERE MAX= 5 SM	ORA	6,75	32,00	216,12	3,4	108,8	3,35	107,2	6,75	216,00	0,00	0,12
017	AUT6751	AUTOMACARA STF HMAA-6-SM/DESCUIDERE MAX= 5 SM	ORA	0,99	32,00	31,69	0,45	14,4	0,54	17,28	0,99	31,68	0,00	0,01
TOTAL						2 973,20	1 494,44	1 478,63		1 478,63		2 973,20		
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL														
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIAL E.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONNE	89,66	1,40	125,52	89,66	125,524	0	0	89,66	125,524	0,00	0,00
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIAL E.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONNE	89,66	1,73	155,11	89,66	155,118	0	0	89,66	155,118	0,00	0,00
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIAL E.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONNE	89,66	2,07	185,59	89,66	185,5962	0	0	89,66	185,5962	0,00	0,00
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIAL E.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONNE	89,66	2,40	215,18	0	0	89,66	215,184	89,66	215,184	0,00	0,00

05	TRA03A05	TRANSPORT BUTER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TRANE	89,66	2,74	245,66	0	0	89,66	245,6684	89,66	245,6684	0,00	-0,01
TOTAL		004-4.15.4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU		927,06		466,232		460,8524						
01	TRA03A05	TRANSPORT BUTER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *	TRANE	9,05	2,74	24,81	4,5	12,33	4,55	12,467	9,05	24,797	0,00	0,01
02	TRA03A20	TRANSPORT BUTER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	TRANE	6,45	6,12	39,45	3,22	19,7064	3,23	19,7676	6,45	39,474	0,00	-0,02
03	TRB27FH	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 T* POZITIE FIXA G-67 * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	TRANE	31,00	0,44	13,64	15,5	6,82	15,5	6,82	31	13,64	0,00	0,00
TOTAL				77,90		38,86		39,05						
TOTAL General C+M				11.293,96		5.656,98		5.656,98		151.822,70	0,00	58.127,54	0,00	153.975,26
TOTAL General C+M				536.449,15										6.416,52

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

Denumire	UM	Debit (EURO) LUCRARI ACI			517-15.06.2020		518-01.10.2020 ✓		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro) fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL			42.364,57		272,58	0,00	44.142,07	44.142,07				-1.777,50
OB 001			42.364,57									-1.777,50
001-1.3.1/3 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=321			115.263,69			0,00	0,00					115.263,69
TOTAL			82.893,18		7.758,75	0,00	8.537,43	8.537,43				74.355,76
TOTAL OB 002			198.156,88				8.537,43	8.537,43				189.619,45
0003 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI												
021-Posibilitate drumuri de acces L=2500m			0,00				0,00	0,00				0,00
TOTAL			0,00				0,00	0,00				0,00
OB 003			0,00									0,00
001-RAION STRASENI L=32180 M												
01-1.1/1 FIRUL CONDUCTEI												
Lep. brut foioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari, butumaci, longline, moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10.914,43	0,00	0,00	10.914,43	10.914,43	54,40	10.914,43	0,00	0,00
Confectionare tarusi fermi brut rotund foioase, pentru constr. diel-8 cm	BUCATATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	917,01	917,01	3.399,96	917,01	0,00	0,00
Executarea gardiuzelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	17.076,04	17.076,04	3.399,96	17.076,04	0,00	0,00
INUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	9.667,58	9.667,58	200,35	9.667,58	0,00	0,00
TOTAL			999.694,50		164.087,99		38.575,07	961.785,43				37.909,06
015-4.1.1/15 SUBTRAV-TCG18												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,47	46,66	68,60			68,60	68,60	1,47	68,60	0,00	0,00
Sap.men.in spati limit.pest 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.mijlociu	METRU CUB	20,4	6,47	132,01			132,01	132,01	20,40	132,01	0,00	0,00
Sap.men.in spati limit.sub 1m cu sprzi.si evoc.man.in pam.cu umid.nat. la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71			7,71	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,077	46,66	3,59			3,59	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00
Sprjin.mai.cu dulapi fag as ex.oriz.,lat.intre mai>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	198	3,95	781,63			781,63	781,63	198,00	781,63	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe semle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30.cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,76	21,36	37,59			37,59	37,59	1,76	37,59	0,00	0,00

Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pământ necoezi în strat de 20-30cm	100 METRU CUBI	1,76	90,93	160,04				160,04	1,76	160,04	0,00	160,04	0,00	0,00
Epurarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1	7,71	7,71				7,71	1,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	5,76	23,36	134,58				134,58	5,76	134,58	0,00	134,58	0,00	0,00
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	3	0,46	1,39				1,39	3,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600	BUCATA	3	146,13	438,40				438,40	3,00	438,40	0,00	438,40	0,00	0,00
mm														
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5,76	0,00	0,00				0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuarstrea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	5,76	15,65	90,13				90,13	5,76	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	5,76	2,25	12,96				12,96	5,76	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 3 BUC	LEI	1	236,19	236,19				236,19	1,00	236,19	0,00	236,19	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB DE PROTECTIE PEHD D.225 CONF. CALC. - PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00				96,00	10,50	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.225x8,2mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73				59,73	10,50	59,73	0,00	59,73	0,00	0,00
TOTAL				2 268,25				2 268,25		2 268,25		2 268,25		0,00
017-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA45+ITS29														
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	17,28	23,36	403,74		17,28	403,74	403,74	-1,93	-45,09	1,93	358,65	1,93	45,09
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	9	0,46	4,16		9,00	4,16	4,16	-1,00	-0,46	1,00	3,69	1,00	0,46
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600	BUCATA	9	146,13	1 315,19		9,00	1 315,19	1 315,19	-1,00	-146,13	1,00	1 169,05	1,00	146,13
mm														
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	34,67	15,65	542,51		34,67	542,51	542,51	-3,85	-60,31	3,85	482,20	3,85	60,31
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54		6,91	15,54	15,54	-0,76	-1,71	0,76	13,84	0,76	1,71
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 9 BUC	LEI	1	558,46	558,46		1,00	558,46	558,46	0,00	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45		27,76	62,45	62,45	-3,09	-6,94	3,09	55,51	3,09	6,94
TOTAL				9 994,99			7 292,71	2 268,25		-260,64		9 572,49		422,50
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA46+ITS30														
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRU CUBI	1,08	46,66	50,40				50,40	1,08	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRU CUBI	0,038	46,66	1,77				1,77	0,038	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evc.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.miljoc.	METRU CUB	1,3	5,91	7,69				7,69	1,30	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00

Sap.man.in spatiu limit. peste 1m cu taluz incl. in pam. cu umid. nat. adinc. 0,0-2m, 1. mijlociu	6,3	6,47	40,77	6,30	40,77	6,30	40,77	0,00	0,00	0,00
METRU PATRAT	123,9	3,95	489,11	123,90	489,11	123,90	489,11	0,00	0,00	0,00
100 METRU CUBI	1,19	21,36	25,42	1,19	25,42	1,19	25,42	0,00	0,00	0,00
Imprest. pam. afinat cu buld. pe sevie de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	1,19	90,93	108,21	1,19	108,21	1,19	108,21	0,00	0,00	0,00
100 METRU CUBI	1,19	90,93	108,21	1,19	108,21	1,19	108,21	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat. de 20-30cm	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	4,00	4,00	253,85
Cumbr. de sudare montate la teva vand. din 12 toli										
Poltzarea cordonelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	19,83	23,36	463,32	19,83	463,32	19,83	463,32	13,88	13,88	324,30
METRU	19,83	23,36	463,32	19,83	463,32	19,83	463,32	13,88	13,88	324,30
Marcarea prin poansonate a liniilor tehnologice	10	0,46	4,62	2,00	0,92	2,00	0,92	8,00	8,00	3,69
METRU	10	0,46	4,62	2,00	0,92	2,00	0,92	8,00	8,00	3,69
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	9	146,13	1 315,19	2,00	292,26	2,00	292,26	7,00	7,00	1 022,92
METRU	9	146,13	1 315,19	2,00	292,26	2,00	292,26	7,00	7,00	1 022,92
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitatelor tehnologice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METRU	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	60	8,14	488,68	60,00	488,68	60,00	488,68	0,00	0,00	0,00
METRU	60	8,14	488,68	60,00	488,68	60,00	488,68	0,00	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund miniu plin intr-un strat	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
Proba cu vops. ulei in 2 straturi a conductelor d pe 0000mm	0,195	68,48	13,35	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
METRU PATRAT	0,195	68,48	13,35	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive	22,47	15,65	351,61	15,60	244,11	15,60	244,11	6,87	6,87	107,50
METRU PATRAT	22,47	15,65	351,61	15,60	244,11	15,60	244,11	6,87	6,87	107,50
Isolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	6,91	2,25	15,54	2,30	5,17	2,30	5,17	4,61	4,61	10,37
METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54	2,30	5,17	2,30	5,17	4,61	4,61	10,37
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE - 9 BUC	1	598,46	598,46	1,00	598,46	1,00	598,46	0,00	0,00	0,00
LEI	1	598,46	598,46	1,00	598,46	1,00	598,46	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive supra metal cu nisip de riu	1,53	15,65	23,94	1,53	23,94	1,53	23,94	0,00	0,00	0,00
METRU PATRAT	1,53	15,65	23,94	1,53	23,94	1,53	23,94	0,00	0,00	0,00
Isolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	1,02	2,25	2,29	1,02	2,29	1,02	2,29	0,00	0,00	0,00
METRU PATRAT	1,02	2,25	2,29	1,02	2,29	1,02	2,29	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE - 1 BUC	1	62,05	62,05	1,00	62,05	1,00	62,05	0,00	0,00	0,00
LEI	1	62,05	62,05	1,00	62,05	1,00	62,05	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON APLICARE ADEZIV+ FIBRA DE STICLA+RAGINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50%-1,53 MP	1	2,36	2,36	1,00	2,36	1,00	2,36	0,00	0,00	0,00
LEI	1	2,36	2,36	1,00	2,36	1,00	2,36	0,00	0,00	0,00
Autolab. mobil pt. verificari electrice pe auto 3t	0,42	19,50	8,19	0,42	8,19	0,42	8,19	0,00	0,00	0,00
ORA	0,42	19,50	8,19	0,42	8,19	0,42	8,19	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00	0,00
ORA	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00	0,00
ORA	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	8	19,50	156,04	8,00	156,04	8,00	156,04	0,00	0,00	0,00
ORA	8	19,50	156,04	8,00	156,04	8,00	156,04	0,00	0,00	0,00
Autolab. mobil pt. verificari electrice pe auto 3t	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAI TUB	LEI	10,50	5,23	54,93	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00
PROTECTIE PEHD D.110 CONF. CALC. NR.1	METRU	10,50	0,86	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
7EAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x4,0mm	METRU	10,50	0,86	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
PN6 SDR27,6	METRU	10,50	0,86	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL				6 128,75		2 628,04		2 881,89			3 246,87
021-4.1.1/21 SUBTRAV. DE TGA+TGS1											
Sap.mec.cu exc.de 0,7-1,25mc. in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,18	46,66	55,06	1,18	55,06	1,18	55,06	0,00	0,00	0,00
Sap.men. in spatii limit.sub 1m cu spriz.si evak.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-0,1,5m t.mijloc.	METRU CUB	4,56	5,91	26,97	4,56	26,97	4,56	26,97	0,00	0,00	0,00
Spriz.in.mai.cu dulapii fag asaz.oriz.,int.intr.e mal.->2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	1,20	3,95	473,72	1,20	473,72	1,20	473,72	0,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu bald.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,23	21,36	26,27	1,23	26,27	1,23	26,27	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,23	90,93	111,85	1,23	111,85	1,23	111,85	0,00	0,00	0,00
Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	8	7,71	61,64	8	61,64	8	61,64	0,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la teri avand din=12 toți	BUCATA	4	63,46	253,85	4	253,85	4	253,85	2,00	126,92	126,92
Podarea corbanelor de sudura la recip.asambl.pe senile vederia prot.anticorozive	METRU	43,44	23,36	1 014,97	43,44	1 014,97	43,44	1 014,97	23,89	558,19	456,78
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	20	0,46	9,23	20	9,23	20	9,23	11,00	5,08	4,16
Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	12	146,13	1 753,58	12	1 753,58	12	1 607,45	11,00	1 607,45	146,13
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executata la utilajelor tehnologice	METRU	23,04	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04	0,00
Montarea conectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapet, balustraz, cheperguel	KILOGRAM	250	8,14	2 036,17	250	2 036,17	250	2 036,17	250,00	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si a parotelor.cu grund minlu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
Vopsiree cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,195	68,48	13,35	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	47,74	15,65	747,03	43,76	684,75	43,76	684,75	3,98	3,98	62,28
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	9,22	2,25	20,74	8,45	19,01	8,45	19,01	0,77	0,77	1,73
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 12 BUC	LEI	1	944,75	944,75	0,92	869,17	0,92	869,17	0,08	0,08	75,58
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	38,52	2,25	86,66	30,73	69,13	30,73	69,13	7,79	7,79	17,52
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 58 BUC	LEI	1	4 566,30	4 566,30	0,82	3 744,37	0,82	3 744,37	0,18	0,18	821,93
Curatirea prin sablare pe prot.anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	8,68	15,65	135,82	7,60	118,92	7,60	118,92	1,08	1,08	16,90
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	8,17	2,25	18,38	7,21	16,22	7,21	16,22	0,96	0,96	2,16

DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	629,83	0,88	554,25	0,88	554,25	0,12	75,58
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON GRUND - 1.953 KG	LEI	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON RASINA EPOXIDICA - 39,06 KG	LEI	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON FIBRA DE STICLA (BANDA ROWING) - 91,14 MP	LEI	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON APLICARE ADEZIV FIBRA DE STICLA-RAZINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50%-8,68 MP	LEI	1	13,40	13,40	13,40	1,00	13,40	1,00	13,40	0,00	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	3	19,50	58,51	58,51	3,00	58,51	3,00	58,51	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	3	3,58	10,75	10,75	3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	3	3,58	10,75	10,75	3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	3	3,58	10,75	10,75	3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	24	19,50	468,11	468,11	24,00	468,11	24,00	468,11	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	24	3,58	86,04	86,04	24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	24	3,58	86,04	86,04	24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	24	3,58	86,04	86,04	24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Proba de rezist si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidroauct.ia cond.cu Ø=500 mm	HECTOME TRU	1,08	189,67	204,85	204,85	1,15	218,13	1,15	218,13	-0,07	-13,28
CAZAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	79,16	2,00	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spécial(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TRUCK	29,31	3,58	105,05	105,05	33,70	120,78	33,70	120,78	-4,39	-15,73
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.apécial(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TRUCK	29,31	3,17	93,05	93,05	33,70	106,98	33,70	106,98	-4,39	-13,94
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA	LEI	1	0,56	0,56	0,56	1,15	0,64	1,15	0,64	-0,15	-0,08
29,31 MC											
TOTAL			14 306,36	14 306,36	14 306,36	12 541,70	12 541,70	12 541,70	12 541,70	1 764,65	1 764,65
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,33	46,66	62,06	62,06	1,33	62,06	1,33	62,06	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0-0,2m t.mijlociu	METRU CUB	16,3	6,47	105,48	105,48	16,30	105,48	16,30	105,48	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.mah.in pam.cu umid.nat.ia adinc.0-0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,077	46,66	3,59	3,59	0,078	3,63	0,08	3,63	0,00	-0,03
Spriljin.mai.cu dulapii fag asez.ortiz.jak.intre mal.>2,5m,la adinc.0-0-4m.0,21-0,6m intre dulapii	METRU PATRAT	143	3,95	564,51	564,51	143,00	564,51	143,00	564,51	0,00	0,00
Impriast.parm.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,58	21,36	33,74	33,74	1,58	33,74	1,58	33,74	0,00	0,00

Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,58	90,93	143,67			143,67	1,58	143,67	1,58	143,67	0,00	0,00
Equizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1	7,71	7,71			7,71	1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 tdi	BUCATA	1	63,46	63,46			63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	63,46
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asembla.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	5,76	23,36	134,58			134,58	5,76	134,58	5,76	134,58	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	3	0,46	1,39			1,39	3,00	1,39	3,00	1,39	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de orel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	3	146,13	438,40			438,40	3,00	438,40	3,00	438,40	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5,76	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	5,76	15,65	90,13			90,13	5,76	90,13	5,76	90,13	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	5,76	2,25	12,96			12,96	5,76	12,96	5,76	12,96	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 3 BUC	LEI	1	236,19	236,19			236,19	1,00	236,19	1,00	236,19	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	2,59	2,25	5,83			5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	5,83
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1	314,92	314,92			314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	314,92
DIFERENTA PRET MATERIALE- RON TUB DE PROTECTIE PERU 250 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00			96,00	10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9.1mm	METRU	10,5	5,69	59,73			59,73	10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00
TOTAL			2 382,06	1 997,89			1 997,89	1 997,89	1 997,89	1 997,89	1 997,89	384,17	
023-4.1.123 SUBTR.CABLU TELECOM TTSS2													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,31	46,66	107,80			107,80	2,31	107,80	2,31	107,80	0,00	0,00
Sap.meh.in spatiu limit.sub 1m cu spriz.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adnc.0-1,5m t.majloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71			7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.meh.in spatiu limit.pestre 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adnc.0-0,2m t.majlocu	METRU CUB	7,05	6,47	45,62			45,62	7,05	45,62	7,05	45,62	0,00	0,00
Spriz.in.mai.cu dulapi fag aser.oriz.-lat.intrre mai.>2,5m.la adnc.0-0,4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	144	3,95	568,46			568,46	144,00	568,46	144,00	568,46	0,00	0,00
Imprest.pam.afinat cu buld.pe senile de 01-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm.ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,39	21,36	51,04			51,04	2,39	51,04	2,39	51,04	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,39	90,93	217,33			217,33	2,39	217,33	2,39	217,33	0,00	0,00
Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1	7,71	7,71			7,71	1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00

TOTAL	9 613,84	6 937,69	-574,73	0,00	8 903,58	7 40,25
092-4.1.1/32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TG521+TTDS34						
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,05	46,66	2,05	95,66	0,00
Sap.man.in spatii linet.pestre 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,1.millociu	METRU CUB	22,47	6,47	22,47	145,40	0,00
Sap.man.in spatii linet.sub 1m cu sprijin si evoc.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m c.milloc.	METRU CUB	1,304	5,91	1,30	7,71	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,11	46,66	0,11	5,13	0,00
Sprijin.mai cu dulapi fag asaz.oriz.lati.intre mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	2,4	3,95	2,40	9,47	0,00
Imprest.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,43	21,36	2,43	51,90	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamnt necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,43	90,93	2,43	220,97	0,00
Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr. puternice cu motopompe de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	4,00	30,82	0,00
Cuba de sudare montata la tevi avand dns=12 tofi	BUCATA	4	63,46	0,00	0,00	253,85
Poza de cordoanelor de sudura la recip.assembl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	19,2	23,36	3,84	89,72	15,36
Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	10	0,46	2,00	0,92	8,00
Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur.comd.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	10	146,13	2,00	292,26	8,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19,2	0,00	0,00	0,00	19,20
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,54	15,65	1,54	24,04	29,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	1,54	3,46	6,14
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 10 BUC	LEI	1	787,29	0,20	157,46	0,80
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	22,86	2,25	0,00	0,00	22,86
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 34 BUC	LEI	1	2 676,80	0,00	0,00	1,00
DIFERENTA PRET MATERIALE TUB PROTECTIE PEHD D.250 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	10,50	96,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	10,50	59,73	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB PROTECTIE PEHD D.110 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	10,50	54,93	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	10,50	9,07	0,00
TOTAL		6 965,88	1 354,66	1 354,66	8 903,58	5 611,21

033-4.1.1/33 SUBTR.CD.DISTR.G.N. TCG23+TT55										
Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cac.2	100 METRI CUBI	2,13	46,66	99,40	2,13	99,40	2,13	99,40	0,00	0,00
Sep.man.in spati limit peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adnc.0,0-2m t.millocu	METRU CUB	10,3	6,47	66,65	10,30	66,65	10,30	66,65	0,00	0,00
Sep.man.in spati limit sub 1m cu sprijni avc.man.in pam.cu umid.nat.la adnc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cac.2	100 METRI CUBI	0,11	46,66	5,13	0,11	5,13	0,11	5,13	0,00	0,00
Spriljin.mai.cu diluapi fag auez.oriz.fat.in tre mel.>2,5m,la adnc.0,0-4m,0,21-0,6m intre diluapi	METRU PATRAT	288	3,95	1.136,92	288,00	1.136,92	288,00	1.136,92	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm.ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,36	21,36	50,40	2,36	50,40	2,36	50,40	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,36	90,93	214,60	2,36	214,60	2,36	214,60	0,00	0,00
Epatarea mec.a.apel din sep.in teren cu infiltr.putarnice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Curbe de sudare montate la tavi avand din=12 toci	BUCATA	4	63,46	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	253,85
Podul cor. de barelor de sudura la recip.asambl.pe sara vederea prot.anticorozive	METRU	21,12	23,36	493,47	5,76	134,58	5,76	134,58	15,36	358,88
Marcarea prin posnontare a millilor tehnologice	BUCATA	11	0,46	5,08	9,00	1,39	3,00	1,39	8,00	3,69
Analiza defectoscopica prin gammagrafiera a sudur.cond.de onel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	11	146,13	1.607,45	9,00	438,40	3,00	438,40	8,00	1.169,05
Proba cu pulveri magnetice a sudurilor executate la utilitelor tehnologice	METRU	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,00
Curatare prin sablare pt prot.anticorozive suprafetelor cu desip.de ru	METRU PATRAT	30,97	15,65	484,61	2,30	36,05	2,30	36,05	28,67	448,56
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	8,45	2,25	19,01	2,30	5,18	2,30	5,18	6,15	13,83
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 11 BUC	LEI	1	866,02	866,02	0,27	235,56	0,27	235,56	0,73	630,46
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	22,52	2,25	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	50,66
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 34 BUC	LEI	1	2.676,80	2.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.676,80
DIFERENTA PRET MATERIALE TUB PROTECTIE PEHD D.250 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00	10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x9.1mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73	10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB PROTECTIE PEHD D.110 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x4.0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00
TOTAL			8.286,32	2.682,53		2.682,53		2.682,53		5.605,79
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TAS2+TCG23+TT536+TT538+TTA53										

Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05				7,00	1 022,92	8,00	1 169,05	0,00	0,00
TOTAL				8 241,13					1 022,92		8 083,05		158,07
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56				7 704,37					0,00		7 508,04		196,34
TOTAL													
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57													
Curba de sudare montata la tevi avand dins=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85				-4,00	-253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88				-15,36	-358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
TOTAL				8 322,25					-612,73		8 156,73		165,52
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58				8 213,97					0,00		7 999,94		214,03
TOTAL													
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59													
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88				14,36	335,52	15,36	358,88	0,00	0,00
Marcarile prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69				7,00	3,23	8,00	3,69	0,00	0,00
TOTAL				8 268,92					338,75		8 110,65		158,07
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60				9 240,68					0,00		9 067,58		173,10
TOTAL													
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+T537													
Manipulati mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasate in pozitie fixa sarcina = 3,000-4,000t	TONA	8,754	2,17	19,03				8,75	19,02	8,75	19,02	0,00	0,01
TOTAL				10 290,74					19,02		10 113,98		176,76
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+63+T538													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ver.cat.2	100 METRI CUBI	5,43	46,66	253,39	0,00	0,00	5,43	5,43	253,39	5,43	253,39	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ver.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,08	0,00	0,07	0,07	3,27	0,15	6,93	0,00	0,07
Sap.men.in spatiu limitat sub 1m cu spriz.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	0,00	0,00	1,30	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limitat peste 1m cu tahuz Inel.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.millociu	METRU CUB	8,4	6,47	54,36	0,00	0,00	8,40	8,40	54,36	8,40	54,36	0,00	0,00
Spriz.in mal.cu dulapi fag aser.ORIZ.laT.intra mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	383	3,95	1 511,95	0,00	0,00	383,00	383,00	1 511,95	383,00	1 511,95	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile.de 81-180cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	5,68	21,36	121,31	0,00	0,00	5,68	5,68	121,31	5,68	121,31	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	5,68	90,93	516,50	0,00	0,00	5,68	5,68	516,50	5,68	516,50	0,00	0,00
Equizarea mec.a.apet din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	4,00	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	0,00	0,00	9,21	9,21	20,72	9,21	20,72	2,31	5,20
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCRACTABILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	0,00	0,00	0,80	0,80	944,75	0,80	944,75	0,20	236,19

izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	34,60	2,25	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	52,51	24,24	52,51	11,24	35,51
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 52 BUC	LEI	1	4 093,93	4 093,93	0,10	409,39	0,57	2 333,54	0,67	2 742,93	0,33	2 742,93	0,33	1 351,00
Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	5 022,21	0,00	5 022,21	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC	LEI	1			INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu disantieri din mase plastice	KILOGRA M	384,78	0,27	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	384,78	103,39	0,00	103,39	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL TUB PEMD 110-1BUC	LEI	10,50	5,23	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	54,93	0,00	54,93	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27.6	METRU	10,50	0,86	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	9,07	0,00	9,07	0,00	0,00
TOTAL				19 954,15		221,11		5 914,82		17 004,62		17 004,62		2 949,52
044-1.1.1/44 SUBTRAV.TCGZA														
Sap.mec.cu exc.de 0.71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,12	46,66	52,26			1,12	52,26	1,12	52,26	1,12	52,26	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit. peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	30,40	6,47	196,72			30,40	196,72	30,40	196,72	30,40	196,72	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu sprji.si levac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	2,61	5,91	15,43			2,61	15,44	2,61	15,44	2,61	15,44	0,00	-0,01
Sap.mec.cu exc.de 0.71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,59			0,08	3,59	0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00
Sprjiiti.maf.cu dulapi fag ascz.ortiz.lak.intr.e mal.>2,5m.la adinc.0-0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	100,00	3,95	394,76			100,00	394,76	100,00	394,76	100,00	394,76	0,00	0,00
Imprest.pam.afiinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,53	21,36	32,68			1,53	32,68	1,53	32,68	1,53	32,68	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0.7x umplutura pamint necoetzn in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,53	90,93	139,13			1,53	139,13	1,53	139,13	1,53	139,13	0,00	0,00
Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltrz.puternice cu motopompa de apa de 6.6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71			1,00	7,71	1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevl a vand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92			2,00	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
Poizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	9,60	23,36	224,30			9,60	224,30	9,60	224,30	9,60	224,30	0,00	0,00
Marcar ea prin pensonare a liniilor tehnologice	BUCATA	5,00	0,46	2,31			5,00	2,31	5,00	2,31	5,00	2,31	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gmagrafie a sudur cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	5,00	146,13	730,66			5,00	730,66	5,00	730,66	5,00	730,66	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9,60	0,00	0,00			9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmet.al cu nisip de ilu	METRU PATRAT	12,50	15,65	195,60			12,50	195,60	12,50	195,60	12,50	195,60	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe vaseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	3,84	2,25	8,64			3,84	8,64	3,84	8,64	3,84	8,64	0,00	0,00

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,40	46,66	65,33	0,00	0,00	0,00	0,41	19,32	0,41	19,32	0,99	46,01
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,00	0,00	0,00	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijin si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-0,1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	0,00	0,00	0,00	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
Sprijin.mai cu dulapi fag asz.ortz.fat.intr.e mai.>2,5m,la adinc.0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	180,00	3,95	710,58	0,00	0,00	0,00	180,00	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00
Inprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,49	21,36	31,82	0,00	0,00	0,00	1,49	31,82	1,39	31,82	0,00	0,00
Compactare cu plica vibrat.de 0,7t umplutura pamint nesocozin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,49	90,93	135,49	0,00	0,00	0,00	1,49	135,49	1,48	135,49	0,00	0,00
Epuizarea meca.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa.de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dne=12 toli	BUCATA	3,00	63,46	190,39	0,00	0,00	0,00	3,00	190,39	3,00	190,39	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sent.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	0,00	0,00	13,40	313,09	13,40	313,09	1,96	45,80
Mecasa prin poansonare a lieliilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	0,00	0,00	0,00	7,00	3,23	7,00	3,23	1,00	0,46
Anala defreoscopica prin gamagrafie a sudurii de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1.165,05	0,00	0,00	0,00	7,00	1.022,92	7,00	1.022,92	1,00	146,13
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajilor tehnologice	METRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montarea conductelor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	42,00	8,14	342,08	0,00	0,00	0,00	42,00	342,08	42,00	342,08	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor.cu grund mliniu plumb linc-un strat peste 400mm	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	0,00	0,00	0,00	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONA	0,20	68,48	13,35	0,00	0,00	0,00	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
Coratrrea prin sablare pt prot.anticorozive supra metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	21,74	15,65	340,18	0,00	0,00	0,00	20,97	328,14	20,97	328,14	0,77	12,05
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	0,00	0,00	0,00	5,37	12,08	5,37	12,08	0,77	1,73
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	0,00	0,00	0,00	0,88	554,25	0,88	554,25	0,12	75,58
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	15,60	2,25	35,09	0,00	0,00	0,00	15,60	35,09	15,60	35,09	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 24 BUC	LEI	1,00	1.889,50	1.889,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1.889,50	1,00	1.889,50	0,00	0,00
TOTAL				6.137,86		0,00		5.650,69		5.650,69			477,18
050.4.1.1.50 SUBTR. TCG25+TIS4+TAK65+TD35													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	5,80	46,66	270,66	0,00	0,00	0,00	5,80	270,66	5,80	270,66	0,00	0,00

Sap.mec.cu esc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limitat sub 1m cu sprijisi evoc.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	3,26	5,91	19,28	3,26	19,28	3,26	19,28	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limitat peste 1m cu taluz (incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m, t.mijlocu)	METRU CUB	14,70	6,47	95,12	14,70	95,12	14,70	95,12	0,00	0,00	0,00
Spril.in.mal.cu dulapii fag asaz.oriz.,lat.intre mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapii	METRU PATRAT	281,00	3,95	1 109,29	281,00	1 109,29	281,00	1 109,29	0,00	0,00	0,00
Imprest.pam.afinitat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	7,44	21,36	158,90	7,44	158,90	7,44	158,90	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t.unplutur.a pamint necoetz.in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	7,44	90,93	676,54	7,44	676,54	7,44	676,54	0,00	0,00	0,00
Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	5,00	63,46	317,31	2,00	126,92	4,00	253,85	1,00	63,46	63,46
Polizarea cor.doanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive	METRU	36,48	23,36	852,35	21,12	493,47	28,80	672,91	7,68	179,44	179,44
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	19,00	0,46	8,77	11,00	5,08	15,00	6,93	4,00	1,85	1,85
Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sucocond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	19,00	146,13	2 776,51	11,00	1 607,45	15,00	2 191,98	4,00	584,53	584,53
Prin cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: de vase, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	LEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE	LEI	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
+COBIERE STRM 24"x32"-2 BUC	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
Verificarea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONA	0,20	68,48	13,95	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticrozive suprafatelor cu nisip de riu	METRU PATRAT	36,55	15,65	571,93	29,80	466,31	29,80	466,31	6,75	105,62	105,62
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractibile	METRU PATRAT	14,59	2,25	32,82	11,52	25,92	11,52	25,92	3,07	6,91	6,91
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 19 BUC	LEI	1,00	1 495,86	1 495,86	0,79	1 181,73	0,79	1 181,73	0,21	314,13	314,13
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractibile	METRU PATRAT	21,96	2,25	49,40	16,70	37,57	16,70	37,57	5,26	11,83	11,83
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 33BUC	LEI	1,00	2 598,07	2 598,07	0,85	2 208,36	0,85	2 208,36	0,15	389,71	389,71
Curatirea prin sablare pt prot anticrozive suprafatelor cu nisip de riu	METRU PATRAT	-125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,09	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 28-14 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRU CUBI	7,18	46,66	335,05					335,05	7,18	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00					7,00	0,15	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu sprijin si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m l.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71					7,69	1,30	0,00	0,02
Sap.man.in spati limit.pestre 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.l.mijlociu	METRU CUB	9,08	6,47	58,76					58,76	9,08	0,00	0,00
Spriljin.mal.cu duplei fag asz.oriz..lat.intre mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	455,80	3,95	1 704,59					1 704,59	431,80	0,00	0,00
Imprest.pam.afinat cu buid.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	7,44	21,36	158,90					158,90	7,44	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7x umplutura pamint necoziin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	7,44	90,93	676,54					676,54	7,44	0,00	0,00
Epuizarea met.a apei din sap.in teren cu infiltr. puterlice cu motopompa de apa de 6.6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82					30,82	4,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6,00	63,46	380,77					380,77	6,00	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sap.in vederea prot.anticorozive	METRU	39,66	23,36	926,65					205,84	35,25	4,41	103,04
Montarea prin paansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	18,00	0,46	8,31					3,69	16,00	2,00	0,92
Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	18,00	146,13	2 630,37					1 169,05	16,00	2,00	292,26
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	34,56	0,00	0,00					0,00	0,00	34,56	0,00
Montarea conductelor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	82,48	8,14	671,77					671,77	82,48	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si a paratelor.cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10					7,10	3,15	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35					13,35	0,20	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	58,90	15,65	921,66					0,00	0,00	58,90	921,66
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	13,82	2,25	31,09					31,09	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 18 BUC	LEI	1,00	1 437,13	1 437,13					1 275,42	0,90	0,10	141,71
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	45,08	2,25	101,41					101,41	45,08	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 67BUC	LEI	1,00	5 274,87	5 274,87					5 274,87	1,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	-64,84	0,00	0,00					0,00	0,00	-64,84	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 14,59 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-1,00	0,00

Vopsirea cu vops ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm.	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	-0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprametal cu nisip de riu	METRU PATRAT	19,05	10,57	201,34	19,05	201,34	-16,17	-170,90	2,88	30,44	16,17	170,90	
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,19	2,25	13,93	6,19	13,93	-4,13	-9,29	2,06	4,63	4,13	9,29	
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 9 BUC	LEI	1,00	708,56	708,56	1,00	708,56	-0,66	-467,65	0,34	240,91	0,66	467,65	
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	12,14	2,25	27,31	12,14	27,31	-12,14	-27,31	0,00	0,00	12,14	27,31	
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 18BUC	LEI	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	1 417,13	-1,00	-1 417,13	0,00	0,00	1,00	1 417,13	
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprametal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	-1,02	-15,96	3,58	56,02	1,02	15,96	
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	-1,02	-2,29	3,06	6,88	1,02	2,29	
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	-0,25	-78,73	0,75	236,19	0,25	78,73	
TOTAL			7 648,49	7 648,47		-2 504,94				5 143,53		2 504,96	
059-4.1.1/53 SUBTRAV.TG27/11943													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,94	46,66	43,86		43,86	0,94	43,86	0,94	43,86	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.edific.0,0-2m.t.millociu	METRU CUB	35,15	6,47	227,46		227,46	35,15	227,46	35,15	227,46	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijin evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	3,91	5,91	23,14		23,14	3,91	23,14	3,91	23,14	0,00	0,01	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,59		3,59	0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00	0,00
Sprjin.mal.cu duplei lag aser.oniz.,lat.intré mal.>2,5m.la adinc.0-4m;0,21-0,6m intré dulapi	METRU PATRAT	73,20	3,95	288,97		288,97	73,20	288,97	73,20	288,97	0,00	0,00	0,00
Impraest.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,41	21,36	30,11		30,11	1,41	30,11	1,41	30,11	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoetn in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,41	90,93	128,22		128,22	1,41	128,22	1,41	128,22	0,00	0,00	0,00
Epuizarea meca apei din sep.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71		7,71	1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dne=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92		126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot-anticorozive	METRU	9,60	23,36	224,30		224,30	9,60	224,30	9,60	224,30	0,00	0,00	0,00
Marcarea prin posonare a liniilor tehnologice	BUCATA	5,00	0,46	2,31		2,31	5,00	2,31	5,00	2,31	0,00	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gammagrafiera a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 h/m	BUCATA	5,00	146,13	730,66		730,66	5,00	730,66	5,00	730,66	0,00	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9,60	0,00	0,00		0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprametal cu nisip de riu	METRU PATRAT	14,24	15,65	222,83		222,83	14,24	222,83	14,24	222,83	0,00	0,00	0,00

Curăţirea prin sablare şi prot anticorozive suprafmetral cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	-0,77	-12,05	3,83	59,93	0,77	12,05
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	-0,77	-1,73	3,31	7,45	0,77	1,73
DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	-0,25	-78,73	0,75	236,19	0,25	78,73
TOTAL				9 186,14		9 185,78		-3 084,63		6 101,16		3 084,98
TOTAL Obiect 001				1 285 009,80		1 208 734,33						76 275,47
Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE												
001-4.1.2/1 PROBE PRESIUNE RAIOW STRASENI												
TOTAL				82 183,30		82 183,30		0,00		0,00		82 183,30
TOTAL Obiect 002				82 183,30		82 183,30		0,00		0,00		82 183,30
004-TRANSPORT MAT TUBULARI UTILAJE												
001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANHTIER												
TOTAL				23 298,09		23 298,09		0,00		23 298,09		0,00
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULARI DEPOZIT-AMPIASAME												
TOTAL				9 467,25		9 467,25		0,00		9 479,89		-12,64
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORI												
TOTAL				2 954,06		2 954,06		0,00		2 954,06		0,00
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASE												
TOTAL				250,08		250,08		0,00		250,08		0,00
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETT												
TOTAL				155,60		155,60		0,00		0,00		155,60
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE				36 125,08		36 125,08		0,00		35 982,12		142,96
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONCON PR												
TOTAL												
001-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUPURI												
TOTAL												
TOTAL General C+M				1 643 839,83		245 279,93		105 715,51		1 287 395,96		346 443,88



Prefactor Serviciu
 Telprod-Com S.A.
 Administrator
 Mihail L. Jerinov

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Manager Protect
 Vasile Filip

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta
 Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT ADDITIONAL NR. 11/03.07.2020

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTIA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

058-4.1.1/58 SUBTRAV DE TD39								
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,59	46,66	74,19		
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,04	46,66	1,87		
003	TSF03B1	Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	18,00	0	0,00		
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,63	21,36	34,82		
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,63	90,93	148,22		
006	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84		
007	GA08J1	Tub de protectie din teava otel mont.in sant.la travers.drumuri si cf ptr prot conductei 820x8mm	METRU	6,00	51	306,00		
008	3314426	TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	6,00	0,00	0,00		
009	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot anticorozive	METRU	3,84	23,36	89,70		
010	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	2,00	0,46	0,92		
011	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	2,00	146,13	292,26		
013	CL20C1	Montarea confectionilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	37,00	8,14	301,18		
018	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12		

019	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35
020	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1,54	15,65	24,10
021	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	1,54	2,25	3,47
022	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 2 BUC	BUCATA	2,00	78,73	157,46
026	TSD07D1	Compactarea umplut.cu rulou compresor 10-12t.excl.udarea pam.necoez.grad.comact. 100 %	100 METRI CUBI	0,08	246,51	18,49
027	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	TONE	15,00	7,6	114,00
TOTAL1						1617,98
059-4.1.1/59.SUBTRAV.TD40+TTS45						
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,28	46,66	59,72
002	TSA04B1	Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	46,66	60,84
003	TSA05B1	Sap.man.in spatiu limit.peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlocu	METRU CUB	6,00	6,47	38,82
004	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,0770	46,66	3,59
005	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	78,00	3,95	308,10
006	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe semile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,43	21,36	30,54
007	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,43	90,93	130,03
008	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84
009	GA08J1	Tab de protectie din teava otel mont.in sant.la travers.drumuri si cf ptr prot.conductei 820x8mm	METRU	6,00	51	306,00
010	3314426	TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 S 6898/1	METRU	6,00	0,00	0,00
011	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92

012	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	7,67	23,36	179,17
013	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a limitilor tehnologice	BUCATA	4,00	0,46	1,84
014	M1L051I	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4,00	146,13	584,52
016	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	37,00	8,14	301,18
021	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12
022	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	STONE	0,20	68,48	13,35
023	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	9,46	15,65	148,05
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 6BUC	LEI	4,00	78,73	314,92
026	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,39	2,25	14,38
027	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE10 BUC	LEI	10,00	78,73	787,30
031	TSD07D1	Compactarea umplut.cu rului compresor 10-12t.excl.udarea pam.necoez.grad.comact. 100 %	100 METRI CUBI	0,06	246,51	15,78
032	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 20 km.	STONE	12,80	7,6	97,28
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALEMONTAJ TUB PROTECTIE PEHD D110 IBUC	LEI	1,00	0,86	0,86
034	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,50	5,26	55,23
TOTAL2						3 623,30
059-4.1.1/59 SUBTRAV.M14-TD41+TTS46						
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,51	46,66	70,46
002	TSA04B1	Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	0,65	5,91	3,86

003	TSP03B1	Sprjin. mal. cu dulapi fag asez. oriz., lat. intre mal. >2,5m, la adinc. 0,0-4m, 0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	128,80	3,95	508,46
004	TSD03C1	Imprast. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	1,52	21,36	32,46
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamiint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,52	90,93	138,22
006	TSA24A1	Epuizarea mec. a apei din sap. in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92
010	MIG27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	13,43	23,36	313,79
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	7,00	0,46	3,23
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm.	BUCATA	7,00	146,13	1 022,92
014	CL-20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82
019	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor, cu grund miniu ptumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops. ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONNE	0,20	68,48	13,35
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	22,56	15,65	353,02
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,71	2,25	15,10
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 10 BUC	LEI	7,00	78,73	551,11
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	15,85	2,25	35,66
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31BUC	LEI	21,00	78,73	1 653,33
026	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	LEI	1,00	2 703,12	2 703,12
027	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64	440,64
028	GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris. ptr. traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00	416,00
029	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20	35,20

031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98
032	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RA?INA EPOXIDICA ÎN 5 STRATURURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	32,66	32,66
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36
046	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOMETRU	0,61	189,67	115,70
047	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16
048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spciale(cistema,beton,etc) pe dist de 50 km.	STONE	16,56	3,58	59,35
049	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spciale(cistema,beton,etc) pe dist de 30 km	STONE	16,56	3,17	52,57
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 14.16mc	LEI	1	0,56	0,56
TOTAL3						10 833,12
TOTAL						16 074,40

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. **AAJ7525856**
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		01 Octombrie 2020 / 01 Octombrie 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист							
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./нод. НДС					
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau				c.f./nr.TVA ф.к./нод. НДС					
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.4 din 01.10.2020					
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60					
7. Redirjari Переадресовки				Curs BNM 19.8807 MDL							
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod numerator al marfii Наименование товаров, услуг и номерной код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, левы	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capalna, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negruzi, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.4 /13.02.2020, SL 4-01.10.2020 (87 412.84 EURO)	serv	1	1448190.38	1448190.38	20	289638.07	1737828.45				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				1448190.38	x	289638.07	1737828.45	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1448190.38	x	289638.07	1737828.45	x	x	x	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен				Director M.Lazarev		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)				L.S. M.P.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель						Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись					

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar, cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul muncii
Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate procedent	307 142,88	euro
Valoarea lucrarilor executate	72 844,83	euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SL4-01.10.2020		Total Decontat		Rest	
			Prot unitar [EURO fara TVA]	Prot total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL										
OB 001				13 155,13		0,00		6 738,61		6 416,52
fenerari pentru protectia mediului si aducerea terenului la stara										
001-1.3.1/1 REPARARE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M										
TOTAL								6 738,61		6 416,52
002-lucrari necesare pentru protectia mediului										
TOTAL				31 364,20		0,00		0,00		31 364,20
OB 002				23 987,09		0,00		0,00		23 987,09
001-RAION STRASENI L=32180 M										
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI										
TOTAL										
002-4.1.2/2 SUBTRAV PARAU TA33										
TOTAL				308 490,42		0,00		239 260,59		69 229,83
TOTAL				9 614,32		0,00		0		9 614,32
003-4.1.3 SUBTRAV PARAU TA34										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,25	46,66	58,33	1,25	58,325	1,25	58,325	0,00	0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,7328	0,00	0
Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	78,00	3,95	308,10	78	308,1	78	308,1	0,00	0
Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,33	21,36	28,41	1,33	28,4088	1,33	28,4088	0,00	0
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0,00	0
Epulizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84	0	0	4	30,84	0,00	0
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4,00	63,46	253,84	0,00	0	4	253,84	0,00	0
Poltzarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	0,00	0	15,36	358,8096	0,00	0
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,68	8,00	3,68	8	3,68	0,00	0
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,04	8,00	1169,04	8	1169,04	0,00	0
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
Curatrea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,149	23,46	367,149	0,00	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0,00	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8,00	129,27	1 034,16	8,00	1034,16	8	1034,16	0,00	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 26 BUC	LEI	26,00	129,27	3 361,02	26,00	3361,02	26	3361,02	0,00	0
TOTAL				9 884,15		6 507,34		9 711,11		173,05
004-4.1.4 SUBTRAV BUI GE TA35-T3527										
TOTAL										
005-4.1.1/3 SUBTRAV CANAL TA36										
TOTAL				18 514,48		0,00		18 184,25		430,23
006-4.1.1/6 SUBTRAY CANAL TA37										
TOTAL				9 478,24		0,00		9 478,24		0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,25	46,66	58,33	1,25	58,325	1,25	58,325	0	0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,7328	0	0
Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	98	3,95	387,10	98	387,1	98	387,1	0	0
Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,33	21,36	28,41	1,33	28,4088	1,33	28,4088	0	0
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0	0
Epulizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0
Poltzarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,8096	15,36	358,8096	0	0
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0	0
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1169,04	8	1169,04	0	0
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0	15,36	0	0	0
Curatrea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,61	26,94	421,611	26,94	421,611	0	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1034,16	8	1034,16	0	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,80	20,8	46,8	20,8	46,8	0	0

DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 31 BUC										
TOTAL	LEI	31	129,27	4 007,37	31	4007,37	31	4007,37	0	0
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA28										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,72	46,66	80,26	1,72	80,26	1,72	80,26	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Spr.ijn.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	474,00	120,00	474,00	120,00	474,00	0,00	0,00
Imprest.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,8	21,36	38,45	1,80	38,45	1,80	38,45	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,8	90,93	163,67	1,80	163,67	1,80	163,67	0,00	0,00
Epuitarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	0,00	0,00	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8,00	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8,00	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utlajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,54	33,90	530,54	33,90	530,54	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 8 BUC										
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46	27,76	62,46	27,76	62,46	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 42 BUC										
TOTAL	LEI	42	129,27	5 429,34	42	5 429,34	42,00	5 429,34	0,00	0,00
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,58	46,66	73,72	1,58	73,7228	1,58	73,72	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,73	0,00	0,00
Spr.ijn.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	474,00	120	474	120	474,00	0,00	0,00
Imprest.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,66	21,36	35,46	1,66	35,4576	1,66	35,46	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,66	90,93	150,94	1,66	150,9438	1,66	150,94	0,00	0,00
Epuitarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	3	190,38	4	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,8096	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utlajelor tehnologice	METRU	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,54	33,9	530,535	33,9	530,54	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 8 BUC										
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46	27,76	62,46	27,76	62,46	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 42 BUC										
TOTAL	LEI	42	129,27	5 429,34	42	5 429,34	42	5 429,34	0,00	0,00
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,86	46,66	40,13	0,86	40,13	0,86	40,13	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Spr.ijn.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	48	3,95	189,60	48,00	189,60	48,00	189,60	0,00	0,00
Imprest.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,94	21,36	20,08	0,94	20,08	0,94	20,08	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,94	90,93	85,47	0,94	85,47	0,94	85,47	0,00	0,00
Epuitarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	0,00	0,00	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utlajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 8 BUC										
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 26 BUC										
TOTAL	LEI	26	129,27	3 361,02	26	3 361,02	26,00	3 361,02	0,00	0,00

010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,83	46,66	38,73	0,83	38,73	0,83	38,73	0	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0	0,00
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intrre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intrre dulapi	METRU PATRAT	48	3,95	189,60	48	189,60	48	189,60	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,89	21,36	19,01	0,89	19,01	0,89	19,01	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,89	90,93	80,93	0,89	80,93	0,89	80,93	0	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8	1 169,04	0	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	0	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8	1 034,16	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 26 BUC	LEI	26	129,27	3 361,02	26	3 361,02	26	3 361,02	0	0,00
TOTAL				9 685,42		6 963,32		9 523,68		161,74

011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,47	46,66	68,59	1,47	68,59	1,47	68,59	0	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0	0,00
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intrre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intrre dulapi	METRU PATRAT	12	3,95	47,40	12	47,40	12	47,40	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,55	21,36	33,11	1,55	33,11	1,55	33,11	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,55	90,93	140,94	1,55	140,94	1,55	140,94	0	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	4	0,46	1,84	4	1,84	4	1,84	0	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4	146,13	584,52	4	584,52	4	584,52	0	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	7,68	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,05	3,07	48,05	3,07	48,05	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91	3,07	6,91	3,07	6,91	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08	4	517,08	4	517,08	0	0,00
TOTAL				4 232,55		1 483,01		4 043,37		169,18

012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,88	46,66	41,06	0,88	41,06	0,88	41,06	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intrre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intrre dulapi	METRU PATRAT	54	3,95	213,30	54	213,30	54,00	213,30	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,96	21,36	20,51	0,96	20,51	0,96	20,51	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,96	90,93	87,29	0,96	87,29	0,96	87,29	0,00	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8,00	1 034,16	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8,00	1 034,16	0,00	0,00
TOTAL				7 382,46		4 670,36		7 230,71		161,74

013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44 DA 1447 TD30

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,09	46,66	97,52	2,09	97,52	2,09	97,52	0	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu sprji si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mfjloc.	METRU CUB	1,304	46,66	60,84	1,304	60,84	1,30	60,84	0	0,00
Sap.man.in spati limit.pestre 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.mfjlocu	METRU CUB	7,15	6,47	46,26	7,15	46,26	7,15	46,26	0	0,00
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intrre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intrre dulapi	METRU PATRAT	100	3,95	395,00	100	395,00	100,00	395,00	0	0,00

Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,17	21,36	46,35	2,17	46,35	2,17	46,35	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,17	90,93	197,32	2,17	197,32	2,17	197,32	0	0,00
Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4,00	30,84	0	0,00
Sapare tunel si introd.concom a tevii de prot.pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava avand 406 mm	METRU	50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50	0,00
TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	2	126,92	2,00	126,92	2	126,92
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	33,24	23,36	776,49	25,56	597,08	25,56	597,08	7,68	179,40
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	12	0,46	5,52	8	3,68	8,00	3,68	4	1,84
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	12	146,13	1 753,56	8	1 169,04	8,00	1 169,04	4	584,52
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137	8,14	1 115,18	137	1 115,18	137,00	1 115,18	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 BUC	LEI	1	2 703,12	2 703,12	1	2 703,12	1,00	2 703,12	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE+COLIERE STANGERE TIP STM 24"X32" - 2 BUC	LEI	1	440,64	440,64	1	440,64	1,00	440,64	0	0,00
Instalatii de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri	BUCATA	1	416,00	416,00	1	416,00	1,00	416,00	0	0,00
Instalatii aerisire sita davis	BUCATA	1	35,20	35,20	1	35,20	1,00	35,20	0	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund minku plumb in un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12	3,15	7,12	3,15	7,12	0	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,195	68,48	13,35	0,195	13,35	0,20	13,35	0	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	28,28	15,65	442,58	14,14	221,29	14,14	221,29	14,14	221,29
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	9,22	2,25	20,75	6,14	13,82	6,14	13,82	3,08	6,93
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 12 BUC	LEI	12	129,27	1 551,24	8	1 034,16	8,00	1 034,16	4	517,08
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	19,06	2,25	42,89	9,53	21,44	9,53	21,44	9,53	21,44
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTACTABILE 26 BUC	LEI	26	129,27	3 361,02	13	1 680,51	13,00	1 680,51	13	1 680,51
DIFERENTA PRET MATERIALE - MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08	3	387,81	7,00	904,89	-3	-387,81
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND - 1.035 kg	LEI	-1,035	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1,035	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE - 20.7 lig	LEI	-20,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20,7	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48.3	LEI	-48,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-48,3	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RASINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	4,6	1,54	7,08	4,60	7,08	9,80	15,09	-5,2	-8,01
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,5	19,50	29,25	1,50	29,25	3,00	58,50	-1,5	-29,25
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16	19,50	312,00	16,00	312,00	32,00	624,00	-16	-312,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16	3,58	57,28	16,00	57,28	32,00	114,56	-16	-57,28
DIFERENTA PRET MANOPERA TUB PROTECTIE PEHD 110 D.110 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,92	10,50	54,92	10,50	54,92	0	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,03	10,50	9,03	10,50	9,03	0	0,00
Proba de rezist.si regim ptr control etans.Imbinari si armaturii exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	BUCATA	2	39,58	79,16	2	79,16	2,00	79,16	0	0,00
CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	2	79,16	2,00	79,16	0	0,00
Transport materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterne etcpe de 50	TONE	18,73	3,58	67,05	14,65	52,45	14,65	52,45	4,08	14,61
Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton etcpe de 30	TONE	18,73	3,17	59,37	14,65	46,44	14,65	46,44	4,08	12,93
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 18.73 MC	LEI	18,73	0,56	10,49	0,78	0,44	0,78	0,44	17,95	10,05
TOTAL				15 243,49		11 619,48	0	12 652,29	0	2 591,20
D14-4 1/14 SUBSTRAT R1,TD31										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,36	46,66	63,46	1,36	63,4576	1,36	63,46	0	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,304	7,70664	1,304	7,71	0	0,00
Sprjin.mai.cu dulapii fag.asez.oriz..lat.lintre mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	101,4	3,95	400,53	101,4	400,53	101,4	400,53	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,37	21,36	29,26	1,37	29,2632	1,37	29,26	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,37	90,93	124,57	1,37	124,5741	1,37	124,57	0	0,00
Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4,00	30,84	0	0,00
Sapare tunel si introd.concom a tevii de prot.pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava avand 406 mm	METRU	50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50	0,00
TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	21,72	23,36	507,38	10,86	253,6896	10,86	253,69	10,86	253,69
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	10	0,46	4,60	5	2,3	5	2,30	5	2,30
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	6	146,13	876,78	5	730,65	5	730,65	1	146,13
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	11,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137	8,14	1 115,18	137	1 115,18	137	1 115,18	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 BUC	LEI	1	2 703,12	2 703,12	1	2 703,12	1	2 703,12	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE+COLIERE STANGERE TIP STM 24"X32" - 2 BUC	LEI	1	440,64	440,64	1	440,64	1	440,64	0	0,00

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. cfr 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. 1/LCT3/07.09.2019

Denuntirea obiectului Conducata de transport gaze naturale Dan600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km amplasat pe teritoriul raxonului
Straseni, unitatile administrative Voroncani, Capriana, Panaesti, Radeni, Negesti, Roscani, Siret, LOT: 3

643 738,00 euro
95 918,64 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI		01-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU		Deviz (EURO) LUCRARI AQ		SUS-29.03.2020		Total Decontat		Rest		
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [euro] fara TVA	Pret total [euro fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Carifrate	Valoare euro fara TVA
001	TS61981	Sapat,cu buldoz,pe tract.81.1800sp Incl:imping,parintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	0,00	0,00	684,64	20 153,51	-18,95	-558,02
002	TS60801	Doborire arbori cu fierastrau mecan si transp.manual In depoz.arbori esent,folioase tari,dn.20-30cm. ASIMILAT LIVADA	BUCATATA	872,11	0,34	293,25	-22,00	-7,40	850,11	285,85	22,00	7,40
003	TS61081	Scarificator rotund, cu dentatori pe tractus 1500, pana la 200 bc/ha, diam,mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	0,00	0,00	2,46	1 280,43	0,00	-1,25
004	TS61181	Scarificare mecateren la 50cm,adinc,cu 2 trec.perpendic.adun,mat si incarc,remorc,pec.100 radc/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	0,00	0,00	2,46	622,30	0,00	-0,61
005	TS615A1	Depozitarea pana la d=15cm cu sufa(frolu) pe tractor ->1500 a arbor. (cloaz) in teren neacidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATATA	1 857,49	9,15	16 990,15	0,00	0,00	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01
006	TS621A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut,tip forester cu remorca de 3t a rest:lemoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	0,00	0,00	2,46	230,74	0,00	-0,22
007	TS603B1a sirn	Defrisarea man,a supra:impad,cu tufisuri si arbusif cu diam.<10cm,depozit,mater.,cu soac:radacni ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	0,00	0,00	79,76	3 354,24	0,00	0,05
TOTAL						42 364,57		-7,40		42 917,21		-552,64
008 001						42 364,57		-7,40		42 917,21		-552,64
0002-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea finala												
001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M												
TOTAL						115 263,69		0,00		0,00		115 263,69
002-Lucrar necesare pentru protectia mediului												
TOTAL						82 899,18		0,00		778,68		82 114,51
003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180						198 156,89		0,00		778,68		197 378,20
001-Realiz fare de acces L=2500m												
TOTAL						65 693,87		0,00		0,00		65 693,87
008 003						65 693,87		0,00		0,00		65 693,87

001-RAVON STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI												
001	TSC04B1	Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,56	16 061,98	23,44	1 089,82	202,41	9 445,40	141,79	6 616,58
002	TSC04B1	Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,56	1 201,15	0,00	0,00	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSF02B1	Serpil.mai. cu dulapi fagasez.ortzlat. Intre mai.1,5i-2,5m la adinc.0,0-2m.0,21-0,6 m Intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	152,08	3 86,74	2 148,71	5 596,37	1 686,55	4 399,76
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podajelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	8,08	4,91	39,49	24,01	20,91	12,71
005	TSDO3C1	Imprast.pam.afinat cu buld. gre senile de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm ter. cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSDO6A1	Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamint neces. in strat. de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	38 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	389,94	38 689,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt. prot. anticorozive separatmetali cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	278,39	4 356,20	874,68	13 686,85	399,33	5 622,74
008	I2-MTT	Izolarea sudurilor exec. ipe traseu cu mansoara termococontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	278,39	626,27	874,68	1 968,70	87,53	1 881,17
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. SUPURI 2555 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	323,00	41 767,13	951,00	122 983,81	323,00	41 767,13
010	I2-MTT	Izolarea sudurilor exec. ipe traseu cu mansoara termococontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	101,60	228,56	120,21	382,81
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 838 buc	BUCARA	412,00	129,31	53 275,72	0,00	0,00	107,00	13 836,17	305,00	39 439,52
012	AUT74803	Autolab. mobil pt. verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,00	0,00	39,48	770,04	112,37	2 191,78
013	NMBR201 61	Electrician linii electrice seriele categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	39,48	141,53	112,37	402,84
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,00	0,00	0,40	2 697,29	0,08	539,46
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	122,28	2 369,15	289 688,35	0,00	0,00	107,44	254 541,94	14,84	35 146,40
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,89	2 437,53	4 606,94	0,00	0,00	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,00	0,00	1,28	3 122,72	0,29	704,20
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GDD05F1	Curba de sudare montata la nevii strand dn=12 toli	BUCARA	38,00	63,46	2 411,55	18,00	1 142,32	33,00	2 098,24	5,00	317,31
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recidiv asanabile pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	119,73	2 797,47	1 785,23	41 711,62	620,29	14 492,85

021	M1J38A2	Marcararea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	62,00	28,63	930,00	429,39	322,87	149,07
022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur. contd. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 054,36	92,00	13 444,13	930,00	135 902,62	322,87	47 181,74
TOTAL	015-4.1.1/15 SUBTRAV.TG18	TOTAL		999 694,50		2 268,25		65 657,62		613 764,90		385 929,60
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA48+TTS29								0,00		0,00		2 268,25
19	CB24A1	COFRALIE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
27	ZB01A1	Protec cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
28	X0000235 90579	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
29	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furuncul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
30	TRB2Z6E 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5	1t	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
31	TRB2D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001 4,000t	1t	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL	017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA48+TTS30	TOTAL		9 994,98		1 771,78		2 540,42		7 654,57		0,00
10	GD05F1	Curba de sudare montata la tevul avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
TOTAL	021-4.1.1/21 SUBTRAV.GE.TCF4+TTS31	TOTAL		7 990,98		253,85		253,85		253,85		7 745,14
TOTAL	022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19	TOTAL		26 989,90		0,00		0,00		0,00		26 989,90
TOTAL	023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32	TOTAL		2 382,06		0,00		0,00		0,00		2 382,06
TOTAL	027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47	TOTAL		2 138,63		0,00		0,00		0,00		2 138,63
TOTAL	028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TG20+TTS33	TOTAL		4 492,74		0,00		0,00		0,00		4 492,74
19	CB24A1	COFRALIE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
20	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON COFRAG METALUC - 0,04 BUC	LEI	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	0,00	0,00	inclus	inclus
21	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțeri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
22	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si raclele in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00

23	CAO2T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri de radie,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	063,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
24	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.graie < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	055,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
25	CL21A1	MONTAREA CONECTILOR METALUCE DIVERSE IMLOBATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
26	X0000235 90578	CONECTII METALUCE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
27	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metali confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
28	X0000235 90579	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATTIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,24	006,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00
29	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
30	TR822E6B 11	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleurn grutatea sardnii la fiecare transp=0,5-11	100 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
31	TR82203E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sardna = 3,001,4,000t.	100 TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL					10 796,36	1 995,83		1 595,83		1 595,83	9 200,53	
029-4.1.1/29 SUBTRAV CANAL TA49												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44		16,62	1 004,44	0,00
018	YCDIRON BUC	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALUC 0,04 BUC	LEI	inclus	INCLUS	inclus	INCLUS	inclus	#3H4Y1	inclus	INCLUS	inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ030QB1	Confect,armat,fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radieri in atel,cant.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CAO2T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri de radie,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	063,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.graie < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	055,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTILOR METALUCE DIVERSE IMLOBATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	63098/4	CONECTII METALUCE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metali confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATTIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,24	006,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00

027	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TR822E68 11	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	0,56 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25 TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL					7 701,64	1 595,85		1 595,85		1 595,85		6 105,80
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TASA												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	55,4	60,44	3 348,14	55,40	3 348,14	55,40	3 348,14	0,00	0,00
018	YCOIRON BUC	DIFERENTA PRET MATERIALE COFFRAJ METALIC 0,08	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRA M	256,52	0,27	68,93	256,52	68,93	256,52	68,93	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect armat,fasonare bare pt.fundatii izoi,continui si raclele in stel,cent,ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	256,52	0,86	219,68	256,52	219,68	256,52	219,68	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri,de racire,castele de apa	METRU CUB	6,2	88,38	547,96	6,20	547,96	6,20	547,96	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	6,24	82,95	517,58	6,24	517,58	6,24	517,58	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRA M	74	0,84	61,94	74,00	61,94	74,00	61,94	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/NP	KILOGRA M	74	1,64	121,22	74,00	121,22	74,00	121,22	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	3,064	2,79	8,53	3,06	8,53	3,06	8,53	0,00	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	3,064	41,74	127,91	3,06	127,91	3,06	127,91	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	4,42	8,72	38,56	4,42	38,56	4,42	38,56	0,00	0,00
028	TR822E6B 11	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	1,876 TONE	1,876	10,88	20,41	1,88	20,41	1,88	20,41	0,00	0,00
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	17,51 TONE	17,51	2,17	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	38,06
TOTAL					13 743,22	5 080,85		5 080,85		5 080,85		8 662,37
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TASI												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00

018	YC01RON BUC	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04	LEI	1																		
019	CC01A1	Montare-armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	128,26	0,27	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
020	CZ030QB1	Confect-armat; fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel; cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26	0,86	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grial < 7mm ciment p40 pt. monolitari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRA M	37	0,94	30,97	37,00	30,97	37,00	37,00	30,97	37,00	30,97	37,00	37,00	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	37	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	37,00	60,61	37,00	60,61	37,00	37,00	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	1,53	4,17	1,53	4,17	1,53	4,17	1,53	4,17	1,53	4,17	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEKSTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu mecatariurn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5- 1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
	TOTAL					9 643,84		2 540,42		0,00		2 540,42		0,00		0,00		0,00		8,75	19,03	
	TOTAL					6 965,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6 965,88	
	TOTAL					8 288,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8 288,32	
034-4-1.1/34	SUBTRAV. TA52+TCG23+TTS36+TD32+TA53																					
47	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
48	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04 BUC	LEI	1																		
49	CC01A1	Montare-armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice		128,26	0,27	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
50	CZ030QB1	Confect-armat; fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel; cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26	0,86	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
51	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00

52	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
53	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse înglobate în beton	KILOGRA M	37	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
54	28112363 09874	CONPECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	37	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
55	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,552	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
56	15361551	COVOR PVC FARA SUPPORT TEXTIL GI=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
57	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
58	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu maceratum greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
59	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						20 359,66		2 540,42		2 540,42		2 540,42		17 819,24
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TASA														
TOTAL						8 196,78		0,00		3 250,07		4 946,71		
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TASS														
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafate din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu maceratum greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13		70,07		3 320,14		4 920,99		
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TASS														
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,16	46,66	54,13	1,16	54,13	1,16	54,13	1,16	54,13	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF0381	Sprjin.mal.cu dulapi fag asaz.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intru dulapi	METRU PATRAT	111	3,95	438,19	111,00	438,19	111,00	438,19	111,00	438,19	0,00	0,00

004	TSDD03C1	Imprest.pam.afinat cu buldope senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,24	21,36	26,48	1,24	26,48	1,24	26,48	1,24	26,48	0,00	0,00
005	TSDD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamnt necoazin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,24	90,93	112,76	1,24	112,76	1,24	112,76	1,24	112,76	0,00	0,00
006	TSZA24A1	Epulzarea mec.a apai din sapin teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
007	GDD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticoroziv	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	0,00	0,00	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	0,00	0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.coord.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	0,00	0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafetei cu nisip.de rlu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
017	CB24A1	Corraje metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	0,00	0,00	0,00	16,62	1 004,44	0,00	0,00	0,00
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE CORRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3H4H1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
019	CCO1A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	0,00	0,00	0,00	76,96	20,68	0,00	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Contact armat.fasonare bare pt.fundatii izoi.continuu si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	0,00	0,00	0,00	76,96	65,91	0,00	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m.tururi de radre,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	0,00	0,00	0,00	1,85	163,50	0,00	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plase speciale, in Inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	0,00	0,00	0,00	1,87	155,11	0,00	0,00	0,00
023	GI21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	0,00	0,00	0,00	22,20	18,58	0,00	0,00	0,00

024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MIP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	0,00	0,00	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	1t TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25 TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
030	GCOSM1	Proba de rezist si regim ptr control etans:imbinari si armaturi exec hidraulic la cond cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,23	189,67	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	43,63
031	XO000235 90280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATATA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	79,16
032	TRA05A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic speciale cisterna beton etepe de 50	6,24 TONE	6,24	3,58	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	22,36
033	TRA05A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic speciale cisterna beton etepe de 30	6,24 TONE	6,24	3,17	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	19,81
034	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 6,24 MC	1 LEI	1	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
TOTAL						7 704,37		4 257,97		7 508,04		196,34
038-4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57												
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	1t TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25 TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL						8 322,25		58,65		3 308,78		5 013,52
039-4.1.1/39 SUBTRAV CANAL TA58												
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MIP	KILOGRA M	22,20	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00

026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRUL PATRAT 100	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralaturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	11 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL						8 213,97		95,03		1 528,25		8 690,72
040-4.1.1/40 SUBTRAY CANAL TA59												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recipi asambl pe sant, in vederea prot. anticorozive	METRUL	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,45	3,69	8,00	0,46	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M110511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiera a sudur, cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatarea prin sablare pt. prot anticorozive suprafetelor cu nisip de aer	METRUL PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRUL PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRUL PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 37 BUC	LEI	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafaata din metal confectionare	METRUL PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRUL PATRAT 100	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralaturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41
TOTAL						8 268,92		5 992,65		7 395,99		8 729,93

041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60												
025	IZB01A1	Protex cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRUL PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,26	1,53	4,26	0,00	0,01
026	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRUL PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,87	1,53	63,87	0,00	0,08
027	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furturnul de la disterna	METRUL PATRAT	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,23	0,94	10,23	0,00	-0,02
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,75	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						9 240,88		97,84		4 525,84		4 914,84
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61-T1537												
027	IZB01A1	Protex cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRUL PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
028	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRUL PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
029	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furturnul de la disterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
030	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						10 290,74		97,71		4 325,90		5 964,89
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62-63-T1538												
027	IZB01A1	Protex cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRUL PATRAT	4,60	2,79	12,80	4,60	12,81	4,60	12,81	0,00	-0,01
028	15361551	COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRUL PATRAT	4,60	41,74	191,86	4,60	191,86	4,60	191,86	0,00	0,00
029	TSH12B1	Udarrea suprafetelor cu furturnul de la disterna	100 METRI PATRA	6,65	8,72	58,01	6,65	58,01	6,65	58,01	0,00	0,00
030	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	2,81	10,88	30,62	2,81	30,58	2,81	30,58	0,00	0,04
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	26,26	2,17	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	57,07
TOTAL						3 921,45		0,00		0,00		3 921,45
044-4.1.1/44 SUBTRAV.T.G24												
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64												

013	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSONANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	314,92	
014	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, In constructia apeductelor, canalelor si araveilor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
015	YC01B	DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC	LEI	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3HA41	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	
016	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	76,96	0,00	0,00	
017	CZ030LB1	Confect armat, fasonare bare pt fundatii izol, continui si radieri in atel, cent, ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	76,96	0,00	0,00	
018	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	1,85	0,00	0,00	
019	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg, grele < 7mm ciment p40 pt monolitizare, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	1,87	0,00	0,00	
020	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse înglobate in beton	KILOGRA M	22,20	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	22,20	0,00	0,00	
021	X0000000 13486	CONFECTIE METALICA	KILOGRA M	22,20	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	22,20	0,00	0,00	
022	ZB01A1	Protec cu folie tip... lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	2,55	0,00	0,00	
023	13361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXNIL GR=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	2,55	0,00	0,00	
024	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	1,33	0,00	0,00	
025	TR822E6B 11	Manipulat mat și elemente prefabricate cu macaraleum greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5- 11	100 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,56	0,00	0,00	
TOTAL						3 968,72		1 595,83		1 595,83			2 372,89	
IM6-A.1.1/46 SUB TRAV. CANAL TAGS														
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, In constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	0,00	0,00	
018	YC01B	DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC	LEI	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	1,00	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRA M	128,26	0,27	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	0,00	0,00	
020	CZ030LB1	Confect armat, fasonare bare pt fundatii izol, continui si radieri in atel, cent, ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26	0,86	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	0,00	0,00	
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	0,00	0,00	
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg, grele < 7mm ciment p40 pt monolitizare, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	0,00	0,00	

023	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse înglobate în beton	KILOGRA M	37,00	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
024	X0000000 13486	CONFECȚIE METALICA	KILOGRA M	37,00	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectiionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
026	15361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarasa suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TRB22E66 11	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-	100 TONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	8,75	2,17	19,03	8,75	19,03	8,75	19,03	8,75	19,03	0,00	0,00
TOTAL						9 000,65		2 559,45		2 559,45		2 559,45		6 441,20
0047-4.1.1/47	SUBTR. CAHLU TELECOM TTS39													
TOTAL						1 987,49		0,00		0,00		0,00		1 987,49
048-4.1.1/18	SUB. RAV. DE TD33													
TOTAL						3 431,55		0,00		0,00		0,00		3 431,55
049-4.1.1/19	SUB. RAV. DE TD34													
TOTAL						6 127,86		0,00		0,00		0,00		6 127,86
050-4.1.1/50	SUB. R. TCG2-5+TTS41+TAS6+TD35													
056	IZR01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectiionare	METRU PATRAT	2,45	2,79	6,82	2,45	6,82	2,45	6,82	2,45	6,82	0,00	0,00
057	15361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	2,45	41,74	102,27	2,45	102,27	2,45	102,27	2,45	102,27	0,00	0,00
058	TSH12B1	Udarasa suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	3,50	8,72	30,53	3,50	30,53	3,50	30,53	3,50	30,53	0,00	0,00
059	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	1,50	2,17	3,26	1,50	3,26	1,50	3,26	1,50	3,26	0,00	0,00
TOTAL						27 113,88		142,89		4 944,65		4 944,65		22 169,23
051-4.1.1/51	SUB. RAV. TA67+TD36+TCG26													
TOTAL						22 893,14		0,00		4 485,91		4 485,91		18 207,82
052-4.1.1/52	SUB. R. DI. TD37+TTS42													
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 16,83mc LEI	LEI	1,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
TOTAL						13 713,88		0,00		0,00		0,00		13 713,88
053-4.1.1/53	SUB. RAV. TCG27+TTS43													
TOTAL						4 089,60		0,00		0,00		0,00		4 089,60
057-4.1.1/57	SUB. R. MI.4 TD38+TTS44													
TOTAL						15 899,51		0,00		0,00		0,00		15 899,51
TOTAL Obiect 001						1 333 839,89		95 897,77		619 324,49		619 324,49		644 515,26

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria: LAAN1428555
Серия: LA



Formular tipizat
nr. 118 din 29 august 2017
Inlocuit de catre
Formularul Republicii Moldova
nr 218/07.28.08/2017 r.

Data eliberarii / data livrării: 07 Februarie 2020 / 07 Februarie 2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foaia de parcurs: -
Путевой лист
9. Transportator: -
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181
Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM22 BСМОВІASВАНСА - Groupe Societe Generale S.A.
2. Comparator: Reprezentanta petitaienta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin, nr. 60 c/d
Покупатель: MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANKS.A. fil. nr.3 Chisinau
3. Delegatie: -
Доверенность: -
4. Documente anexate: Situatii de lucrari executate pe
Прилагаемые документы: 31.01.2020

5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2
Пункт погрузки: -
6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr. 60
Пункт разгрузки: -

10.1 Descrierea marfurilor, serviciilor si codii comerciale al marfi Наименование товаров, услуг и комендиатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Сумма товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонна
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LLOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, prestine 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vomiseni, Carpiana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (199 960.42 EUR)	serv	1	3194834.28	3194834.28	20	638966.86	3833801.14				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			3194834.28	3194834.28	X	638966.86	3833801.14	X	X	X	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			3194834.28	3194834.28	X	638966.86	3833801.14	X	X	X	-

13. Partis albearea: -
Отказ в разрезании: -
Director: M. Lazarev
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): -
Сдан материальные ценности (услуги)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile (transportatorul): -
Принят материальные ценности (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarii (transportatorul): -
Сдан материальные ценности посреднику (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) comparatorului: -
Принят материальные ценности (услуги) покупателем
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



L.S. M.L.
L.S. M.L.

Antreprenor General
Prestator Servicii
Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07/09/2019

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 22.180 km, amplasat pe teritoriul rationalului Strasenii, unitatile administrative Verniceeni, Capriana, Panasesti, Radeni, Negresti, Roscani, Siret LOT 3

Valoarea lucrarilor executate precedent 155 627,62 euro
Valoarea lucrarilor executate 166 633,68 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

001-AMENAJAREA TERENULUI		Deviz (EURO) LUCRARI ACI		SI3-31.01.2020		Total Decontat		Rest				
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro fara TVA)	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)		
001	TSJC19B1	Sapat cu bulldoz, pe tract 81-180cp ind, imping, paninului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	152,92	4 501,45	665,68	19 595,39	0,00	0,10
002	TSGG08D1	Doboriri arbori cu ferastrau mecanic si transp. manual in depoz. arbori esent, foioase tari, dn 20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	872,11	0,34	293,25	200,11	67,29	872,11	293,25	0,00	0,00
003	TSGL10B1	Scosul doaz. de foioase tari, cu defrisator pe tract s-1500, pana la 200 bc/ha, diam. mediu > 40 cm PADURE-LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	0,57	296,20	2,46	1 280,43	0,00	-1,25
004	TSGL11B1	Scurtarea metecetier in 50cm, adinc. cu 2 trec. perpendic. adun. mat. si incarc. remorc. c. pes. 100 radac/ha. PADURE-LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	0,57	143,96	2,46	622,30	0,00	-0,61
005	TSGL15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa (foliu) pe tractor s-1500 a arbori, (doaz) in teren neaccedentat. PADURE (GODATE) + LIVADA (POMI+CIOLATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	16 990,15	426,49	3 901,03	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01
006	TSGL21A1	Transportul pana la 500m cu tract. rut. tip forestier cu remorca de 3t a rest. lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	0,57	53,38	2,46	230,74	0,00	-0,22
007	TSGG38B1asim	Defrisarea man. a supraf. impad. cu tufisuri si arbusti cu diam. <10cm, depozit. mater., cu soart. radacini ASIMIAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	18,36	772,11	79,76	3 354,24	0,00	0,05
08 001						42 364,57		9 735,42		42 366,49		-1,92
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului						42 364,57		9 735,42		42 366,49		-1,92
001	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confecct. tarusi pari, bulumaci, longirine, moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	0,00	0,00	1,40	161,61	-1,09	-125,83
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	0,00	0,00	488,00	561,71	139,79	167,78
003	IFC06B1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren mijlociu	METRU	121,52	0,55	67,28	0,00	0,00	93,55	51,79	27,98	15,49
004	YCO1RDN	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	0,00	0,00	0,37	3,56	129,63	1 256,97
005	NMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	81,57
006	TSDD1A1	Udarea cu autocist. de 5-8t cu disp. de strop. str.	METRU CUB	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRAO5A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (stema, beton, etc) pe dist. de 50 km	TONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil necesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23

010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobuscultura pe dist. = 50 km.	TONNE	1,60	3,58	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZGOMOT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65,25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
TOTAL															
TOTAL OB 002															
0009-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180															
001-Resabilitare drumuri de acces L=2500m															
001	DA04A1	Scarf mecat a platf drum exec cu autogrederul pe o adinc de cel putin 5 cm in impleturii fara adun materialului	100 METRI CUBI	7,97	81,95	653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	653,11
002	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu autogreder	100 METRI PATRA	52,85	2,25	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	119,08
003	TSD07B1	Compactarea umplut,cu rulou compresor 10-12t,excludarea pam,necoez,grad,compact,95-96%	100 METRI CUBI	13,27	246,51	3 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	3 271,20
004	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu autogreder	100 METRI PATRA	11,8	2,25	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	26,59
005	DA12C1	Strat fund, reprof. plata sparta pt drum cu asternere mecanica exec fara impanare si fara innoiere	METRU CUB	1179,728	37,90	44 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,73	44 710,86
006	TRA04B30	Transport rutier mater,semifabr. cu autorenorcare cu remorca,trialcacoza 20t,pe dist. 20,km.*	TONNE	6,612	4,66	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	30,78
008	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 km.	TONNE	2760,57	6,12	16 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,57	16 882,25
TOTAL															
OB 003															
001-RAION STRASENI L=32180 M															
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI															
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	95,62	4 462,08	95,62	4 462,08	248,58	11 599,90			
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	7,16	334,12	7,16	334,12	18,58	867,03			
003	TSF02B1	Sprinj,mai cu dilapi fag,asez,orz,fal,inter mal,1,51-2,5m la adinc,0,0-2m;0,21-0,6 m intre dilapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	1 064,82	2 777,83	1 064,82	2 777,83	2 765,44	7 214,30			
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	17,24	10,48	17,24	10,48	43,16	26,24			
005	TSD03C1	Imprast,pam,afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 11-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	9,90	211,44	9,90	211,44	360,04	7 689,55			
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat de 0,7t-umplutura paminit necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91			
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de ru	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	258,34	4 042,46	258,34	4 042,46	975,67	15 267,13			
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	258,34	581,17	258,34	581,17	703,87	1 583,45			
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	299,00	38 663,69	299,00	38 663,69	975,00	126 077,25			
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81	611,47			
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	LEI	0,48	110 916,03	53 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	53 239,69			

012	AUT4803	Autolab:mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	2.961,77	
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	544,38	
014	YC01K0N	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6.743,22	3.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3.236,74	
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2.369,15	289.688,35	27,16	64.346,23	55,16	130.682,55	67,12	159.005,79	1,89	4.606,94							
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2.437,53	4.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	4.606,94	
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2.437,53	3.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	3.826,93	
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2.369,15	52.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52.841,62	
019	G005F1	Curba de sudare montata la teva avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2.411,55	
020	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	2.405,52	23,36	56.204,57	366,33	8.559,24	894,25	20.894,01	1.511,27	35.310,56									
021	M1138A1	Marcarca prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	191,00	88,19	466,00	215,16	786,87	363,31									
022	M110S11	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1.252,87	146,13	183.084,36	191,00	27.911,18	466,00	68.097,44	786,87	114.986,91									
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,52	0,00	
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba mator gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1.567,47	45.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	45.425,33	
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers.in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	69,86	
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12. ti.	BUCATA	59,42	63,54	3.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3.775,77	
027	6*26 S93,00	STILP MAPREI,PLASA SAU SIRIMA GHIMA,S 6B-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2.927,58	
028	IFC01A1	Lemn brut foliose pt. constr. pt. contact tarusi	METRU CUB	54,40	200,63	10.924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10.914,43	
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr.	BUCATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	917,01	
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	17.076,04	
031	2052152958940	NUJIELE SALCIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9.667,58	
TOTAL						999.658,47		151.988,12		270.972,43		728.686,04									
002.4.1.5/2 TRA.MAT.TUBULAR DEPOZIT.AMPERL.ASAMENT																					
002	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 km *	STONE	476,03	2,22	1.106,19	294,26	683,80	424,59	986,66	51,44	119,54									
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238,07	3,31	788,18	153,97	509,75	219,14	725,51	18,93	62,67									
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238,07	4,17	992,30	153,97	641,76	219,14	913,39	18,93	78,90									
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t ft pozitie fixa egi	STONE	1.904,53	0,41	774,86	1.163,36	473,32	1.684,66	685,41	219,87	89,45									
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51,06	3,31	169,05	40,82	135,14	54,79	181,39	-3,73	-12,34									
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	102,12	0,41	41,55	67,93	27,64	95,88	39,01	6,24	2,54									

007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	5,00	2,94	14,74	3,64	10,72	5,00	14,72	0,00	0,01
008	TRB22E3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	10,00	0,41	4,07	7,27	2,96	10,00	4,07	0,00	0,00
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	44,80	3,31	148,31	3,35	11,09	15,60	51,65	29,20	96,66
010	TRB22E3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	89,59	0,41	36,45	57,66	23,46	24,52	9,98	65,07	26,47
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	138,12	3,31	457,27	85,46	282,93	37,80	125,14	100,32	332,12
012	TRB22E3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	276,23	0,41	112,38	170,91	69,54	75,62	30,77	200,61	81,62
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	6,16	3,31	20,39	0,00	0,00	1,68	5,56	4,48	14,83
014	TRB22E3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	12,32	0,49	6,01	0,00	0,00	3,37	1,64	8,95	4,37
015	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	125,19	32,00	4.006,04	0,00	0,00	34,26	1.096,31	90,93	2.909,73
016	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	21,52	32,00	688,47	0,00	0,00	5,89	188,48	15,63	499,99
017	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	3,16	32,00	100,99	0,00	0,00	0,86	27,52	2,30	73,47
TOTAL					9.467,25		2.872,10		5.087,21		4.380,04
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL											
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *	285,68	1,40	400,20	182,03	255,00	260,22	364,54	25,46	35,67
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *									
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *	285,68	1,73	495,54	182,03	315,75	260,22	451,37	25,46	44,16
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *									
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *	285,68	2,07	590,87	182,03	376,49	260,22	538,21	25,46	52,66
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *									
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *	285,68	2,40	686,06	182,03	437,14	260,22	624,92	25,46	61,14
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *									
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *	285,68	2,74	781,39	182,03	497,89	260,22	711,76	25,46	69,64
		INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *									
TOTAL					2.954,06		1.882,28		2.690,80		263,27
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU											
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *	29,05	2,74	79,46	19,72	53,94	27,39	74,92	1,66	4,54
		MUTARI UTILAJE PE TRASEU *									
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *	20,68	6,12	126,47	11,60	70,94	17,06	104,33	3,62	22,14
		TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *									

03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	99,45	0,44	44,15	69,58	30,89	95,87	42,56	3,58	1,59
TOTAL	004-4.1.5/5- TRANSPORT ROBINETE		250,08		155,77		221,81		28,27		
01	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. *TRANSP. ROB. CU AUTO+imbinați electroizolante *	20,00	6,12	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	122,31
02	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 TF POZITIE FIXA G * INCARCARE- DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSARE *	75,00	0,44	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33,29
TOTAL	TOTAL OBIECT 4		155,60		0,00		0,00		0,00		155,60
TOTAL	TOTAL		36.125,08		4.910,14						28.125,27
TOTAL	TOTAL OBIECT 5										
TOTAL	TOTAL General C+M		1.758.327,37		166.633,68						1.436.209,96

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S R L.


Administrator
Mihail Lazarev





Seria, N.AAH1428569
Серия, N

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



8. Foia de parcurs: Путевой лист		g./nr. TVA ф.к./код НДС	
9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181		1011600003819 /	
Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM222 BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.		0506442	
2. Cumparator: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr.60 c/d		200513 /	
Покупатель: MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		0508448	
3. Delegatie Доверенность			
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Situatii de lucrari executate pe 03.2020	
5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		7. Redirijari Curs BNM 20.1288 MDL Переадресовки	
6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60			
10.3 Punct de incarcare / Пункт загрузки			
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclatural al marzii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара			
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta de transport gaze naturale DN600, presiunea 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-lui Strasenii, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" LOT III (182 187.24 EURO)			
10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев
serv	1	3056008.77	3056008.77
			3056008.77
			3056008.77
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:			
Director M. Lazarev		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)			
S.R.L. TELPROD-COM		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
L.S. M.P.		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit bunurile intermedieri (transportatori): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)			
16. Predat bunurile intermedieri (transportatori): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)			
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель			
		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	



Antreprenor General
 Prestator Servicii

ACICLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Telprod-Com S.R.L., c/f 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. UL0T3/07.09.2019

Destinatarul obiectului:

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului

Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesi, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent

0,00

euro

Valoarea lucrarilor executate

151 822,70

euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SLI-30.03.2020		Total Decontat		Rest	
					Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSG1981	Sapat cu buldoz.pe tract.81-180cp ind.imping.pamintului la 10 m teren cat.2 (5237 m *15 m*0,35m)	100 METRI CUBI	206,65	29,44	6 083,73	206,65	6 083,78	206,65	6 083,78	0,00	-0,04
002	TSG0801	Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	270,73	0,34	92,05	20,00	6,80	20,00	6,80	250,73	85,25
003	TSG1081	Scosul ciot de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	0,76	519,65	397,39	0,10	51,97	0,10	51,97	0,66	345,43
004	TSG1181	Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	0,76	252,56	193,14	0,10	25,26	0,10	25,26	0,66	167,88
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa(troliu) pe tractor s-1500 a arbor (cioate) in teren neaccidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	576,62	9,15	5 276,11	20,00	183,00	20,00	183,00	556,62	5 093,11
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	0,76	93,64	71,61	0,10	9,36	0,10	9,36	0,66	62,25
007	TSG03B1asim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.,cu scoat.radacinii ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	24,76	42,05	1 041,09	9,00	378,45	9,00	378,45	15,76	662,64
TOTAL						13 156,13		6 738,61		6 738,61		6 416,52
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	26,56	62 924,62	11,58	27 441,25
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	2 878,21
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1 206,99
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	14 435,08
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	10,00	634,60	4,00	253,84
020	M1G27A1	Poliizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	424,69	9 920,76	322,11	7 524,45
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	178,92	221,00	101,66	221,00	101,66	167,96	77,26

001-RAION STRASENI L=32180 M
 001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI

022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	221,00	32 294,73	221,00	32 294,73	167,96	24 543,63
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	746,80	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt. proba marlor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	9,00	1 567,47	14 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 108,73
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vicker(in conditii de santier pe material de baza)	BUCATA	4,69	4,63	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	21,71
026	CP03A1	Montare staipei pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	19,34	63,54	1 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	1 228,74
027	6426593	STILP IMPREJ. PLASA SAU SIRMA GHIM.S 68-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	19,34	49,27	952,78	19,34	952,88	19,34	952,88	0,00	-0,10
028	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. contact: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	13,60	200,63	2 727,60	13,60	2 728,57	13,60	2 728,57	0,00	-0,96
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	849,70	0,27	229,42	849,70	229,42	849,70	229,42	0,00	0,00
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	849,70	5,02	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
031	2052152958940	NUJELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	50,13	48,25	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL						308 490,42		109 787,24		109 787,24		
003-4.1.1/9 SUBTRAV.PARAU T434												
006	TSA24A1	Epuitarea mec.a apet din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,84	4,00	253,84	4,00	253,84	0,00	0,00
008	M1LG27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,68
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 169,04
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	367,15
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	13,82
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	8,00	129,27	1 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 034,16
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	38,97
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 26 BUC	LEI	26,00	129,27	3 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3 361,02
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,19	27,70	1 674,19	27,70	1 674,19	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1,00	includ		includ		includ		includ	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0,00	0
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0,00	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0,00	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0,00	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE IN GLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37,00	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0,00	0

024	6509674	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37,00	1,64	60,68	37	60,68	0,00	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,27	0,00	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,86	0,00	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	0,00	0
028	TR822E68	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,23	0,00	0
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	STONE	8,75	2,17	19,00	8,75	18,99	0,00	0
TOTAL				9 884,15		3 203,77		3 203,77		
004-4.1./4 SUBTRAV. RAU BIC TA35-ATSZ										
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,56	83,1	5 022,56	0,00	0,00
020	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.12 BUC	LEI	0						
021	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu	KILOGRAM	384,78	0,27	103,89	384,78	103,89	0	0
022	CZ0301B1	atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	384,78	0,86	330,91	384,78	330,91	0	0
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	9,24	88,38	816,63	9,24	816,63	0	0
024	CZ0108A1	pt.monolitizari,piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	9,36	1,87	17,50	9,36	17,50	0	0
025	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	111	0,84	93,24	111	93,24	0	0
026	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	111	1,64	182,04	111	182,04	0	0
027	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	4,596	2,79	12,82	4,596	12,82	0	0
028	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	4,596	41,74	191,84	4,596	191,84	0	0
029	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	6,63	8,72	57,81	6,63	57,81	0	0
030	TR822E68	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	2,814	10,88	30,62	2,814	30,62	0	0
031	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	STONE	26,26	2,17	56,98	26,26	56,98	0	0
TOTAL				18 514,48		6 916,85		6 916,85		
005-4.1./5 SUBTRAV.CANAL TA36										
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,51	16,62	1 004,51	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1						
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,78	76,96	20,78	0	0
020	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radierie in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	66,19	76,96	66,19	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,12	1,87	155,12	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,65	22,2	18,65	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,41	22,2	36,41	0	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,11	2,55	7,11	0	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,44	2,55	106,44	0	0

027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 METRI PATRA	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 METRI PATRA	5,25	2,17	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	0	0
TOTAL					9 478,24			1 607,79		1 607,79		1 607,79		
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37														
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,51	16,62	1 004,51	16,62	1 004,51	16,62	1 004,51	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1									inclus	inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,78	76,96	20,78	76,96	76,96	76,96	20,78	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	66,19	76,96	66,19	76,96	76,96	76,96	66,19	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,12	1,87	155,12	1,87	155,12	1,87	155,12	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,65	22,2	18,65	22,2	18,65	22,2	18,65	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,66	36,94	22,2	36,94	22,2	36,94	22,2	36,94	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,11	2,55	7,11	2,55	7,11	2,55	7,11	0	0
027	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,44	2,55	106,44	2,55	106,44	2,55	106,44	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 METRI PATRA	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 METRI PATRA	5,25	2,17	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	0	0
TOTAL					9 708,53			1 608,32		1 608,32		1 608,32		
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38														
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 tofi	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC	LEI	1									inclus	inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	29,7	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	30,7	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	31,7	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	32,7	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	33,7	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	34,7	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	35,7	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0

026	6716118	COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1,532	41,74	63,95	36,7	63,95	1,532	63,95	0	63,95	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2,21	8,72	19,27	37,7	19,27	2,21	19,27	0	19,27	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	38,7	10,21	0,938	10,21	0	10,21	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONE	8,754	2,17	19,00	39,7	19,00	8,754	19,00	0	19,00	0
TOTAL						12 383,68		2 814,20		2 814,20		2 814,20	
008-4.1.1/8 SUBTRAV/CANAL TA39													
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	63,46	253,84	253,84	0	63,46	0
011	MIL29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,70	1 674,19	27,70	1 674,19	0	1 674,19	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	34,63	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37. d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	110,30	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	273,98	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	258,80	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	31,08	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAEME SIMPLETE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	60,68	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	4,27	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	63,95	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	19,27	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	10,21	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	19,00	0
TOTAL						12 361,42		2 623,82		2 623,82		2 623,82	
009-4.1.1/9 SUBTRAV/CANAL TA40													
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	63,46	253,84	253,84	0	63,46	0
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	1 674,19	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	34,63	0
020	CZ0301B1	Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37. d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	110,30	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	273,98	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	258,80	0

023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0,00
025	IZB01A1		METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1.2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0,00
TOTAL						9 709,66		3 184,05		3 184,05		
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT inclus	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	inclus									
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confecț armat fasonare bare pt. fundatii izol.continui si radiera in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radiera,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZB01A1		METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1.2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						9 685,42		2 560,36		2 560,36		
011-4.1.3/11 SUBTRAV.CANAL TA42												
013	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1								
015	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
016	CZ0301B1	Confecț armat fasonare bare pt. fundatii izol.continui si radiera in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
017	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radiera,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
018	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0

019	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
020	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	130,26	60,68	0	0
021	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1.532	2,79	4,27	1.532	4,27	1.532	4,27	0	0
022	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1.532	41,74	63,95	1.532	63,95	131,26	63,95	0	0
023	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
024	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	132,26	10,21	0	0
025	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						4 212,55		2 560,37		2 560,36		
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT LEI	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
018	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC		inclus		inclus		inclus		inclus		inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continut si radlere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m.turnuri de facile,castele de apă	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plase speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	87,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1.532	2,79	4,27	1.532	4,27	1.532	4,27	0	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1.532	41,74	63,95	1.532	63,95	1.532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						7 392,46		2 560,36		2 560,36		
001-4.1.5/1 TRAUJI EXE LA SANTIER												
001	TRA04B50	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorhere cu remorci treiler peste 20t pedist	TONE	1 819,53	3,31	6 022,64	909,77	3 011,34	909,77	3 011,34	909,75	5 112,88
002	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	TONE	181,07	3,18	575,82	90,54	287,92	90,54	287,92	90,53	485,28
003	TR11A03E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-vehic.utilaj,pe roti cauc deplas.10m rampa-auto categ.1	TONE	18,11	1,26	22,82	9,05	11,40	9,05	11,40	9,06	13,76
004	TR11A05E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-utilaje pe senile trans.10m rampa-auto categ.1	TONE	181,95	1,35	245,64	90,54	122,23	90,54	122,23	91,41	154,22
005	TRA03B05	Transport rutier materiale semifabricate cu autotractor pe senile cu remorca pedist.5	TONE	90,96	3,32	302,13	45,5	151,11	45,5	151,11	45,48	256,66
006	AUT6750	Macara pe senile rdk 300 30tf	ORA	4,40	33,39	146,75	2,2	73,46	2,2	73,46	2,20	144,55

TOTAL		7 315,79		3 657,45		3 657,45	
002-4.1.5/2	TRA MAT TUBULAR DEPOZIT/AMPLASAMENT						
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	149,43	2,32	346,68	74,72	173,35
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	74,72	3,31	247,31	37,36	123,66
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	74,72	4,17	311,56	37,36	155,79
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 tf pozitie fixa gft	597,72	0,41	245,07	298,86	122,53
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	16,03	3,31	53,04	8,15	26,98
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	32,05	0,41	13,14	16,03	6,57
007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST = 10 KM.	1,57	2,94	4,61	0,60	1,76
008	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	3,14	0,41	1,29	1,66	0,68
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	14,06	3,31	46,53	7,03	23,27
010	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	28,12	0,41	11,53	14,01	5,74
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	43,35	3,31	143,48	21,20	70,17
012	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	86,69	0,41	35,54	43,23	17,72
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	1,93	3,31	6,40	0,66	2,18
014	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	3,87	0,49	1,90	1,66	0,81
015	AUT6751	AUTOMACARA STP:HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	39,29	32,00	1.257,32	20	640
016	AUT6751	AUTOMACARA STP:HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	6,75	32,00	216,12	3,4	108,8
017	AUT6751	AUTOMACARA STP:HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	0,99	32,00	31,69	0,45	14,4
TOTAL				2 973,20			1 494,44
003-4.1.5/3	INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL						
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	89,66	1,40	125,52	89,66	125,524
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	89,66	1,73	155,11	89,66	155,1118
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	89,66	2,07	185,59	89,66	185,5962
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	89,66	2,40	215,18	0	0
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	89,66	2,74	245,66	0	0
TOTAL				927,06			466,232
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU							
TOTAL				927,06			466,232

01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *	9,05	2,74	24,81	4,5	12,33			
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	6,45	6,12	39,45	3,22	19,7064			
03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTABILOR *	31,00	0,44	13,64	15,5	6,82			
TOTAL					77,90		38,86			
OBIECT					11 293,96		5 656,98			
TOTAL General C+M					563 303,16		151 822,70			

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Re prezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757573
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		07 Iulie 2020 / 07 Iulie 2020		8. Fois de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442		
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIBANCA - OTP Group ' S.A.		2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACT CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MDS1VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil. nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448		
3. Delegat Доверенность		5. Punct incarcare: Пункт загрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		4. Documente anexate Прилагаемые документы		7. Redirițari Переадресации		Curs BNM 19.5560 MDL		
municip. Chisinau, str. Petricani 19/2		municip. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60		Act adiț nr. 11/03.07.2020 Act PS nr. 3/ 07.03.2020, nr. 23/02.04.2020								
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de Единица измерения	10.3 Cantitatea марfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, левы	10.9 Alta Informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. 11/03.07.2020 Act de prestatii servicii nr.3 din 07.03.2020 (5 229.36 EURO)		serv	1	85221.14	85221.13	20	17044.23	102265.36				
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. 11/03.07.2020 Act de prestatii servicii nr.23 din 02.04.2020 (3 559.44 EURO)		serv	1	58007.01	58007.01	20	11601.40	69608.41				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)						143228.14	x	28645.63	171873.77	x	x	x
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						143228.14	x	28645.63	171873.77	x	x	x
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev		16. Primit bunurile (intermediarul (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
L.S. М.П.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. М.П.		

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**
 Prestator : **TELPROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vomniceni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3
Act aditional nr. 11/03.07.2020

SITUATIA DE PLATA NR.1

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Canitate	Pret unitar [EURO] fara [TVA]	Pret total [e fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.23 din 02.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
002	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	1,00	26,20	26,20
					656,20
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.24 din 03.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00	210,00
					210,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD31 km 66+118; TD-30 km 66+016 Conform Act de prestari servicii Nr.25 din 04.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					420,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 Conform Act de prestari servicii Nr.26 din 06.04.2020					
					0,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.27 din 10.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					420,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.28 din 11.04.2020					
					420,00

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**
 Prestator : **TEI/PROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3
Act additional nr. 11/03.07.2020

SITUATIA DE PLATA NR.2

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Canitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [e fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020					
001	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00
002	Transportarea utilajului (Manipulator) 60 km	serv	1,00	100,00	100,00
					260,00
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020					
001	Asistenta izolatie mecanica	serv	1,00	100,00	100,00
002	Transportarea utilajului (generatoare) 60 km	serv	1,00	85,00	85,00
003	Generator	ore	8,00	7,00	56,00
					241,00
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020					
001	Transportarea utilajului (Manipulator) 63 km	serv	1,00	200,00	200,00
002	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	2,00	20,00	40,00
003	Asistenta lansare tub (16 ore)	serv	1,00	120,00	120,00
					360,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 22 km	serv	1,00	150,00	250,00
					250,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020					
001	Excavator pentru lucari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60
002	Transportarea materialului (teava D811 mm)	serv	1,00	55,00	55,00
003	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00

004	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00
449,60					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 10 km	serv	1,00	50,00	50,00
50,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 7 km	serv	1,00	50,00	50,00
50,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020					
001	Automacarea pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00
002	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00
185,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm) 13 km	serv	1,00	55,00	55,00
002	Servicii sudori	serv	1,00	125,00	125,00
180,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020					
001	Automacarea pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00
002	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00
003	Transportarea utilajului Excavator	serv	1,00	25,00	25,00
210,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020					
001	Servicii sudori	serv	1,00	125,00	125,00
125,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator)	serv	1,00	150,00	150,00
002	Automacarea pentru mutarea tubului de protectie	ora	5,00	20,00	100,00
250,00					
Lucrari executate la subtraversare cu Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020					
001	Servicii transport (microbus, macara, trailer) Transportarea la distanta 198 km	serv	1,00	160,00	160,00
002	Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 6 ore	serv	1,00	290,00	290,00

003	Transportarea, cap tragere la distanta 33 km	serv	1,00	55,00	55,00
505,00					
Lucrari executate la subtraversare cu					
Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020					
001	Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 12 ore	serv	1,00	580,00	580,00
002	Exavator pentru lucrari in teren	ora	6,00	26,20	157,20
737,20					
Lucrari executate la subtraversare cu TD					
Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm 2 buc) 14 km	serv	1,00	55,00	55,00
55,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm 5 buc) 12 km	serv	1,00	90,00	90,00
90,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020					
001	Transportarea utilajului (Macara) 12 km	serv	1,00	25,00	25,00
002	Transportarea materialului (teava D811 mm 3 buc) 12 km	serv	1,00	55,00	55,00
003	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	6,00	20,00	120,00
004	Talera tevii Dn 813 mm	buc	1,00	80,00	80,00
280,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020					
001	Talera tevii Dn 813 mm	buc	1,00	80,00	80,00
80,00					
4 357,80					
871,56					
5 229,36					

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ0757562
Серия, №



8. Foia de parcurs:
Путевой лист

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181
Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTR Group ' S.A.

2. Cumparator: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d
Покупатель: MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S.A. fl. nr. 3 Chisinau

3. Delegatie
Доверенность

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60
Пункт разгрузки:

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (248093.30 EURO)	serv	1	4063251.39	4063251.39	20	812650.28	4875901.67				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				4 063 251.39	X	812 650.28	4 875 901.67	X	X	X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				4 063 251.39	X	812 650.28	4 875 901.67	X	X	X	

13. Permis eliberarea: SRI Director M. Lazarev
Отпуск разрешен: M. Lazarev
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальные ценности (услуги)
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarii (transportatorului):
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului):
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Принят материальные ценности (услуги) получатель
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.

Filip Voik
L.S.
M.P.

011	YCOIRON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	BUCATA	412,00	129,31	53 275,72	0,00	0,00	305,00	39 439,55	412,00	53 275,72	0,00	0,00
012	AUT4803	TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	770,04	112,37	2 191,73
013	NMB0201	Electrician linii electrice aeriene categoria A VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	141,53	112,37	402,84
014	YCOIRON	DIFFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE ZOLATIE	LEI	0,48	6 743,22	3 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	2 697,29	0,08	539,46
015	GAM041	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	122,28	2 369,15	289 689,35	0,00	0,00	10,00	23 691,54	117,44	278 233,49	4,84	11 454,86
016	GAM051	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,89	2 437,53	4 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84
017	GAM051	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	3 122,72	0,29	704,20
018	GAM041	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GD05FI	Curba de sudare montata la ter. sward dn=12 tdi	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	18,00	1 142,32	5,00	317,31	38,00	2 411,55	0,00	0,00
020	MIG27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la retea asamblu pe sant,in vederea prot. anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	119,73	2 797,47	536,00	12 523,56	2 321,23	54 235,17	84,29	1 969,40
021	MU38A1	Marcare prin pansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	62,00	28,63	206,00	95,11	1 136,00	524,50	116,87	53,96
022	MLU051	Analiza defectoscopica prin gsmografie a sudur cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,36	92,00	13 444,13	206,00	30 103,16	1 136,00	166 005,78	116,87	17 078,58
TOTAL		015-4.1.1/15 SUBTRAV.TCG18				999 694,50		65 657,62		145 357,48		759 122,37		240 572,12
		TOTAL				2 268,25		0,00				0,00		2 268,25
		016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA45+TT529				9 994,99		1 771,78				2 540,42		7 454,57
		TOTAL												
		017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA46+TT530												
22	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt.prot anticorozive suprafetral cu nisip de riu	METRU PATRAT	22,47	15,65	351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	351,61
25	IZ-MIT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termoccontractile	METRU PATRAT	15,56	2,25	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	35,00
26	YCOIRON	DIFFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE -24 BUC	LEI	1	1 489,22	1 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 489,22
		TOTAL				4 368,91		253,85		0,00		253,85		4 115,06
		021-4.1.1/21 SUBTRAV.GF.TGFA+TT531												
		TOTAL				1 622,81		0,00				0,00		1 622,81
		022-4.1.1/22 SUBTRAV.TG619				2 382,06		0,00				0,00		2 382,06
		TOTAL				2 138,63		0,00				0,00		2 138,63
		027-4.1.1/27 SUBTRAV.DIG TA47				214,95		0,00				0,00		214,95
		TOTAL				10 796,36		1 595,83				1 595,83		9 200,53
		028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TCG20+TT533				7 701,64		1 595,83				1 595,83		6 105,80
		TOTAL				13 743,22		5 080,85				5 080,85		8 662,37
		031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA50				9 643,84		2 540,42				2 540,42		7 103,41
		TOTAL				6 965,88		0,00				0,00		6 965,88
		032-4.1.1/32 SUBTR.CD.DISTR.G.N.TCG11+TTDS34												
		TOTAL												
		033-4.1.1/33 SUBTR.CO.DISTR.G.N.TCG22+TT535												

TOTAL		6 288,32		0,00		0,00		2 540,42		0,00		2 540,42		4 417,84		8 288,32		
TOTAL		6 288,32		0,00		0,00		2 540,42		0,00		2 540,42		4 417,84		8 288,32		
TOTAL		6 288,32		0,00		0,00		2 540,42		0,00		2 540,42		4 417,84		8 288,32		
TOTAL		6 288,32		0,00		0,00		2 540,42		0,00		2 540,42		4 417,84		8 288,32		
001	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate natural desc. dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,09	46,66	50,86	1,09	50,86	1,09	46,66	50,86	1,09	50,86	1,09	46,66	50,86	1,09	46,66
002	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate natural desc. dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	46,66	3,73	0,08	46,66
003	TSP03B1	Sprizii.nal.cu dilaipi tag.asez.ori.1at.litre mal.>2,5mla adnc.0,0-4m;0,1-0,6m) intre dilapi	METRU PATRAT	105	3,95	414,50	105,00	414,50	105,00	3,95	414,50	105,00	414,50	105,00	3,95	414,50	105,00	414,50
004	TSD03C1	Impriest.pam.afinat cu buld.pe senile de 8-1-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,17	21,36	24,99	1,17	24,99	1,17	21,36	24,99	1,17	24,99	1,17	21,36	24,99	1,17	21,36
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamlor necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,17	90,93	106,39	1,17	106,39	1,17	90,93	106,39	1,17	106,39	1,17	90,93	106,39	1,17	90,93
006	TS244A1	Epurizarea mec.a apiei din sap.in teren cu infiltr.puterice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	7,71	30,82	4,00	7,71
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 coli	BUCATATA	4	63,46	253,85	0,00	253,85	0,00	63,46	253,85	0,00	253,85	0,00	63,46	253,85	0,00	253,85
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	358,88	0,00	15,36	23,36	358,88	0,00	358,88	0,00	15,36	23,36	358,88
009	M1138A1	Marcaris prin posansoare a linilor tehnologice	BUCATATA	8	0,46	3,69	0,00	3,69	0,00	0,46	3,69	0,00	3,69	0,00	0,46	3,69	0,00	3,69
010	M110511	Analiza defectoscopica prin gmagratie a sudur.cond. de cefi cu grosimea max.de 14 mm. 690 mm	BUCATATA	8	146,13	1169,05	0,00	1169,05	0,00	146,13	1169,05	0,00	1169,05	0,00	146,13	1169,05	0,00	1169,05
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatrea prin sablare pt.prok.anticorozive suprafmetel cu resp. de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01
013	IZ4MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mancoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81
014	YCO13RN	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mancoane termococontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62
016	YCO13RN	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99
017	CB24A1	Cofraj metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalilor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	0,00	1 004,44	0,00	16,62	60,44	1 004,44	0,00	1 004,44	0,00	16,62	60,44	1 004,44
018	YCO13RN	DIFFERENTA PRET MATERIALE COFFRAI METALIC 0,04 BUC	LEI	1	INCLUS		0,00		0,00	INCLUS		0,00		0,00	INCLUS		0,00	
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu disantieri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	0,00	20,68	0,00	76,96	0,27	20,68	0,00	20,68	0,00	76,96	0,27	20,68
020	CD0301B1	Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izolat.continuu si radere in atel.centr.ab 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	0,00	65,91	0,00	76,96	0,86	65,91	0,00	65,91	0,00	76,96	0,86	65,91
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m.tururni de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	0,00	163,50	0,00	1,85	88,38	163,50	0,00	163,50	0,00	1,85	88,38	163,50

022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agregatele < 7mm ciment P40 pct.monolitizari,grese speciale, in rect,centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	155,11	0,00	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	0,00	0,00	0,00	22,20	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG /MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	0,00	0,00	22,20	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal,confectiionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	2,56
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORTI TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 9000MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	39,41	0,92	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	38,41
027	TSH12B1	Uda ea suprafetelor cu furcunul de la cisterna	METRU PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	11,60	
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutarea sarcinii la trecere transp=0,5-1t	STONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	6,09	
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie rha sarcina = 3,001-4,000t	STONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41	
030	GC05M1	Proba de rezist,si regim pt control etans imbhinari si armaturi exec,hidraulic la cond, cu d=600 mm	HECTOME TRU	0,21	189,67	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	39,83	
031	XD000235	CAPAC SEMIROTUND DN 600	BUCATA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	79,16	
032	TR405A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic,speciale sistem beton etape de 50	STONE	5,7	3,58	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	20,43	
033	TR405A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic,speciale sistem beton etape de 30	STONE	5,7	3,17	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	18,10	
034	YB010RN	DIFERENȚIA PREȚ MANOPERA - RON - TRATARE APA S-7 MAC	LEI	1	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56	
TOTAL						8 196,76	0,00	4 796,64	7 986,68	226,15					
036-A.1.1/36 SUBTRAV CANAL TASS															
001	TSC04B1	Sap,meccu exc,de 0,71-1,25mc in pam, cu umiditate natural desc,dep,ter,cat,2	100 METRI CUBI	1,22	46,66	56,93	1,22	56,93	0,00	1,22	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap,meccu exc,de 0,71-1,25mc in pam, cu umiditate natural desc,dep,ter,cat,2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,00	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TSC03B1	Spirijin mal, cu dulapii fag, aser, oriz, lat, intre mal, > 2,5m la adnc, 0,0-4m, 0,21-0,6m litre dulapi	METRU PATRAT	1,11	3,95	438,19	1,11,00	438,19	0,00	1,11,00	438,19	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TSD03A1	Impast,pani,afinat cu bulci, pesenile de 81-180 cp in sfer, cu gros, de 23-30 cm ter, cat, 1 sau 2	100 METRI CUBI	1,3	21,36	27,76	1,30	27,76	0,00	1,30	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat, de 0,7i, umplutura panini necrozii in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,3	90,93	118,21	1,30	118,21	0,00	1,30	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TS24A1	Epulizarea meca, a apai din sap, in teren cu infiltr, puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	0,00	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00
007	GDD05F1	Curba de sudare montata la rev, avand dne=12 tcol	BUCATA	4	63,46	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	MIG27A1	Polizarea corozionel, de sudura la recip, asambl, pe sant, in vederea proc, anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00

001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.depr.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,37	46,66	63,93	0,00	0,00	1,37	63,93	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.depr.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,00	0,00	0,08	3,73	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprinj.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.la. intre mal.>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	112,00	3,95	442,14	0,00	0,00	112,00	442,14	0,00	0,00	112,00	442,14	0,00
004	TS003C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,45	21,36	30,97	0,00	0,00	1,45	30,97	0,00	0,00	1,45	30,97	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrata de 0,7c umplutura pammint necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,45	90,99	131,85	0,00	0,00	1,45	131,85	0,00	0,00	1,45	131,85	0,00
006	TS24A1	Eputizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puteritice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	0,00	0,00	4,00	30,82	0,00	0,00	4,00	30,82	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tev. avand dn=12 coli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	0,00	0,00	0,00	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	0,00	0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
029	TRB2D3E	Mampulat mat si elemente pref cu necara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONNE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	5,25	11,41	0,00	0,00	5,25	11,41	0,00
TOTAL						8.266,92		5.592,65		214,88		8.110,65		1.56,07	
041-4.1.1/41 SUBTRAV CANAL T660															
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.depr.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,29	46,66	60,20	1,29	60,20	1,29	60,20	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.depr.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,08	0,00	0,00	0,08	3,73
003	TSF03B1	Sprinj.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.la. intre mal.>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	98,00	3,95	386,87	98,00	386,87	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	386,87
004	TS003C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,37	21,36	29,26	1,37	29,26	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	1,37	29,26
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrata de 0,7c umplutura pammint necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,37	90,99	124,58	1,37	124,58	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	1,37	124,58
006	TS24A1	Eputizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puteritice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	30,82
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tev. avand dn=12 coli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	253,85
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	0,00	0,00	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1138A1	Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
010	M1105I1	Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur cond.de orel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.169,05	0,00	0,00	0,00

011	MIL29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilizator tehnologic	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZAO1B1	Curatirea prin sablare pe prot anticorozive suprafețele cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 37BUC	LEI	1,00	2.912,99	2.912,99	1,00	2.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	TR02203E	Manipulat mat si elemente prof cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.000-4.000t	TONE	8,75	2,17	19,03	8,75	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						9.240,68		97,64		4.741,74		4.386,03		4.854,64		19,03		19,03	
042-4.1.1/42 SUBTRAV CANAL TA61+T1537																			
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,7-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep:ter.cat.2	100 METRI CUBI	2	46,66	93,33	2,00	93,33	0,00	0,00	2,00	93,33	2,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TSO40B1	Sap.p.man.in spatiu limitat de 1m cu spirii si evacuare in pam. cu umid.nat.la adinc.0-0,5m termiloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TSO5B1	Sap.man.in spatiu limitat de 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m termilocu	METRU CUB	8,4	6,47	54,36	8,40	54,36	0,00	0,00	8,40	54,36	8,40	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,7-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep:ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,19	46,66	8,87	0,19	8,87	0,00	0,00	0,19	8,87	0,19	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	TSFO3B1	Spirii.nat.cu dulapi leg.asec.oriz., la intrare mal >2,5m la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intru d.delezi	METRU PATRAT	180	3,95	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00	180,00	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TSD03C1	Intrast.pam.afinat cu build pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,29	21,36	48,91	2,29	48,91	0,00	0,00	2,29	48,91	2,29	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	TSD06A1	Compactare cu placa vibrator.de 0,7t umplutura pamint necoedn in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,29	90,93	208,24	2,29	208,24	0,00	0,00	2,29	208,24	2,29	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	TSO24A1	Eputarea meca.a.apel din sap.in teren cu infiltr.pulverite cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	IZAO1B1	Curatirea prin sablare e pt prot anticorozive suprafețele cu nisip de riu	METRU PATRAT	33,84	15,65	529,52	33,84	529,52	0,00	0,00	33,84	529,52	33,84	529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	IZ-MTT	Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	0,00	0,00	27,76	62,45	27,76	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	YCO1RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 42 BUC	LEI	1	3.306,63	3.306,63	1,00	3.306,63	0,00	0,00	1,00	3.306,63	1,00	3.306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	YCO01B	DIFFERENTA PRET MATERIAL TUB PEHD 110-18UC	LEI	10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 0,110x 4,0mm PMS SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						10.290,74		97,71		5.769,06		10.094,97		196,77		0,00		0,00	
043-4.1.1/43 SUBTRAV CANAL TA62+K3+T1538																			

014	IZAO1B1	Curăţirea prin sablare pt prof. anticorozive suprafeţei cu nisip de riu	METRU PATRAT	46,2	15,65	722,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	722,93
015	IZMTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	25,92	
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 15 BUC	LEI	1	1.800,94	1.800,94		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.800,94		
017	IZMTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	34,68	2,25	78,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	78,02	
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 52 BUC	LEI	1	4.093,93	4.093,93		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.093,93		
TOTAL	044-4.1.1/44	SUBTRAV/TCG24				19.954,15	399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,69	9.085,45		
TOTAL	045-4.1.1/45	SUBTRAV/CANAL TAGA				3.971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,45		
TOTAL	046-4.1.1/46	SUBTRAV/CANAL TAGS				3.960,72	1.595,83					1.595,83	2.372,89		
TOTAL	047-4.1.1/47	SUBTR.CABLU TELECOM TTS39				9.000,65	2.559,45					2.559,45	6.441,20		
TOTAL	048-4.1.1/48	SUBTRAV/DE TD33				1.967,48	0,00					0,00	1.967,48		
TOTAL	049-4.1.1/49	SUBTRAV/DE TD34				3.431,55	0,00					0,00	3.431,55		
TOTAL	050-4.1.1/50	SUBTR.TCG25-TTS41-TAG6-TD35				6.127,66	0,00					0,00	6.127,66		
TOTAL	051-4.1.1/51	SUBTRAV/TAG7-TD36-TCG26				8.756,58	142,89					4.944,65	3.811,93		
033	IZAO1B1	Curăţirea prin sablare pt prof anticorozive suprafeţei cu nisip de riu	METRU PATRAT	2,55	15,65	39,90		3,47	54,30	3,87	54,30	0,00	-0,92	-14,40	
034	IZMTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	2,04	2,25	4,59		3,47	7,81	3,47	7,81	0,00	-1,43	-3,22	
035	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 2 BUC	LEI	1,00	157,46	157,46		1,50	236,19	1,50	236,19	0,00	-0,50	-78,73	
036	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 0,5735 kg	LEI	1,00	2,62	-2,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-2,62	
037	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE COMPONENTA A - 11,48 kg	LEI	1,00	37,90	-37,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-37,90	
038	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 26,77 mp	LEI	1,00	48,95	-48,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-48,95	
039	YBO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 26,77 mp	LEI	1,00	3,94	3,94		3,24	12,75	3,24	12,75	0,00	-2,24	-8,82	
040	AUTAB03	Autolab:mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	0,78	19,50	15,21		0,78	15,21	0,78	15,21	0,00	0,00	0,00	
041	NM/B0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	0,78	3,58	2,80		0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00	0,00	
042	NM/B0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	0,78	3,58	2,80		0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00	0,00	
043	NM/B0202	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	0,78	3,58	2,80		0,78	2,80	0,78	2,80	0,00	0,00	0,00	
044	AUTAB03	Autolab:mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	14,00	19,50	273,06		14,00	273,06	14,00	273,06	0,00	0,00	0,00	
045	NM/B0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	14,00	3,58	50,19		14,00	50,19	0,00	0,00	0,00	14,00	50,19	
046	NM/B0201	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	14,00	3,58	50,19		14,00	50,19	0,00	0,00	0,00	14,00	50,19	
047	NM/B0202	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	14,00	3,58	50,19		14,00	50,19	0,00	0,00	0,00	14,00	50,19	
TOTAL	052-4.1.1/52	SUBTR.DI.TD37-TTS42				15.734,92	0,00		758,28		5.689,03		10.643,90		

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757576
 Серия, №



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442				
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACT CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil. nr. 3 Chisinau				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448				
3. Delegat: Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Anexa nr. 1-LOT3 SLnr. 3 -15.06.2020						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		7. Rediri: Переадресовки		Curs 19 4388 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar jocuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1 / 07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze natura... N600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vomiconi, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr. 1 LOT3 SL 3-15.06.2020 (117 074.99 EURO)		serv	1	1 896 497.77	1 896 497.77	20	379 299.55	2 275 797.32				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					1 896 497.77	x	379 299.55	2 275 797.32	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					1 896 497.77	x	379 299.55	2 275 797.32	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
L.S. M.P.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						L.S. M.P.

Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
 Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Telproed-Com S.R.L. cfl 101160803819
 Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionalului
 Strasenii, unitatile administrative Vomiceeni, Capriana, Panseseni, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siroci. LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
 Valoarea lucrarilor executate

209 580,39
 97 562,49

euro
 euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SL3-15.06.2022		Total Decontat		Rest	
					Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
0001-AMENAJAREA TERENULUI												
1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUX												
TOTAL												
OB 001					13 185,13	13 185,13		0,00		6 738,61		6 416,52
0002-AMENAJARI pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala												
001-3.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M												
TOTAL												
					31 384,20	31 384,20		0		0,00		31 364,20
TOT					23 387,09	23 387,09	0	0		0		23 387,09
OB 101					54 751,30	54 751,30						
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUJE CONDUCTE												
001	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	106,86	46,66	4 986,09	98,51	4 596,48	98,51	4 596,48	8,35	389,61
		desc.dep.ter.cat.2										
002	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	7,99	46,66	372,82	7,99	372,81	7,99	372,81	0,00	0,01
		desc.dep.ter.cat.2										
003	TSF02B1	Spril.mal.cu dalapii fag.asez.oriz.lat.intre mal.1,5-2,5m la adinc.0,0-2m;0,21-0,6 m. intru dulapii	METRU PATRAT	1 189,11	2,61	3 103,58	1 189,11	3 103,58	1 189,11	3 103,58	0,00	0,00
		Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	18,75	0,61	11,44	0	0,00	0,00	0,00	18,75	11,44
		Inprast.pam.afinat cu buld.pra senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	114,85	21,36	2 453,20	0	0,00	0,00	0,00	114,85	2 453,20
005	TSD03C1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoziin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	114,85	90,93	10 443,32	0	0,00	0,00	0,00	114,85	10 443,32
006	TSD06A1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafețele cu nisip de rlu	METRU PATRAT	383,10	15,65	5 995,57	280,61	4 391,55	280,61	4 391,55	102,49	1 604,02
007	IZA01B1	Izolarea sudurilor exec. pe treseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	298,72	2,25	672,12	280,61	631,37	280,61	631,37	18,11	40,75
008	IZ-MTT	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ.	LEI	398,00	129,27	51 449,46	293	37 876,11	293,00	37 876,11	105,00	13 573,35
		SUDURI 2655 buc										
009	YC01RON	Izolarea sudurilor exec. pe treseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	84,38	2,25	189,86	84,38	189,86	84,38	189,86	0,00	0,01
010	IZ-MTT	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ.	LEI	128,00	129,27	16 546,56	128	16 546,56	128,00	16 546,56	0,00	0,00
		CURBE 858 buc										
011	YC01RON	Izolarea sudurilor exec. pe treseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	47,14	19,50	919,30	47,14	919,23	47,14	919,23	0,00	0,07
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	47,14	3,58	168,77	47,14	168,76	47,14	168,76	0,00	0,01
013	INMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	47,14	3,58	168,77	47,14	168,76	47,14	168,76	0,00	0,01

TOTAL		4 212,55				2 560,37		1 652,18
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA93						0,00	0	0
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA46,DA L447 TD90		15 243,49				1 032,81	0	14 210,68
TOTAL								
014-4.1.1/14 SUBTRAV.RL.TD31		9 042,01				508,99	0	8 533,02
TOTAL		445 714,83				0,00	0	0
Obiect 002						0,00	0	0
Obiect 003-PROBE DE PRESIUNE						0,00	0	0
001-4.1.5/1 PROBE PRESIUNE RAJON STRASERI		24 960,95				0,00	0	24 960,95
TOTAL		24 960,95				0,00	0	24 960,95
Obiect 002						0,00	0	0
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE						0,00	0	0
001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANTIER		7 315,79				7 315,96		9 864,20
TOTAL								
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT								
TOTAL		2 973,20				2 973,06		0,14
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL								
TOTAL		927,06				927,08		-0,02
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU		77,90				77,911		-0,01
TOTAL		11 293,96						
OBIECT								
005-INCERCI+INCERCARI DISTRUCTIVE		0,00						
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PR.								
TOTAL		0,00						
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI								
TOTAL		0,00						
OBIECT		0,00						
TOTAL General C+M		649 876,16	97 562,49	0,00	307 142,88	0,00	242 733,36	

Antreprenor General
ACT CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757577
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020		8. Foaia de parcurs: Путевой лист				9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA р.к./код НДС						
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA р.к./код НДС		101160003819 / 0506442		c.f./nr. TVA р.к./код НДС		200513 / 0508448		
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Anexa nr.1 LOT-3 SLnr.7 -15.06.2020										
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.4388 MDL						
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar securi Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн				
Lucruri executate conform Contract de prestari servicii nr. 3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-mul Straseni, unitatile admin. Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr.1 LOT3 SL 7-15.06.2020 (294 335.93 EURO).		serv	1	4 767 947.73	4 767 947.73	20	953 589.55	5 721 537.28								
11. Total (pe pagina / Встр. по странице)					4 767 947.73	x	953 589.55	5 721 537.28	x	x	x	-				
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					4 767 947.73	x	953 589.55	5 721 537.28	x	x	x	-				
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Preda bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile Intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
L.S. M.P.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) покупатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. M.P.						

Antreprenor General ACI CLUIJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019

Denumirea obiectului: Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceeni, Capriama, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Rosceni, Siret, LOT-3

946 401,07 euro
 245 279,94 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI		Deviz (EURO) LUCRARI ACI		517-15.06.2020		Total Decontat		Rest			
01-1.2./1 PREGATIRE CULOAR LUCRU		Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Rest		
001	TSC19B1	UMI	665,68	29,44	19 595,49	9,26	272,58	726,25	21 378,57	-60,57	-1 782,88
TOTAL		100 METRI CUBI			42 364,57		272,58	726,25	44 142,07		-1 777,50
OB 001					42 364,57				44 142,07		-1 777,50
0002-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala											
001-1.3./1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M											
TOTAL											
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului											
004	IFC01A1	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	0,00	0,00	1,40	161,61	-1,09	-125,83
005	IFC02A1	BUCATA	607,79	1,20	729,49	139,79	167,78	607,79	729,49	0,00	0,00
003	IFC06B1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren: mijlociu	121,52	0,55	67,28	27,98	15,49	121,53	67,28	0,00	0,00
004	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	130,00	9,70	1 260,53	129,63	1 256,95	130,00	1 260,50	0,00	0,03
005	NIMB025021	Montator conducte categoria a II-a	30,67	2,66	81,57	30,67	81,57	30,67	81,57	0,00	0,00
006	TSD14A1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	3 374,00	1,85	6 231,23	3 374,00	6 231,23	3 374,00	6 231,23	0,00	0,00
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobuscule pe dist. z. 50 km.	1,60	3,58	5,72	1,60	5,73	1,60	5,73	-0,01	-0,02
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65.25 HA	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
TOTAL					82 898,18		7 758,75		8 537,43		74 355,76
TOTAL OB 002					198 150,88				8 537,43		189 619,45

0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180												
001-Reabilitare drumuri de acces L=2500m												
TOTAL												
008-003												
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEII												
001	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	101,76	4 748,60	344,20	0,00	16 061,98	0,00
002	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	12,36	576,78	25,74	0,00	1 201,15	0,00
003	TSD02B1	Sprj.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intr.mal.1.51-2,5m la adinc.0,2m,0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	1 686,55	4 399,76	3 830,26	0,00	9 992,13	0,00
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	20,91	12,71	60,40	0,00	36,72	0,00
005	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 qp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	20,00	0,00	427,15	349,94
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	145,57	2 277,86	1 191,09	0,00	18 637,99	47,92
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,51	52,58	118,29	1 098,10	0,00	2 470,32	-135,89
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	61,00	7 887,91	1 274,00	0,00	164 740,94	0,00
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	92,99	209,19	364,59	0,00	820,19	-208,72
011	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	53 275,72	149,00	18 491,33	555,00	0,00	71 767,05	-18 491,33
012	AUT4803	Autolab.mob. pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	112,37	2 191,73	151,85	0,00	2 961,77	0,00
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoris a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	112,37	402,84	151,85	0,00	544,38	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE IZOLATIE 32,28 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,08	539,46	0,48	0,00	3 236,74	0,00
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	122,28	2 369,15	289 686,35	0,93	2 203,31	118,37	0,00	280 436,80	3,91
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	1,89	2 437,53	4 606,94	0,43	1 048,14	1,89	0,00	4 595,24	11,70
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,29	706,88	1,57	0,00	3 829,61	-2,68
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMIE TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	22,30	52 832,14	22,30	0,00	52 832,14	9,48

019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	13,00	825,01	51,00	3 236,56	-13,00	-825,01
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asamblipe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	84,29	1 969,42	2 405,52	56 204,59	0,00	-0,02
021	M1J98A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	117,00	54,02	1 253,00	578,52	-0,13	-0,06
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,36	117,00	17 097,43	1 253,00	183 103,21	-0,19	-18,85
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitajelor tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cep la tabla pt.proba manor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	28,98	45 425,33	28,98	45 425,33	0,00	0,00
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	15,10	69,86	15,10	69,86	0,00	0,00
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu inacera pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3 775,77
027	6 426 593,00	STILP IMPREJ.PIASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90.BA IPTC 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2 927,58
028	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari,bulumaci,longrine,moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10 914,43
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04
031	Z0521529589 40	NIUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9 667,58
TOTAL						999 694,50		164 087,99		923 210,37		76 484,13
015-4.1.1/25	SUBTRAV.TCG18	TOTAL				2 288,75				0,00		2 269,25
016-4.1.1/16	SUBTRAV.CANAL TMS-FTS29											
01	TSCD4B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,33	46,66	108,73	2,33	108,73	2,33	108,73	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
03	TSAO4B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprilj si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijlociu.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
04	TSAO5B1	Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz Incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	14,1	6,47	91,24	14,10	91,24	14,10	91,24	0,00	0,00
05	TSF03B1	Spriljn.mai.cu dulapi feg asez.oriz..lat.intre mai.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	160	3,95	631,62	160,00	631,62	160,00	631,62	0,00	0,00
06	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld,pe senile de 81-160 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,56	21,36	54,68	2,56	54,68	2,56	54,68	0,00	0,00

07	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0.7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,56	90,99	232,79	2,56	232,79	2,56	232,79	2,56	232,79	0,00	0,00
08	TSAZ4A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu Infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
09	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dne=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
10	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in.vedereea prot.anticoerozive	METRU	17,28	23,36	403,74	17,28	403,74	17,28	403,74	17,28	403,74	0,00	0,00
11	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	9	0,46	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	0,00	0,00
12	M1L05H1	Analiza defectoscopice prin gomagrafiere a sudur.cond.de otei cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	0,00	0,00
13	M1L29A1	Proba cu pulberii magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00
14	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticoerozive suprefmetat cu nisip de riu	METRU PATRAT	34,67	15,65	542,51	34,67	542,51	34,67	542,51	34,67	542,51	0,00	0,00
15	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54	6,91	15,54	6,91	15,54	6,91	15,54	0,00	0,00
16	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE - 9 BUC	LEI	1	558,46	558,46	1,00	558,46	1,00	558,46	1,00	558,46	0,00	0,00
17	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	27,76	62,45	27,76	62,45	0,00	0,00
18	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE - 42 BUC	LEI	1	2 606,14	2 606,14	1,00	2 606,14	1,00	2 606,14	1,00	2 606,14	0,00	0,00
31	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,03	19,03	41,36	19,03	41,36	19,03	41,36	-10,28	-22,33
32	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB PROTECTIE PEHD 110 CONF CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	INCLUS	INCLUS
33	X0000235904 54	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27.6	METRU	10,5	31,24	327,99	10,50	327,99	10,50	327,99	10,50	327,99	0,00	0,00
TOTAL						9 994,99		7 292,71		9 833,14		9 833,14		161,86
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA46+TTS30														
TOTAL						6 128,75				259,85		259,85		5 874,90
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF TCF4+TTS31														
TOTAL						14 306,36				0,00		0,00		14 306,36
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19														
TOTAL						2 382,06				0,00		0,00		2 382,06
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32														
TOTAL						2 188,63				0,00		0,00		2 188,63
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47														
TOTAL						2 853,84				0,00		0,00		2 853,84
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TGG20+TTS33														

01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,94	46,66	137,19	2,94	137,19	2,94	137,19	2,94	137,19	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
03	TS05B1	Sap.man.in spatii limit.pest. 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.miljoclu	METRU CUB	25,05	6,47	162,10	25,05	162,10	25,05	162,10	25,05	162,10	0,00	0,00
04	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.net.la adinc.0,0-1,5m t.miljoc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
05	TSF09B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr. mal.>2,5m.la adinc.0-4m.0,21-0,6m intr. dulapi	METRU PATRAT	180	3,95	710,58	180,00	710,58	180,00	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00
06	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	3,35	21,36	71,55	3,35	71,55	3,35	71,55	3,35	71,55	0,00	0,00
07	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	3,35	90,93	304,63	3,35	304,63	3,35	304,63	3,35	304,63	0,00	0,00
08	TSA24A1	Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
09	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	6,00	380,77	6,00	380,77	6,00	380,77	0,00	0,00
10	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticozive	METRU	26,88	23,36	628,05	26,88	628,05	26,88	628,05	26,88	628,05	0,00	0,00
11	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a finilor tehnologice	BUCATA	14	0,46	6,46	13,00	6,00	13,00	6,00	13,00	6,00	1,00	0,46
12	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	14	146,13	2 045,85	13,00	1 899,71	13,00	1 899,71	13,00	1 899,71	1,00	146,13
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00
14	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticozive supraimetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	40,21	15,65	629,20	39,44	617,15	39,44	617,15	39,44	617,15	0,77	12,05
15	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	10,75	2,25	24,18	9,98	22,45	9,98	22,45	9,98	22,45	0,77	1,73
16	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOTRACTIBILE - 14 BUC	LEI	1	868,71	868,71	0,93	807,90	0,93	807,90	0,93	807,90	0,07	60,81
17	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	29,46	2,25	66,27	29,46	66,27	29,46	66,27	29,46	66,27	0,00	0,00
18	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOTRACTIBILE - 44 BUC	LEI	1	2 730,24	2 730,24	1,00	2 730,24	1,00	2 730,24	1,00	2 730,24	0,00	0,00
31	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00

32	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB DE PROTECTIE PEHD 255 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00	10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00	0,00
33	X0000235906 12	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73	10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00	0,00
39	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA TUB PROTECTIE PEHD 110 D.110 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00
40	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL						10 796,56		8 821,27		10 417,11		379,28	
029-4.1.1/29 SUBTRAV.CAMAL TA49													
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,44	46,66	67,20	1,44	67,20	1,44	67,20	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Spriljh.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mai.>2,5m,la adinc.0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	54	3,95	213,17	54,00	213,17	54,00	213,17	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,52	21,36	32,46	1,52	32,46	1,52	32,46	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,52	90,93	138,22	1,52	138,22	1,52	138,22	0,00	0,00	0,00
006	TS242A1	Epulizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,45	3,69	8,00	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetai cu nisip de rlu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,46	33,90	530,46	33,90	530,46	0,00	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00	0,00

016	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						7 701,64		7 701,64		5 944,01		7 539,84		161,79
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50														
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	4,66	46,66	217,46	4,66	217,46	4,66	217,46	4,66	217,46	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	252	3,95	994,81	252,00	994,81	252,00	994,81	252,00	994,81	0,00	0,00
004	TSD03CI	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	4,81	21,36	102,73	4,81	102,73	4,81	102,73	4,81	102,73	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	4,81	90,93	437,39	4,81	437,39	4,81	437,39	4,81	437,39	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	17,28	23,36	403,74	17,28	403,74	17,28	403,74	17,28	403,74	0,00	0,00
009	M1L38A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	9	0,46	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	34,67	15,65	542,51	34,67	542,51	34,67	542,51	34,67	542,51	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54	6,91	15,54	6,91	15,54	6,91	15,54	0,00	0,00
014	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 9 BUC	LEI	1	708,56	708,56	1,00	708,56	1,00	708,56	1,00	708,56	1,00	708,56
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	27,76	62,45	27,76	62,45	27,76	62,45
016	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 42BUC	LEI	1	3 306,63	3 306,63	1,00	3 306,63	1,00	3 306,63	1,00	3 306,63	1,00	3 306,63

029	TRB22D3E	Manipulat. mat. si elemente pref. cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	17,51	2,17	36,06	17,51	36,06	17,51	36,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL			17,51	2,17	13 749,22	17,51	8 440,90	17,51	9 444,10	0,00	0,00	4 299,12
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.tar.cat.2	2,65	46,66	123,66	2,65	123,66	2,65	123,66	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.tar.cat.2	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00	0,00
003	TSP03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz..lat.intrre mai.>2,5m,la adinc.0,4-4m,0,21-0,5m, intre dulapi	183,4	3,95	724,00	183,40	724,00	183,40	724,00	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	2,8	21,36	59,80	2,80	59,80	2,80	59,80	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura peimint necoezin in strat de 20-30cm	2,8	90,93	254,61	2,80	254,61	2,80	254,61	0,00	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,5-12kw	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	4	69,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sant.in vederea prot.anticozive	19,2	23,36	448,60	19,20	448,60	19,20	448,60	0,00	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	10	0,46	4,62	10,00	4,62	10,00	4,62	0,00	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	10	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	0,00	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	19,2	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
012	I2A01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticozive suprafmet.al cu nisip de rlu	26,84	15,65	419,99	26,84	419,99	26,84	419,99	0,00	0,00	0,00
013	I2-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	0,00	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 10 BUC	1	787,29	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	0,00	0,00	0,00
015	I2-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	19,06	2,25	42,88	19,06	42,88	19,06	42,88	0,00	0,00	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 29 BUC	1	2 283,15	2 283,15	1,00	2 283,15	1,00	2 283,15	0,00	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00	0,00

029	TRE22D3E	Manipulat' mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	8,754	2,17	19,03	8,75	19,02	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
	TOTAL				9 643,84		6 937,99	0,00	9 459,80			184,54
	032-4.1.1./32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG21+TTDS34											
	TOTAL				6 965,88				0,00			6 965,88
	033-4.1.1./33 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG22+TTS35											
	TOTAL				8 288,32				0,00			8 288,32
	034-4.1.1./34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD32+TA53											
01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc.in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	3,32	46,66	154,93	3,32	154,93	3,32	154,93	0,00	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc.in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	0,077	46,66	3,59	0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00	0,00
03	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00	0,00
04	TSF03B1	Sprinj.in.mai.cu dulapi fag asez.orfz.,lat.intrre mai.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m.intrre dulapi	163	3,95	643,47	163,00	643,47	163,00	643,47	0,00	0,00	0,00
05	TSD03C1	Imprest.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	3,41	21,36	72,83	3,41	72,83	3,41	72,83	0,00	0,00	0,00
06	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozain in strat de 20-30cm	3,41	90,93	310,08	3,41	310,08	3,41	310,08	0,00	0,00	0,00
07	TSA24A1	Epuizarea mec.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	8	7,71	61,64	8,00	61,64	8,00	61,64	0,00	0,00	0,00
10	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dne=12 toll	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
11	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	29,4	23,36	686,93	29,40	686,93	29,40	686,93	0,00	0,00	0,00
12	M1I38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	19	0,46	8,77	19,00	8,77	19,00	8,77	0,00	0,00	0,00
13	M1I05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	15	146,13	2 191,98	15,00	2 191,98	15,00	2 191,98	0,00	0,00	0,00
14	M1I29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajele tehnologice	28,8	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CL20C1	Montarea confectionilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	137	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00	0,00
20	IZI07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	3,15	7,10	7,10
21	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductorulor d peste 400mm	0,195	68,48	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,20	13,35	13,35

22	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt. prot anticorozive suprafata metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	32,32	15,65	505,74	32,32	505,74	0,00	0,00	32,32	505,74
23	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	11,52	25,92	0,00	0,00	11,52	25,92
24	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	1,00	1 180,94	0,00	0,00	1,00	1 180,94
25	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00	20,80	46,79
26	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00	1,00	2 440,61
60	GC05M1	Proba de rezist. si regim ptr control etans. Imbinari si armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,78	189,67	147,95	0,78	147,95	0,00	0,00	0,78	147,95
61	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00	2,00	79,16
62	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km	TONE	21,17	3,58	75,87	21,17	75,87	0,00	0,00	21,17	75,87
63	TRA05A30	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 30 km	TONE	21,17	3,17	67,21	21,17	67,21	0,00	0,00	21,17	67,21
64	YB01RON	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 21,17 mc	LEI	1	0,56	0,56	1,00	0,56	0,00	0,00	1,00	0,56
65	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL- RON TUB PROTECTIE D.110 CONF. CALC. PRET NR. - 1 BUC		10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	10,50	54,93
66	X000023590454	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	10,50	9,07
	TOTAL					13 658,96		10 166,79	8 052,02			5 606,94
	035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TAS4					8 196,78			7 015,78			1 181,00
	TOTAL					8 196,78			7 015,78			1 181,00
	036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55					8 241,13			7 060,13			1 181,00
	TOTAL					8 241,13			7 060,13			1 181,00
	037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56					7 704,37			7 508,04			196,34
	TOTAL					7 704,37			7 508,04			196,34
	038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57					8 322,25			8 769,46			-447,22
	TOTAL					8 322,25			8 769,46			-447,22
	039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58					8 213,97			7 999,94			214,03
	TOTAL					8 213,97			7 999,94			214,03
	040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59					8 268,92			7 772,09			496,82
	TOTAL					8 268,92			7 772,09			496,82
	041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60					9 240,68			9 067,58			173,10
	TOTAL					9 240,68			9 067,58			173,10
	042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TTS37					10 290,74			10 094,97			195,77
	TOTAL					10 290,74			10 094,97			195,77
	043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+63+TTS38											
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	-2,00	-126,92	4,00	253,85	2,00	126,92

010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la resp.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	28,8	23,36	672,91	-5,76	-134,58	23,04	538,33	5,76	134,58
011	M1J38A1	Marcarca prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	15	0,46	6,93	-3,00	-1,39	12,00	5,54	3,00	1,39
012	M1L051I	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	15	146,13	2 191,98	-3,00	-438,40	12,00	1 753,58	3,00	438,40
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
014	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafetelor cu nisip de riu	METRU PATRAT	46,2	15,65	722,93	32,55	509,34	37,55	509,34	13,65	213,59
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	9,21	20,72	9,21	20,72	2,31	5,20
016	YCO1IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTABILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	0,80	944,75	0,80	944,75	0,20	236,19
017	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	34,68	2,25	78,02	23,34	52,51	23,34	52,51	11,34	25,51
018	YCO1IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTABILE 52 BUC	LEI	1	4 093,93	4 093,93	0,67	2 742,93	0,67	2 742,93	0,33	1 351,00
TOTAL						19 954,15		3 568,96		14 437,65		5 516,49
TOTAL						3 921,45				0,00		3 921,45
000	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,23	46,66	57,40	1,23	57,40	1,23	57,40	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	100,00	3,95	394,76	100,00	394,76	100,00	394,76	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,31	21,36	27,98	1,31	27,98	1,31	27,98	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplitura pamint neceozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,31	90,93	119,12	1,31	119,12	1,31	119,12	0,00	0,00
006	TS24A1	Epuzarea meca.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	7,68	23,36	179,44	7,68	179,44	7,68	179,44	0,00	0,00
008	M1J38A1	Marcarca prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	4,00	0,46	1,85	4,00	1,85	4,00	1,85	0,00	0,00
009	M1L051I	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4,00	146,13	584,53	4,00	584,53	4,00	584,53	0,00	0,00

012	IZA04B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	26,94	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	6,14	0,00	0,00
014	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	1,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,08	2,25	45,17	20,08	45,17	20,08	45,17	20,08	0,00	0,00
016	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	0,00	0,00
	TOTAL					9 000,65		6 238,34		6 797,79			202,87
	0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TT539												
	TOTAL					1 987,49		0,00		0,00			1 987,49
	048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33												
	TOTAL					3 431,55		0,00		0,00			3 431,55
	049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34												
	TOTAL					6 127,86		0,00		0,00			6 127,86
	050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+TT541+TA66+TD35												
	TOTAL					17 985,29				4 944,65			12 990,58
	051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26												
	TOTAL					19 214,03				5 243,59			13 970,44
	052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TT542												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,46	46,66	68,13	1,46	68,13	1,46	68,13	1,46	0,00	0,00
002	TSAO4B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu spriz.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.m/loc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,30	7,69	1,30	7,69	1,30	0,00	0,02
003	TSFO3B1	Spriz.in.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m;la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	138,00	3,95	544,77	138,00	544,77	138,00	544,77	138,00	0,00	0,00
004	TSDO3C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,47	21,36	31,40	1,47	31,40	1,47	31,40	1,47	0,00	0,00
005	TSDO6A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,47	90,93	133,67	1,47	133,67	1,47	133,67	1,47	0,00	0,00
006	TS24A1	Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	2,00	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea corbanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	27,28	23,36	637,39	27,28	637,39	27,28	637,39	27,28	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	9,00	0,46	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	9,00	0,00	0,00

012	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9,00	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	1 315,19	9,00	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00
014	CL20C1	Montarea conectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	1 115,82	137,00	0,00	0,00
019	I2I07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor, cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	7,10	3,15	0,00	0,00
020	I2K08E1	Vopsirea cu vops. ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,35	13,35	0,20	0,00	0,00
021	I2A01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	19,05	10,57	201,34	19,05	201,34	201,34	19,05	0,00	0,00
022	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,19	2,25	13,93	6,19	13,93	13,93	6,19	0,00	0,00
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 9 BUC	LEI	1,00	708,56	708,56	1,00	708,56	708,56	1,00	0,00	0,00
024	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	12,14	2,25	27,31	12,14	27,31	27,31	12,14	0,00	0,00
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 18BUC	LEI	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	0,00	0,00
031	I2A01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	71,98	4,60	0,00	0,00
032	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	9,18	4,08	0,00	0,00
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	314,92	1,00	0,00	0,00
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RAZINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	7,10	1,00	0,00	0,00
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26	1,50	29,26	29,26	1,50	0,00	0,00
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	0,00	0,00
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	0,00	0,00
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	0,00	0,00
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07	16,00	312,07	312,07	16,00	0,00	0,00
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	0,00	0,00
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	0,00	0,00
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	0,00	0,00
046	GC05M1	Proba de rezist. si regim ptr control etans. imbinari si armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=600 mm	HECTOMETRU	0,62	189,67	117,60	0,62	117,60	117,60	0,62	0,00	0,00
047	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16	2,00	79,16	79,16	2,00	0,00	0,00

048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	16,83	3,58	60,32	16,83	60,32	16,83	60,32	0,00	0,00	0,00
049	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	16,83	3,17	53,43	16,83	53,43	16,83	53,43	0,00	0,00	0,00
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 16.83mc	LEI	1,00	0,56	0,56	1,00	0,56	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL						7 648,49		7 648,47		7 648,47			0,02
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TC627+TT543						4 089,60				0,00			4 089,60
TOTAL													
057-4.1.1/57 SUBTR.M14-TD38+TT544													
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,37	46,66	63,93	1,37	63,93	1,37	63,93	0,00	0,00	0,00
002	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,00	0,02
003	TSF03B1	Sprjin.mal.cu dulapi tag asez.oriz.,lat.intrre mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	143,20	3,95	565,30	143,20	565,30	143,20	565,30	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 8l.-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,38	21,36	29,47	1,38	29,47	1,38	29,47	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura permint necesin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,38	90,93	125,49	1,38	125,49	1,38	125,49	0,00	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	2,00	63,46	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea corboanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	29,40	23,36	686,93	29,40	686,93	29,40	686,93	0,00	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a finilor tehnologice	BUCATA	14,00	0,46	6,46	14,00	6,46	14,00	6,46	0,00	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	10,00	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	0,00	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajeflor tehnologice	METRU	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00	0,00
019	I2I07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,70	0,20	13,70	-0,01	-0,34	-0,34

021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de ritu	METRU PATRAT	28,33	15,65	443,30	28,33	443,30	28,33	443,30	0,00	0,00
022	IZ-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	0,00	0,00
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE10 BUC	LEI	1,00	787,29	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	0,00	0,00
024	IZ-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,65	2,25	46,45	20,35	45,78	20,35	45,78	0,30	0,67
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
030	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 125,09 mp	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de ritu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	4,60	71,98	0,00	0,00
032	IZ-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	4,08	9,18	0,00	0,00
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	1,00	314,92	0,00	0,00
034	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 1.035 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
035	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE COMPONENTA A - 20.7 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
036	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48.3 mp	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	1,00	7,10	0,00	0,00
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26	1,50	29,26	1,50	29,26	0,00	0,00
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07	16,00	312,07	16,00	312,07	0,00	0,00
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
046	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidroalic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,54	189,67	102,42	0,54	102,42	0,54	102,42	0,00	0,00
047	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16	2,00	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00
048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna beton,etc) pe dist.de 50	TONE	14,16	3,58	50,75	14,16	50,75	14,16	50,75	0,00	0,00

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525871
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19 Noiembrie 2020 / 19 Noiembrie 2020		8.Foaia de parcurs: Путевой лист								
1.Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASY42810137100, c/b MOBBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.				с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819/ 0506442				
2.Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM,mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN MDSIV1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau				с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		200513/ 0508448				
3.Delegatie Доверенность												
4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.2 din 12.11.2020, SLnr.4-final										
5.Punct incarcare Пункт погрузки.		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2				6. Punct descarcare Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60				
7.Redirijari Передирекции												
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfi/activului Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товара/услуги		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/a ctivelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг в объеме услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, услуг, лев	10.9 Alta informa- tie Другая информация	10.10 Tip ambala- j Тип упаковки	10.11 Nu- mar lo- curi Коли- чество мест	10.12 Masa bruta tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar-cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.7/07.04.2020 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-18.11.2020 (12 595,52 EURO)		serv	1	213387.00	213 387.00	20	42677.40	256 064.40				
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar-cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr.1-LOT3 SL4-final (128 010.53 EURO)		serv	1	2168690.39	2 168 690.39	20	433738.08	2 602 428.47				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				2 382 077.39	x	476415.48	2 858 492.87	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				2 382 077.39	x	476415.48	2 858 492.87	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea Отпуск разрешен		Director M.Lazarev Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat marfurile/activete (serviciile) Сдал товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/activete intermediarul (transportatorul) Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activete intermediarul (transportatorul) Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorul/beneficiarul Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										



Valoarea lucrarilor executate precedent	379 986,91	euro
Valoarea lucrarilor executate	106 675,44	euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SL1-30.03.2020		SL4 -final		Total Decontat		Rest	
			Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL				13 155,13		6 738,61		0,00		6 738,61		6 416,52
08 001				13 155,13		6 738,61				6 738,61		6 416,52
0002-Amenajari pentru protectia mediului si echilibrarea terenului la starea initiala												
001-1.3.1/1 RECALCULARE AMPLASAMENT RAION STRASENI L=32180 M												
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senle de 01-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	206,65	32,32	6 678,88	0	0	206,65	6 678,93	206,65	6 678,93	0,00	-0,05
Nivelarea supr.teren.si platf.de terasm.exec.cu buldoz.pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2	100 METRI PATRA	918,44	16,79	15 420,57	0	0	918,44	15 420,61	918,44	15 420,61	0,00	-0,04
Arat teren pt.desfundare plug cu tractor,adincime pana la 40 cm	HECTAR	9,18	36,94	339,26	0	0	9,18	339,11	9,18	339,11	0,00	0,15
Discutul sau cultivatia araturilor in teren orizontal sau in pante cu tractiune mecanica	HECTAR	9,18	18,47	169,63	0	0	9,18	169,55	9,18	169,55	0,00	0,08
Graptul pajistelor in terenuri orizontale sau pante cu tractiune mecanica	HECTAR	9,18	9,24	84,86	0	0	9,18	84,82	9,18	84,82	0,00	0,04
Tavalugitul araturilor si insamintarilor in terenuri orizon.sau in pante cu tractiune mecanica	HECTAR	2,40	32,32	77,46	0	0	2,40	77,57	2,40	77,57	0,00	-0,11
Insamint.ierburi perene la potoci,platf.drum,zone intoarcere panta <40% ter.usor si mijl.	100 METRI PATRA	239,67	32,32	7 746,26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	7 746,26
Plantare col.joase cond.grele-mijlocii teren nepregatit anterior	1000 BUCATI	0,27	230,88	62,51	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	62,51
DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1848 BUC	LEI	0,15	0,92	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13
Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	TONE	1,84	284,44	522,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	522,46
Plantare puleti col.joase cond.grele-mijlocii teren nepregatit anterior.	1000 BUCATI	1,13	230,88	261,93	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	261,93
DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC	LEI	0,15	1,62	0,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,24
TOTAL				31 364,20		0		22 770,59		22 770,59		8 593,61
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului												
Lemn brut foioase pt.constr.pt.confec.tarusi pari,buliuacii,longrine,moaze etc.	METRU CUB	0,10	115,44	10,99	0	0	0,10	11,54	0,10	11,54	0,00	-0,55
Confectionarea tarusii lemn brut rotund foioase, pentru constr.d=4-8 cm	BUCATA	188,69	1,20	226,43	0	0	188,69	226,43	188,69	226,43	0,00	0,00
Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijlociu	METRU	37,74	0,55	20,76	0	0	37,74	20,76	37,74	20,76	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	0,15	9,70	1,42	0	0	0,15	1,46	0,15	1,46	0,00	-0,03
Montator conducte categoria II-a	ORA	9,52	2,66	25,33	0	0	9,52	25,32	9,52	25,32	0,00	0,01
Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.STR.	METRU CUB	3 955,50	0,55	2 175,53	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	2 175,53
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km	TONE	3 955,50	3,58	14 160,69	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	14 160,69
Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asernut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	3 955,50	1,71	6 763,91	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	6 763,91
DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	0,15	1,85	0,27	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,27
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	TONE	0,49	3,58	1,77	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,77
TOTAL				23 367,06		0		285,51		285,51		23 101,58
08 002				54 751,30		0,00		23 056,10		23 056,10		31 695,20
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/2 FIRUL CONDUCTIEI												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.de 1t 2	100 METRI CUBI	106,86	46,66	4 986,09	0	0	8,35	389,61	106,86	4 986,09	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	7,99	46,66	372,82	0	0	0,00	0,00	7,99	372,81	0,00	0,01
Spriz.mai cu dulapii fag.asez.orient.lat.intr.mal.1,51-2,5m la adinc.0,2-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	1 189,11	2,61	3 103,58	0	0	0,00	0,00	1 189,11	3 103,58	0,00	0,00
Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	18,75	0,61	11,44	0	0	18,75	11,44	18,75	11,44	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senle de 01-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	114,85	21,36	2 453,20	0	0	114,85	2 453,20	114,85	2 453,20	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	114,85	90,93	10 443,32	0	0	114,85	10 443,31	114,85	10 443,31	0,00	0,01
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	383,10	15,65	5 995,57	0	0	102,49	1 603,97	383,10	5 995,52	0,00	0,05
izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	298,72	2,25	672,12	0	0	18,11	40,75	298,72	672,12	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	398,00	129,27	51 449,46	0	0	105,00	13 573,35	398,00	51 449,46	0,00	0,00
izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	84,38	2,25	189,86	0	0	0,00	0,00	84,38	189,86	0,00	0,01
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	LEI	128,00	129,27	16 546,56	0	0	0,00	0,00	128,00	16 546,56	0,00	0,00
Autofab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	47,14	19,50	919,30	0	0	0,00	0,00	47,14	919,23	0,00	0,07
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	47,14	3,58	168,77	0	0	0,00	0,00	47,14	168,76	0,00	0,01
DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32 18 KM	LEI	0,15	6 743,22	987,88	0	0	0,00	0,00	0,15	1 011,48	0,00	-23,60
Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	3,84	9 097,54	38,14	90 359,38	0,00	6,49
Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	1,18	2 876,29	1,18	2 876,29	0,00	1,93
Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,50	1 218,77	0,50	1 218,77	0,00	-11,77
Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	6,09	14 428,12	6,09	14 428,12	0,00	6,95
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	0,00	0,00	14,00	888,44	0,00	0,00
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	53,43	1 248,12	746,80	17 445,25	0,00	-0,04
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	178,92	221,00	103,66	26,96	12,40	388,96	178,92	0,00	0,00

Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond de otel cu grosimea max de 14 mm, 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	221,00	32 294,73	26,96	3 939,66	388,96	56 838,72	0,00	-0,37
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	746,80	0,00
Executat sud cap-cap la table pe proba mator gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	9,00	1 567,47	14 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 107,23	0,00	1,50
Incarcarea de duritate briheli sau vickers(in conditii de santier pe material de baza)	BUCATA	4,69	4,63	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	21,71	0,00	-0,01
Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	19,34	63,54	1 228,74	0,00	0,00	19,34	1 228,86	19,34	1 228,86	0,00	-0,13
STILP IMPREI/PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	19,34	49,27	952,78	19,34	952,88	0,00	0,00	19,34	952,88	0,00	-0,10
Lemn brut foliose pt. constr. pt. confect: tarusi part.,bulumaci,iongrine,moaze etc.	METRU CUB	13,60	200,63	2 727,60	13,60	2 728,57	-13,60	-2 728,57	0,00	0,00	13,60	2 727,60
Confectionare tarusi lemn brut rotund foliose. pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	849,70	0,27	229,42	849,70	229,42	-849,70	-229,42	0,00	0,00	849,70	229,42
Executarea garduletelor de coasta in chiese dubla.	METRU	849,70	5,02	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
MUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2, S=4,0CM	METRU STER	50,13	48,25	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL				308 490,42		109 787,24		59 667,40		298 867,99		9 622,44
002-4.1.1/2 SUBTRAV.CANAL TA22												
TOTAL				9 614,32		0		0,00		0,00		9 614,32
003-4.1.1/3 SUBTRAV.PERAU TA26												
TOTAL				9 884,15		3 203,77				9 711,11		173,05
004-4.1.1/4 SUBTRAV.RAZOR.BIL.TA25+T322												
TOTAL				18 514,48		6 916,85				18 084,25		-430,23
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA30												
TOTAL				9 478,24		1 607,79				9 478,24		0
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37												
TOTAL				9 708,53		1 608,32				9 546,79		161,74
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38												
TOTAL				12 383,68		2 814,20				12 206,99		176,69
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39												
TOTAL				12 361,47		2 623,82				12 184,73		176,69
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40												
TOTAL				9 703,66		2 814,20				9 530,69		172,97
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41												
TOTAL				9 685,42		2 560,36				9 523,68		161,74
011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42												
TOTAL				4 212,55		2 560,37				4 043,37		169,18
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43												
TOTAL				7 392,45		2 560,36				0		161,74
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44.DM 1442 TD30												
Curatrea prin sablare pt grot anticoroziive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,6	15,65	71,99			-0,60	-9,39	4,60	71,99	0,00	0,00
Isolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18			-1,12	-2,52	4,08	9,18	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08			-3,00	-387,81	4,00	517,08	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND - 1.035 kg	LEI	-1,035	0,00	0,00					0,00	0,00	-1,035	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE - 20,7 kg	LEI	-20,7	0,00	0,00					0,00	0,00	-20,7	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48,3	LEI	-48,3	0,00	0,00					0,00	0,00	-48,3	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RASINA EPOXIDICA IN S STRATURII CU SUPRAPUNERE 50% - 4,6 mp	LEI	4,6	1,54	7,08			-5,20	-8,01	4,60	7,08	0,00	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,5	19,50	29,25			-1,50	-29,25	1,50	29,25	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16	19,50	312,00			-16,00	-312,00	16,00	312,00	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	16	3,58	57,28			-16,00	-57,28	16,00	57,28	0	0,00
TOTAL				15 243,49				-822,37		11 829,92		3 413,57
014-4.1.1/14 SUBTRAV.RS.TD31												
TOTAL				9 042,01		0		0,00		8 375,11		666,90
Obiect 002				445 214,83		139 057,26		58 795,03		420 613,58		25 101,26
Obiect 003												
001-4.1.2.1/1 PROBE PRESIUNE SIARON STRAZENI												
Proba prelinim ptr controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	106,84	5 036,83			47,14	5 036,44	47,14	5 036,44	0,00	0,40
Proba prelinim ptr controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	106,84	5 036,83			47,14	5 036,44	47,14	5 036,44	0,00	0,40
Proba de rezist.si regim cu aer ptr.contr.etansei.imbin.si armat la conducte cu dn=600 mm	BUCATA	317,24	19,37	6 144,94			317,24	6 144,94	317,24	6 144,94	0,00	0,00
Montarea control si demont echipe la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm	BUCATA	0,88	205,14	180,32			0,88	180,52	0,88	180,52	0,00	-0,21
CAPAC SEMIROTUND DN 600	BUCATA	1,76	39,58	69,58			1,76	69,66	1,76	69,66	0,00	-0,08
Proba prelinim ptr controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	102,11	4 813,84			47,14	4 813,47	47,14	4 813,47	0,00	0,38
Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min	ORA	91,12	37,59	3 425,31			91,12	3 425,20	91,12	3 425,20	0,00	0,11
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	TDNE	4,41	3,18	14,02			4,41	14,02	4,41	14,02	0,00	0,00
Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa g =2,001-3t	TDNE	37,80	1,30	49,14			37,80	49,14	37,80	49,14	0,00	0,00
Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	ORA	10,26	18,54	190,13			10,26	190,22	10,26	190,22	-0,01	-0,09
TOTAL				24 960,95		0,00		24 960,05		24 960,05		0,90
Obiect 002				24 960,95		0,00		24 960,05		24 960,05		0,90
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE												
TOTAL				7 315,78		3 657,45				7 315,96		-0,17
002-4.1.3/2 TRA MAT.TUBULAR,DEPOZI+AMPLASAMENT												
TOTAL				2 973,20		1 494,44				2 973,06		0,14
003-4.1.3/3 BEARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL												
TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TONE	89,66	1,40	125,52	89,66	125,524	-12,16	-17,02	89,66	125,52	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	89,66	1,73	155,11	89,66	155,118	-12,16	-21,04	89,66	155,11	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	89,66	2,07	185,59	89,66	185,5962	-12,16	-25,17	89,66	185,60	0,00	0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	89,66	2,40	215,18	0	0	-12,16	-29,18	89,66	215,18	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONE	89,66	2,74	245,66	0	0	-12,16	-33,32	89,66	245,67	0,00	-0,01
TOTAL				927,06		466,232		-125,7344		927,08		-0,02
604-1.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU												
TOTAL				77,90		38,86				77,911		-0,01
605-INTREGIRE AMENajari DISTRICTIVE												
601-1.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PE												
TOTAL				11.293,96		5.656,08		-125,73		11.294,02		
TOTAL				0,00								
TOTAL				0,00								
TOTAL General C+M				549.879,16		151.452,85		106.675,44		486.662,35	0,00	83.213,81

Antreprenor General
 ACI CLUIJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Manager Proiect
 Vasile Filip



Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.
 Administrata
 Mihail Lazarev



Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/101600003819
 Contract de prestari servicii Nr. FLOT3/07.09.2019. ACT ADITIONAL NR. 7/07.04.2020

LUCRURI EXECUTATE FIBRA OPTICA (MONOTUBI)

Cantitate	Valoare euro fara TVA	SLP-18.11.2020		SLP-25.07.2020		TELPROD-COM		Unitate	Descriere	PUI/ Euro	PT/ Euro	Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA					Cantitate	Valoare euro fara TVA		
001	9.164,00	6.840,00	9.576,00	4.270,00	5.978,00	12.829,60	1.40	METRU	Instalare tevi sau tub in sant sau prin foratare de material plastic dn. Jmontate in sant existent			11.110,00	15.554,00	-1.946,00	-2.724,40
		0,00	0,00	0,00	0,00			METRU	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M			0,00	0,00	0,00	0,00
004	15,65	0,00	0,00	7,65	0,00	104,70	6,69	BUCATATA	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MIJOC RACORD DAU HDPE			0,00	0,00	0,00	0,00
		11,71	78,34					ORA	Sudor electric categoria A V-a			19,36	129,52	-3,71	-24,82
009	58,81	0,00	90,00	0,00	0,00	137,62	2,00	HECTOMETRU	Instalare cablu de telecom.in sapatura banda semnalizare cabl.ct.ingrop.in raza localit.			45,00	90,00	13,81	27,62
016	1,17	0,00	0,00	1,47	9,62	9,62	7,71	ORA	Epitizarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motorpompa de apa de 5,6-12kw			1,47	9,62	0,00	0,00
018	0,19	0,00	266,00	0,00	0,00	271,18	1.400,00	KILOMETRU CABLU	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/(manual,mecanizat)			0,19	266,00	0,00	5,18
019	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metru	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M			190,00	0,00	0,00	0,00
020	0,70	0,49	93,93	0,49	239,17	313,10	447,28	HECTOMETRU	Tesva de otel cu gros.pina la 6mm mont cu executie mecanizata a la nsarii dne=200 mm teren normal			0,21	313,10	0,00	0,00
021	0,49	0,49	0,00	0,49	4.827,82	4.827,82	9.852,70	LEI	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POLIET.HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM D.219.1x4.5 - 338 M			0,49	4.827,82	0,00	0,00
022	0,15	0,15	0,00	0,15	136,25	133,07	908,32	LEI	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAL-PROC. COLIER FIXARE TUB PROTECTIE			0,15	136,25	0,00	-3,18
		0,14	0,00	0,14	98,96	101,90	717,13	KILOMETRU CABLU	CONF. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC			0,14	98,96	0,00	2,94
024	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LEI	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180X10,3mm - 970 M			0,00	0,00	0,00	0,00
025	0,28	0,00	392,00	0,00	0,00	397,88	1.400,00	KILOMETRU CABLU	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate pina la 2,6 kg/m(manual)			0,28	392,00	0,00	5,88
026	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metru	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2,3mm - 1940 M			0,00	0,00	0,00	0,00
027	0,15	0,15	185,907	0,15	185,907	181,57	1.239,38	LEI	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC			0,15	185,91	0,00	-4,34
028	4,25	0,00	0,00	4,25	30,26	30,26	7,12	BUCATATA	Eiams.trecarii cab.pcin pereti si plansee pt.separ.de medii umede,cablu la exter.cu ds= 39-50 mm			4,25	30,26	0,00	0,00
029	0,15	0,15	0,00	0,15	22,5	21,98	150,00	LEI	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMIA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC			0,15	22,50	0,00	-0,53
030	2,85	0,00	0,00	2,85	10,3455	10,35	3,63	TONNE	Transportul ruder al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.			2,85	10,35	0,00	0,00
031	0,88	0,88	0,00	0,88	20,64	20,64	23,45	ORA	Macara pe pneuri pana la 9tff			0,88	20,64	0,00	0,00
032	2,85	0,00	0,00	2,85	6,669	6,67	2,34	TONNE	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1			2,85	6,67	0,00	0,00
TOTAL General CMI											19.877,85	11.596,77	30.896,27	22.092,99	-3.715,64

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip

Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.

Administrator
 Mihail Lazarescu



12.595,82

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525872
Серия, №



Data eliberarii / data livrării Дата выпуска / дата поставки		19 Noiembrie 2020 / 19 Noiembrie 2020		8. Foaia de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		9. Transportator Перевозчик		e.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819/ 0506442				
2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		7. Redirijari Перевосовки		Curs BNM 20.3298 MDL		e.f./nr.TVA ф.к./код НДС		200513/ 0508448		
3. Delegatie Доверенность												
4. Documente anexate Прикладываемые документы		SL- 18.11.2020										
5. Punct incarcare Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60						
10.1 Descrierea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar-cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasen, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III SL-18.11.2020 (293 803.62 EURO)		serv	1	4977474.02	4 977 474.02	20	995494.81	5 972 968.83				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					4 977 474.02	x	995494.81	5 972 968.83	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					4 977 474.02	x	995494.81	5 972 968.83	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
Prinția marfurile/activele (ușurile) cumparator/beneficiar				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						M.P.		



Handwritten signature: Filip Kralj

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Serviciu Telproh-Cos S.R.L. cf 101164003819
 Contract de prestari servicii Nr. 11.03/07.09.2019
 Denumirea obiectului: Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,130 km, amplasat pe (cãtorãia) raionului Strãșeni, în unitãtea administrativã Voronești, Cãpriana, Pãucosãti, Strãșeni, Ghelãuzã, Rodeni, Negrești, Rãscãru, Sãrã. LOT-3

1 297 396,50 euro
 244 836,35 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI			Deviz (EURO) LUCRARI ACI				SL-18.11.2020		Total Decontat		Rest	
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Capacitate	Pret unitar [euro] fara TVA	Pret total fara TVA [euro]	Capacitate	Valoare euro fara TVA	Capacitate	Valoare euro fara TVA	Capacitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC19B1	Sapat cu bulldoz pe tract.81-180cp incl.imping pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	13,91	409,46	740,16	21 787,83	-74,48	-2 192,35
002	TSG08D1	Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.mãsurã in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	872,11	0,34	293,25	-200,1100	-67,29	650,00	218,56	222,11	74,68
003	TSG10B1	Scoșul ciostat.de foioase tari, cu defrisator pe tract.1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	-0,5424	-281,85	1,92	998,57	0,54	280,61
004	TSG11B1	Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	-0,5424	-136,98	1,92	485,32	0,54	136,38
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa(trolu)pe tractor >1500 a arbor (ciost) in teren neacidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	16 990,15	0,00	0,00	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnosa din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	-0,7512	-70,35	1,71	160,39	0,75	70,12
007	TSG03B1asim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depoz.mater.cu scoat.radacini ASIMIAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	0,00	0,00	79,76	3 354,24	0,00	0,05
TOTAL OB/001						42 364,57		-147,01		43 995,07		-1 630,49
001-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU						42 364,57		-147,01		43 995,07		-1 630,49
000 Lucrari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala												
001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - HAIONE STROSENI L=32180 M												
001	TSD03C1	Impãrs.pãm.afinat cu buld pe senle de Ø1-180 cp in strãl.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	665,68	32,32	21 516,99	740,16	23 923,98	740,16	23 923,98	-74,48	-2 407,40
002	TSD04B1	Nivelarea supr.teren.si platf.de terasm.exec.cu bulldoz.pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2	100 METRI CUBI	2 958,59	16,79	49 676,71	2 958,59	49 676,71	2 958,59	49 676,71	0,00	0,00
003	IFF09B1	Arat teren pt.defundare plug cu tractor,adãchime pana la 40 cm	HECTAR	29,59	36,94	1 093,06	32,90	1 215,19	32,90	1 215,19	-3,31	-122,12
004	IFF10A1	Discutul sau cultivãtia arãturilor in teren orizontal sau in pãntã cu tractiune mecanica	HECTAR	29,59	18,47	546,52	32,00	591,04	32,00	591,04	-2,41	-44,51
005	IFF12A1	Grapetul pajistilor in terenuri orizontale sau pãnte cu tractiune mecanica	HECTAR	29,59	9,24	273,27	32,90	303,80	32,90	303,80	-3,31	-30,53
006	IFF13A1-1	Tãvãlãgãturã arãturilor si ãnsãmãntãrilor in terenuri orizon.sau in pãnte cu tractiune mecanica	HECTAR	7,78	32,32	251,47	7,78	251,47	7,78	251,47	0,00	0,00
007	IRH14A1-1	ãnsãmãnt.terburii perene la poteci,platf.drãm zone intoãrcere pãnte <40% ter.usor si mijl.	100 METRI PATRA	772,07	32,32	24 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	772,07	24 955,40
008	IFH03B2	Plantare puieti col. joase cond. grele+ mijloci teren nepregãtit anterior.	1000 BUCATI	0,87	230,88	201,09	0,00	0,00	0,00	0,60	0,87	201,09
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1848 BUC	LEI	1 848,00	0,92	1 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 706,48
010	TSH13B1	Administãrãea ãngrãsamãntelor chimice,din ezot de amoniu granulat cu concentrãtie 33% azot	TONNE	5,92	284,44	1 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	1 683,33
011	IFH03B2	Plantare puieti col. joase cond. grele+ mijloci teren nepregãtit anterior.	1000 BUCATI	3,65	230,88	843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	843,63
012	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC	LEI	7 744,00	1,62	12 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744,00	12 516,14
TOTAL						115 263,69		75 962,19		75 962,19		39 300,51
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului												
001	IFCD1A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confecct: tarusii pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	-1,09	-125,83	0,31	35,79	0,00	0,00
002	IFCD2A1	Confectionare tarusii lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	0,00	0,00	607,79	729,49	0,00	0,00
003	IFB1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren+ mijloci	METRU	121,52	0,55	67,28	-0,01	0,00	121,52	67,28	0,00	0,00
004	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROL	LEI	130,00	9,70	1 260,53	0,00	0,00	130,00	1 260,50	0,00	0,03
005	NMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	0,00	0,00	30,67	81,57	0,00	0,00
006	YSD14A1	Udãrea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.ãtr.	METRU	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km	TONNE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strãt anticãntãmãtor din material textãl nelãsat fãtrãnt sintetic estãrnat pe amprãta sau platformã drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	-3 374,00	-6 231,23	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobãsculãntã pe dist= 50 km.	TONNE	1,60	3,58	5,72	-1,60	-5,73	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65,25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
TOTAL						82 893,18		-6 362,80		2 174,63		80 718,55
TOTAL OB 002						198 156,88		69 599,39		78 136,82		120 020,06
003-Realizarea substitutiei necesare obiectivului - RãDOR STRãȘENI L=32180												
001-Realizare drumuri de acces L=2500m												
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00
OB 003						0,00		0,00		0,00		0,00
001-ãMãmãN STRãȘENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 ãMãmãN CONDUCTEI												
001	TSC04B1	Sãp.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pãm.cu umiditate naturalã desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	93,32	4 354,75	487,52	20 416,73	-93,32	-4 354,75
002	TSC04B1	Sãp.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pãm.cu umiditate naturalã desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	2,22	103,60	27,96	1 304,74	-2,22	-103,60
003	TFO2B1	Sprãj.mãl.cu dulãpi fãg.ãsez.ãrãz.ãntre mãl.1,53-2,5m la 3ãnc.0-0,2m.0,21-0,6 m ãntre dulãpi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,15	0,00	0,00	3 830,26	9 992,13	0,00	0,00

004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santurii pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	0,00	0,00	60,40	36,72	0,00	0,00
005	TSD03C1	Impract pain afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat.cv gros de 21-30 cm ter.cac.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	389,33	8 315,11	409,33	8 742,26	-39,39	-841,27
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	389,33	35 403,11	389,33	35 403,11	-19,39	-1 763,20
007	IZA01B1	Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprafatai cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	226,72	3 547,68	1 417,81	22 185,67	-183,80	-2 876,07
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	7,84	17,64	1 105,94	2 487,96	-143,73	-323,35
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	7,0000	905,17	1 281,00	165 646,11	-7,00	-905,17
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	-50,4300	-113,45	314,16	706,74	-42,35	-95,27
011	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	59 275,72	-87,0000	-11 249,97	468,00	60 517,08	-56,00	-7 241,36
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,0000	0,00	151,85	2 961,77	0,00	0,00
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria si VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,0000	0,00	151,85	544,38	0,00	0,00
014	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,0300	202,30	0,51	3 439,04	-0,03	-202,30
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	122,28	2 369,15	289 688,35	9,0800	21 511,92	127,45	301 948,72	-5,17	-12 260,37
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12 mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,89	2 437,53	4 606,94	5,9200	14 430,19	7,81	19 025,43	-5,92	-14 418,49
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12 mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,0000	0,00	1,57	3 829,61	0,00	-2,68
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,0000	0,00	22,30	52 832,14	0,00	9,48
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tev avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	-9,0000	-571,16	42,00	2 665,40	-4,00	-253,85
020	G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl pe sant in vederea prot anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	13,4390	314,00	2 418,96	56 518,59	-13,44	-314,02
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	7,0000	3,23	1 260,00	581,75	-7,13	-3,29
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,26	7,0000	1 022,92	1 260,00	184 126,13	-7,13	-1 041,77
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajele tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba martor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	0,0000	0,00	28,98	45 425,33	0,00	0,00
025	M1L69B1	Inercarea de duritate brineli sau vickers(In conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,0000	0,00	15,10	69,86	0,00	0,00
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	68,0000	4 320,97	68,00	4 320,97	-8,58	-545,21
027	6 426 593.00	STILP IMPREJ PLASA SAU SIRMA GHIM 5 68-1 90 BA IPTCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	68,0000	3 350,32	68,00	3 350,32	-8,58	-422,73
028	IFCD1A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confec: tarusi pari,bulumecl, longrine,moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	54,40	10 914,43	0,00	0,00
029	IFCD2A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	3 399,96	917,01	0,00	0,00
030	IFED4C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04	0,00	0,00
031	2052152958 940	NUJILE SAUCE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5 4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	200,35	9 667,58	0,00	0,00
TOTAL						999 684,50		85 868,14		1 047 653,77		-47 958,27
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TC616												
TOTAL						2 268,25				2 268,25		0,00
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TK45+TS20												
31	TRB2203E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina > 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	-19,03	-10,28	-22,34	8,75	19,02	0,00	0,01
TOTAL						9 994,99		-22,34		9 550,15		444,84
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA65+TS20												
22	3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON DISTANTIERE MA/75- 30 buc	lei	0	0,00	0,00	10,00	965,40	10,00	965,40	-10,00	0,00
23	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANGARE +COLIERE STII 24"x32"- 2 BUC	lei	0	0,00	0,00	1,00	440,64	1,00	440,64	-1,00	0,00
24	GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pt.traversari de drumuri	bucata	0	0,00	0,00	1,00	416,00	1,00	416,00	-1,00	0,00
25	ZD1834	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	bucata	0	0,00	0,00	1,00	35,20	1,00	35,20	-1,00	0,00
TOTAL						6 128,75		1 857,24		4 738,13		3 246,87
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF.TC4+TS21												
46	GC05M1	Proba de resist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	1,08	189,67	204,85	-0,07	-13,28	1,08	204,85	0,00	0,00
47	X000023590 280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	2,00	79,16	0,00	0,00
48	TRAO5A50	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	29,31	3,58	105,05	-4,39	-15,73	29,31	105,05	0,00	0,00
49	TRAO5A30	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	29,31	3,17	93,05	-4,39	-13,94	29,31	93,05	0,00	0,00
50	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 29,31 MC	LEI	1	0,56	0,56	-0,15	-0,08	1,00	0,56	0,00	0,00
TOTAL						14 306,36		-43,03		12 498,67		1 807,68
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TC619												
TOTAL						2 382,06				1 997,89		384,17
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU FELICOM TS612												
TOTAL						2 138,63				2 138,63		0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47												
19	IZA01B1	Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprafatai cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,04	3,07	48,04	6,14	96,08	-3,07	-48,04
20	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91	3,07	6,91	6,14	13,61	-3,07	-6,91
21	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTABLE - 1 BUC	LEI	1	62,05	62,05	1,00	62,05	2,00	124,10	-1,00	-62,05
TOTAL						2 353,84		117,00		2 470,84		-117,00
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TARB+TC20+TS33												
09	GD05F1	Curba de sudare montata la tev avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	2,00	126,92	6,00	380,77	0,00	0,00
TOTAL						10 796,36		126,92		19 417,11		379,26

039-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49												
TOTAL												
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50												
TOTAL												
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51												
TOTAL												
032-4.1.1/32 SUBTRACD DISTR.G.N. TG62+TTD534												
TOTAL												
033-4.1.1/33 SUBTRACD DISTR.G.N. TG62+TT535												
TOTAL												
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TG23+TT536+TD82+TA53												
TOTAL												
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54												
TOTAL												
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55												
TOTAL												
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56												
TOTAL												
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57												
TOTAL												
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58												
TOTAL												
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59												
TOTAL												
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60												
TOTAL												
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TT537												
TOTAL												
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+G5+TT538												
TOTAL												
044-4.1.1/44 SUBTRAV.TG24												
TOTAL												
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64												
TOTAL												
046-4.1.1/46 SUBTRAV.CANAL TA65												
TOTAL												
0047-4.1.1/47 SUBTR.CANAL TEL.CHA TT539												
TOTAL												
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD93												
TOTAL												
049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34												
TOTAL												
050-4.1.1/50 SUBTRV.TG25+TT541+TABE+TD35												
TOTAL												
065	GC05M1	Proba de rezist si regim ptr control etans imbinairi si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	1,02	189,67	193,47	-0,18	-34,14	1,02	193,47	0,00	0,00
TOTAL												
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TT536+TG26												
TOTAL												
023	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	58,90	15,65	921,66	58,90	921,66	58,90	921,66	0,00	0,00
TOTAL												
052-4.1.1/52 SUBTRACD TD17+TT542												
TOTAL												
014	CL20C1	Montarea conectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1.115,82	-137,00	-1.115,82	137,00	1.115,82	0,00	0,00
TOTAL												
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TG27+TT543												
TOTAL												
057-4.1.1/57 SUBTRV.LX14-TG28+TT544												
TOTAL												
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	28,33	15,65	443,30	13,21	206,71	28,33	443,30	0,00	0,00
022	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28		0,00	4,80	10,80	2,88	6,48
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILELO BUC	LEI	1,00	787,29	787,29		0,00	0,50	393,65	0,50	393,65
024	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	20,65	2,25	46,45	6,48	14,58	16,50	37,12	4,15	9,34
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC	LEI	1,00	2.440,61	2.440,61	0,30	732,18	0,80	1.952,49	0,20	488,12
TOTAL												
TOTAL Obiect 001												
TOTAL												
Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE												
001-PROBE PRESIUNE RACHA STRASNE												
001	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	106,84	16.583,36	164,48	17.572,68	164,48	17.572,68	-9,26	-989,32
002	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	106,84	16.583,36	164,48	17.572,68	164,48	17.572,68	-9,26	-989,32
003	GC03M1	Proba de rezist si regim cu aer ptr contr. etanset,mbin si armat la conducte cu dn=600 mm	BUCATA	1.044,48	19,37	20.235,25	1.106,86	21.443,77	1.106,86	21.443,77	-62,38	-1.208,52
004	GC04M1	Montarea control si demont echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm	BUCATA	2,89	205,14	592,85	2,89	592,85	2,89	592,85	0,00	0,00
005	4 100 007.00	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	5,79	39,58	229,16	5,79	229,16	5,79	229,16	0,00	0,00
006	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	102,11	15.849,43	164,48	16.794,96	164,48	16.794,96	-9,26	-845,53
007	AUT3512	Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min	ORA	300,01	37,59	11.276,45	312,01	11.727,49	312,01	11.727,49	-12,00	-451,04
008	TRAQ2A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km	STONE	14,52	3,18	46,19	14,52	46,19	14,52	46,19	0,00	0,00
009	TRB22F3D	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 t si pozitie fixa g =2,001-3	STONE	124,44	1,30	161,18	124,44	161,18	124,44	161,18	0,00	0,00
010	AUT5805	Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	ORA	33,77	18,54	626,08	33,77	626,08	33,77	626,08	0,00	0,00
TOTAL												
TOTAL Obiect 002												
TOTAL												
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR UTILAJE												
003-4.1.1/1 TRA UTI LIE LA-SANTER												
TOTAL												
002-4.1.1/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT												
TOTAL												
003-4.1.1/3 INGRARE TEVARA PE TRASEU CU TRACTORUL												
TOTAL												
004-4.1.1/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU												
TOTAL												
004-4.1.1/5 TRANSPORT ACBINETE												
TOTAL												
TOTAL												

TOTAL OBIECT 4				36 125,08			35 969,77		155,31
			0,00						
			0,00						
005-INTREGERE-INCERCARI DISTRUCTIVE									
001-4.1.6/1 INTREGERE TRONSON PR.									
TOTAL									
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE GUDURI									
TOTAL									
TOTAL OBIECT 5									
TOTAL General C+M				1 643 839,63		244 836,35	1 542 232,30		103 464,57

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Persoanelă

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarescu



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, NAAN1428552
Серия, N



Formular fiscal
Адрес nr. 116 Орджоникидзеградский район Республика Молдова
м. 116 din 29 august 2017
Кассовый чек
Примечание № 1 к Ордену Министров Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării

21 Ianuarie 2020 / 21 Ianuarie 2020

8. Foaia de parcurs:
Путевой лист

Data выписки / дата поставки

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 18

2. Cumparator: Reprezentanta romanena ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d

3. Delegatie: MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S.A. fil. nr.3 Chisinau

4. Documente anexate: Situatii de lucrari executate pe

5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2

6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60

7. Rediriți: Curs BNM 19.4579

8. Rediriți: Curs BNM 19.4579

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Сantitatea marfurilor, volului serviciilor Количество товаров, объем услуг	Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	Alta informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
serv	serv	1	1 673 450.03	1 673 450.03	20	334 690.01	2 008 140.04				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			1 673 450.03	1 673 450.03	X	334 690.01	2 008 140.04	X	X	X	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			1 673 450.03	1 673 450.03	X	334 690.01	2 008 140.04	X	X	X	-

13. Permis eliberarea: SRL Director M. Lazarev

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальное

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile (serviciile) intermediari (transportatori):
Принят материальное ценности посредники (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediari (transportatori):
Сдан материальное ценности посредники (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatori:
Принят материальное ценности (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
MLL

L.S.
MLL

L.S.
MLL

Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contracte de prestari servicii Nr. 1/L.O73/07.09.2019
 Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Termonomita
 Telega-Com S.R.L. cfr 801160003919
 Consiliu de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - ca o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului
 Strasenii, unitatile administrative Vomioeni, Copriana, Ponasesti, Strasenii, Obelouza, Rodeni, Negresti, Rosoini, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
 Valoarea lucrarilor executate

69 623,99 euro
 86 003,63 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI		SL1-30.11.2019		SL2-31.12.2019		Total Decontat		Rest	
				Cantitate	Prez unitar (euro) fara TVA)	Valoare (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare (euro fara TVA)	
001	TSC1981	Sapat cu buldor pe tract.81-180cp inclimping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	319,92	9 417,37	192,84	5 676,56	512,76	15 093,94	152,92	4 501,55
002	TSG0801	Doboriche arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,db.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	873,11	0,34	419	140,89	253,00	85,07	672,00	225,96	200,11	67,29
003	TSG1081	Scosul cloat.de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1,184	615,27	0,71	368,95	1,89	984,22	0,57	294,96
004	TSG1181	Scarficare mac.teren la 50cm.adinc.cu 2 trsc.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radsc/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	1,184	299,03	0,71	179,32	1,89	478,55	0,57	143,35
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufla(trolu) pe tractor s-1500 a arbori.(ccoat) in teren neacidulat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POAH+CIOATE)	BUCATA	1.857,49	9,15	893	8 168,32	538,00	4 920,99	1.431,00	13 089,11	426,49	3 901,04
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	1,184	110,87	0,71	66,49	1,89	177,36	0,57	53,15
007	TSG03B1ascim	Defrisarea man.a supraf.impard.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	39,3	1 640,67	23,30	971,45	61,40	2 582,13	18,36	772,17
TOTAL							20 362,23		12 258,84		32 631,07		9 733,51
008							20 362,23		12 268,84		32 631,07		9 733,51
001	IFC01A1	Lerni brot foioase pt. constr. pt. conect: tarusi pari.bulumaclongirine.moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	1,40	161,61	0,00	0,00	1,40	161,61	-1,09	-125,83
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brot rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	292,00	350,47	176,00	211,24	468,00	561,71	139,79	167,78
003	IFC06B1	Benazare tarusilor din lemn rotund in teren:illociu	METRU	121,52	0,55	58,43	32,35	35,12	19,44	93,55	51,79	27,98	15,49
004	YCO3RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	0,23	2,20	0,14	1,36	0,37	3,56	129,63	1 256,97
005	NMB025021	Monitor conducte categoria 3 si-a	ORA	30,67	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	81,57
006	TSD1A1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.sfr.	METRU CUB	12 741,08	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spécial(cisterna, beton,etc) pe dist de 50 km	STONE	12 741,08	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strat.anticonamator din mazalet textil netesut filtrant sintetic asternut pe amptza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobuscanta pe dist. = 50 km.	STONE	1,60	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB03IRON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB03IRON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZGOMOT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB03IRON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65-25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00

TOTAL		82 893,18	546,63	232,04	778,68	82 114,51
TOTAL OB 002		198 156,88	546,63		778,68	197 878,20
0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASERI L=32180						
001-Reabilitare drumuri de acces L=2500m						
001	DA04A1	Scarf mec a platf drum exec cu autogrederul pe o adinc de cel puțin 5 cm in impletului fara adun materialului	81,95	0,00	0,00	81,95
002	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogreder	2,25	0,00	0,00	2,25
003	TS007B1	Compactarea umplut cu rubu compresor 10-12t excl.udarea pam.necoz.graz.comact.95-96 %	246,51	0,00	0,00	246,51
004	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogreder	2,25	0,00	0,00	2,25
005	BA1ZC1	Strat fund. reprof. platra sportiva pt drum cu asternere mecanica exec fara impansare si fara linozote	37,90	0,00	0,00	37,90
006	TRA09B30	Transport rutier mater.semizabil. cu autotormbucatie cu transmisie traher. cat.2 cu adinc. 30 cm.	4,66	0,00	0,00	4,66
008	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 20 km.	6,12	0,00	0,00	6,12
OB 003		TOTAL	65 693,87	0,00	0,00	65 693,87
001-RAION STRASENI L=32180 M						
001-4.1.1-FIRUL CONDUCTEI						
001	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	344,20	0,00	0,00	344,20
002	TS04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	25,74	0,00	0,00	25,74
003	TS02B1	Spriz,malcau duiprii fag.asez.ortz.lac.intre mal.1,51-2,5m la adinc.0,0-2m.0,21-0,6 m intre delapi	3 850,26	0,00	0,00	3 850,26
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	60,40	0,00	0,00	60,40
005	TS03C1	Imprast.pam.afinat cu buldpe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	369,94	0,00	0,00	369,94
006	TS06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoz.in strat.de 20-30cm	369,94	0,00	0,00	369,94
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprametal cu nisip de ru	1 234,01	0,00	0,00	1 234,01
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	962,21	0,00	0,00	962,21
009	YCO3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	271,81	0,00	0,00	271,81
011	YCO4RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	110 916,03	0,00	0,00	110 916,03
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificat electrice pe auto.3t	151,85	0,00	0,00	151,85
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	3,58	0,00	0,00	3,58
014	YCO3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 RM	6 743,22	0,00	0,00	6 743,22
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	2 369,15	25 871,17	17,08	289 688,35
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	2 437,53	0,00	0,00	4 606,94
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	2 437,53	0,00	0,00	3 826,93
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	2 369,15	0,00	0,00	52 841,62
019	GD05F1	Curbe de sudare montata la tevi avand dn=12 toci	38,00	0,00	0,00	63,46

020	M1G.27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot-anticoroziv-	METRU	2.405,52	23,36	56.204,57	126,00	2.943,97	401,92	9.390,80	527,92	12.334,77	1.877,60	43.869,80
021	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	126,00	58,18	149,00	68,79	275,00	126,87	977,87	451,49
022	M1L05H	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.concd.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1.252,87	146,13	183.084,36	126,00	18.412,61	149,00	21.773,65	275,00	40.186,26	977,87	143.898,10
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilaje tehnologice	METRU	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la table pt.proba marior gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 tr7)	METRU	28,98	1.567,47	45.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	45.425,33
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinel sau vickers (in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	69,86
026	EP03A1	Montare stalpi pref din b.a cu vol pana la 2.mc cu machera pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3.775,77
027	6.426.593.00	STILP IMPRELIPLASA SAU SIRMA.GHRA.S 6B-1.90 BA IPCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2.927,58
028	IFC01A1	Lemn brat foioase pt. constr. pt. coniect. tarusi paribulumaci, lengrine, mozae etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10.934,43
029	IFC02A1	Confectionarea tarusi lemn brat rotund foioase, pentru constr.	BUCATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	17.076,04
031	2052152958940	NUIELE SALCIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9.667,58
TOTAL						999.658,47		47.285,92		71.698,39		118.984,32		860.674,15
002-9.1.5/2	TRAMAT TURIBUIR DEPOZIT-AMPLASAMENT													
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	STONE	476,03	2,32	1.106,19	53,76	124,93	76,57	177,93	130,33	302,86	345,70	803,33
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238,07	3,31	788,18	26,88	88,99	36,29	126,77	65,17	215,76	172,90	572,42
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238,07	4,17	992,30	26,88	112,04	36,29	159,60	65,17	271,63	172,90	720,66
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t fi pozitie fixa 66T	STONE	1.904,53	0,41	774,86	215,00	87,47	306,30	124,62	521,30	212,09	1.363,23	562,77
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51,06	3,31	169,05	5,76	19,07	8,21	27,48	13,97	46,25	37,09	122,80
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	102,12	0,41	41,55	11,53	4,69	16,42	6,68	27,95	11,37	74,17	30,18
007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	STONE	5,00	2,94	14,74	0,56	1,65	0,80	2,36	1,36	4,01	3,64	10,73
008	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	10,00	0,41	4,07	1,12	0,46	1,61	0,66	2,73	1,11	7,27	2,96
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	STONE	44,80	3,31	148,31	5,05	16,72	7,20	23,84	12,25	40,56	32,55	107,75
010	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	69,59	0,41	36,45	10,11	4,11	14,41	5,86	24,52	9,98	65,07	26,47
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	STONE	138,12	3,31	457,27	15,59	51,61	22,21	79,53	37,80	125,14	100,32	332,12
012	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	276,23	0,41	112,38	31,19	12,69	44,43	18,08	75,62	30,77	200,61	81,62
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM	STONE	6,16	3,31	20,39	0,69	2,28	0,99	3,28	1,68	5,56	4,48	14,83
014	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	12,32	0,49	6,01	1,39	0,68	1,98	0,97	3,37	1,64	8,95	4,37

015	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	125,19	32,00	4 006,04	14,13	452,16	20,13	644,15	34,26	1 096,31	90,93	2 909,73
016	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	21,52	32,00	688,47	2,43	77,76	3,46	110,72	5,89	188,48	15,63	499,99
017	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	3,16	32,00	100,99	0,35	11,20	0,51	16,32	0,86	27,52	2,30	73,47
	TOTAL					9 467,25		1 068,51		1 522,53		2 591,04		6 876,21
003-4.1.5/2 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL														
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TONE	285,68	1,40	400,20	32,25	45,18	45,94	64,36	78,19	109,53	207,49	290,67
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	285,68	1,73	495,54	32,25	55,94	45,94	79,69	78,19	135,63	207,49	359,91
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	285,68	2,07	590,87	32,25	66,70	45,94	95,02	78,19	161,72	207,49	429,15
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	285,68	2,40	686,06	32,25	77,45	45,94	110,32	78,19	187,77	207,49	498,29
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONE	285,68	2,74	781,39	32,25	88,21	45,94	125,66	78,19	213,87	207,49	567,53
	TOTAL					2 954,06		333,48		475,04		808,52		2 145,54
004-4.1.5/4 MUTARISI MANIPULARE UTILIAJE PE TRASEU														
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILIAJE PE TRASEU *	TONE	29,05	2,74	79,46	3,16	8,64	4,51	12,34	7,67	20,98	21,38	58,48
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	TONE	20,68	6,12	126,47	2,25	13,76	3,21	19,63	5,46	33,39	15,22	93,08
03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILIAJE IN VEDEREA MUTABILOR *	TONE	99,45	0,44	44,15	10,84	4,81	15,45	6,86	26,29	11,67	73,16	32,48
	TOTAL					250,08		27,22		38,83		66,04		184,03
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE														
01	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 20 KM. *TRANSP.ROB.CU AUTOHIBINARI electroizolante *	TONE	20,00	6,12	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	122,31
02	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G *INCARCARE, DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSARE *	TONE	75,00	0,44	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33,29
	TOTAL					155,60		0,00		0,00		0,00		155,60
	TOTAL OBIECT 4					36 125,08		1 429,20		2 036,40		0,00		32 659,49
	TOTAL OBIECT 5													
	TOTAL General C-M					1 768 327,37		69 623,99		86 003,63				1 602 467,71



Preștator Servicii
Telprodrom S.R.L.
Administrator
Mihail I. Izarev

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Manager Proiect
Vasile Filip

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N.AAH1428571
Серия, N



Сотрудник обязан
принять документ
пр. 118 от 28 августа 2017
Индекс документа
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Дата елиберării / дата ів'язггії 23 Aprilie 2020 / 23 Aprilie 2020

Дата выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs:
Путевой лист

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL мун. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 18

Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVMDD22 BC"MOBVIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.

2. Сумаратор: Reprezentanta retinuta ACI CEUJ SA RM, мун. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d

Покупатель: MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C."ICTORLABANKS.A. fil. nr. 3 Chisinau

3. Delegatie
Доверенность

5. Punct incarcare: мун. Chisinau, str. Reticsani 19/2

Пункт погрузки:

6. Punct deescarcare: мун. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60

Пункт разгрузки:

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Situatii de lucrari executate

10.1 Descrierea marfurilor, serviciilor si cod nominational al marfii Наименование товаров, услуг и номинальный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леи	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны
Lucrari executate de sudura conducta DN800 pentru subtraversari si ara conform Contract de prestari servicii nr. 403/02.03.2020 pentru subtraversari la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul r-ului Strasenii, imitatie administrative Vomicesi, Carpiana, Panasesi, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (25 775,76 EURO)	serv	1	423579.51	423579.51	20	84715.90	508295.41				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			423579.51	423579.51	X	84715.90	508295.41	X	X	X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			423579.51	423579.51	X	84715.90	508295.41	X	X	X	

13. Pemie eiberareea:
Отпуск разрешен:

Director M. Lazarev

15. Pritic bulgrie Intermedial (transportator):
Принят материальные ценности

14. Predat bulgrie (serviciile):
Сдан материальные ценности (услуги)

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bulgrie Intermedial (transportator):
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Pritic bulgrie (serviciile) sumarator:
Принят материальные ценности (услуги) получатель

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**

Prestator : **TELP-PROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3

SITUATIA DE PLATA NR.1

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Cantitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [e fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.2 din 06.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	10,00	52,00	520,00
520,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	30,00	52,00	1 560,00
2 400,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020					
0,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 300,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	5,00	52,00	260,00
002	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60

469,60						
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00		840,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00		1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20		209,60
2 349,60						
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00		840,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00		1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20		209,60
2 349,60						
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00		210,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00		1 300,00
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	1,00	26,20		26,20
1 536,20						
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00		840,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00		1 300,00
2 140,00						
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00		210,00

006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 510,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _ Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00 ✓	210,00	630,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 930,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _ Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 510,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _ Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020					
0,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41 _ Conform Act de prestari servicii Nr.15 din 20.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00 ✓	210,00	420,00
420,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41 _ Conform Act de prestari servicii Nr.16 din 21.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
005	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	4,00	26,20	104,80
314,80					
Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020					
0,00					
Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00 ✓	210,00	420,00

Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020						420,00
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00		630,00
						630,00
Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00		210,00
						210,00
Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 31.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00		630,00
						630,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD30 Conform Act de prestari servicii Nr.22 din 01.04.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00	210,00		840,00
						840,00
						21 479,80
						4 295,96
						25 775,76

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Manager Proiect
Vasile Filip



Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525857
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		26 August 2020 / 26 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./№№ НДС	
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 с/д MD78MO2224ASV42810137100, с/б MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		c.f./nr. TVA ф.к./№№ НДС		1011600003819 / 0506442			
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 с/д MD51VI022240300000778MDL, с/б VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil. nr. 3 Chisinau		c.f./nr. TVA ф.к./№№ НДС		200513 / 0508448			
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		PV p-u executarea lucrari suplimentare Lot3			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		mun. Chisinau, str. Petricani, 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки	
								Curs BNM 19.6567 MDL	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, левы	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar incuti Количество шт.	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. I/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Cap. a. Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Rosceni, Siret", Lucrari suplimentare LOT III Montarea lestarilor tip SA pe conducta Dn600mm (7281.80 EURO)	serv	1	119280.13	119280.13	20	23856.03	143136.16				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				119 280.13	x	23 856.03	143 136.16	x	x	x	-
12. Total (pe factura fisca) / Всего (по налоговой накладной)				119 280.13	x	23 856.03	143 136.16	x	x	x	-

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director M. Lazarev		15. Primit bunurile intermediar (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Produt bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediar (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
L.S. М.П.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	

Proces-Verbal pentru executarea lucrari suplimentare Lot 3,
Montarea lesturilor tip "Sa" pe conducta Dn 600mm.

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro)fara TVA]	Pret total (euro) fara TVA
1	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcare-descarcare)	t	150,00	0,41	61,50
2	TsI50B10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 t	t	75,00	4,50	337,50
3	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100m3	0,60	46,66	28,00
4	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa.de 6,6-12kw	ora	17,00	7,71	131,07
5	Izi05D2	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din PVC plastifiata de 0,4 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband	m2	45,97	22,06	1 014,10
6	GA14D	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn peste 600 mm	buc	20,00	210,85	4 217,00
	mat.Antrep General	Lest tip SA DN 600	buc	20,00	0,00	0,00
7	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	90,00	1,00	90,00
8	TSI50H	Transpunerea incarcaturilor cu autovehicul (pamint, gunoi)	t	90,00	2,10	189,00
		TOTAL				6 068,16
		TVA (20 %)				1 213,63
		TOTAL inclusiv TVA				7 281,80



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N ААН1428558
Серия, N



Formular tipica
nr. 118 din 28 August 2017
Tipul de formular
Prinlocuitor nr 1 in primul inlocuitor
nr. 118 din 28 August 2017
nr. 118 din 28 August 2017

Data eliberarii / data livrării 28 Februarie 2020 / 28 Februarie 2020
Дата выписки / дата поставки

1. Furnizor: Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181

Produse: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM22 BСMОВIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.

2. Cumparator: Reprezentanta retinutа АСI СLUI SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin, nr.60 c/d MD51 V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl. nr.3 Chisinau

3. Delegatie: -

5. Punct incalzare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2

Punctul de lucru: -

6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr.60

7. Redirițari: -

8. Foia de parcurs: -

9. Transportator: -

10. Situatii de lucru executate pe 24.02.2020

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor și codul posesorilor și marfii	Unitate de masura	Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров, услуг и кодов экспортеров код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуги	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма TVA, леев	Стоимость товаров, услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Число мест	Масса брутто, тонн
10.1	serv	1	6 247 550,68	6247550,68	20	1 249 510,14	7 497 060,82				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			6 247 550,68	6 247 550,68	X	1 249 510,14	7 497 060,82	X	X	X	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			6 247 550,68	6 247 550,68	X	1 249 510,14	7 497 060,82	X	X	X	-

13. Permis eliberarea: -
Отпуск разрешен: -

14. Predat bunurile (serviciile): -
Сданы материальные ценности (услуги): -

15. Prenti bunurile (serviciile) cumparatorului: -
Принятые материальные ценности (услуги) покупателем: -

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului): -
Сданы материальные ценности посредникам (перевозчик): -

17. Prenti bunurile (serviciile) cumparatorului: -
Принятые материальные ценности (услуги) покупателем: -

18. Functia, numele, prenumele si semnatura (serviciile): -
Должность, фамилия, имя и подпись: -



Director
MLAZAREV
Functia, nume, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, nume, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
L.S. M.L.

Antreprenor General
 Prestator Servicii

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 TeIprod-Com S.R.L. c/1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionalului Strasen, unitatile administrative Voronesti, Capriana, Pannasesti, Strasen, Ghehauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent 322.261,29 euro
 Valoarea lucrarilor executate 321.245,52 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI		Deviz (EURO) LUCRARI AG		SL3-24.02.2020		Total Decontat		Rest			
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Quantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Valoare euro fara TVA	Quantitate	Valoare euro fara TVA	Quantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC1981	Sapat cu buldoz pe tract 81-180cp incl. imping. pamntului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	558,12	684,64	20 153,51	-18,96	-558,02
TOTAL						42 364,57	558,12		42 924,61		-560,04
08 001						-42 864,57	558,12		42 924,61		-560,04
001-RAION STRASENI L=32180 M											
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI											
001	TSC0481	Sap. mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	3 889,50	178,97	8 351,58	165,23	7 710,40
002	TSC04B1	Sap. mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	290,25	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSF02B1	Sprji. mal. cu dulapi fig. assez. oriz. lat. intre mal. 1,51-2,5m la adinc. 0,0-2m; 0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	2 417,80	1 991,63	5 195,64	1 838,63	4 796,50
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt. conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	8,62	31,41	19,10	28,99	17,63
005	TSD03C1	Imprast. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	215,71	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat. de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt. prot. anticoroziv. suprafeței metalice cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	5 288,19	596,29	9 330,65	637,72	9 978,94
008	IZ-MTT	izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	760,26	596,29	1 341,43	365,92	823,18
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	42 542,99	628,00	81 206,68	646,00	83 534,26
010	IZ-MTT	izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	228,56	101,60	228,56	170,21	382,91
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATATA	412,00	129,31	53 275,72	13 886,17	107,00	13 836,17	305,00	39 439,55
012	AUT14803	Autocl. mobil pt. verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	770,04	39,48	770,04	112,37	2 191,73
013	NMB020164	Electrician finii electrice aerlene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	141,53	39,48	141,53	112,37	402,84
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	2 697,29	0,40	2 697,29	0,08	539,46
015	GA04A1	Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2 369,15	289 688,35	123 859,99	107,44	254 541,94	14,84	35 146,40

016	GA05J1	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2 437,53	4 606,94	3 547,10	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84
017	GA05J1	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2 437,53	3 826,93	3 122,72	1,28	3 122,72	0,29	704,20
018	GA04J1	Teava de oțel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toți	BUCATATA	38,00	63,46	2 411,55	951,93	15,00	951,93	23,00	1 459,53
020	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	18 020,13	1 665,50	38 914,14	740,02	17 290,43
021	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATATA	1 252,87	0,46	578,46	185,61	868,00	400,76	384,87	177,70
022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATATA	1 252,87	146,13	183 084,36	54 361,05	838,00	122 458,49	414,87	60 625,87
TOTAL	016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA4S-ATIS29					999 694,50	277 134,84		548 107,28		451 587,22
21	CC01A1	Montare armaturii din beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
22	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
23	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m. turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
24	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
25	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
26	X000023590578	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL	035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54					9 994,99	769,21		769,21		9 226,35
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toți	BUCATATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATATA	8	146,13	1 169,05	146,13	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anaxelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE CORRAI METALIC 0.04 BUC	LEI	1			0,00	0,00	1,00		
019	CC01A1	Montare armaturii din oțel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m. turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 196,78	2 227,14		3 250,07		4 946,71
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	146,13	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radlere in stel.cent.ob 37 de10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	66,76	77,96	66,76	-1,00	-0,86
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnur.de radre,castele.de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agre.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13	2 228,00		3 250,92		4 990,20
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturf din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radlere in atel.cent.ob 37 de10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnur.de radre,castele.de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agre.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13	2 228,00		3 250,92		4 990,20

023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						7 704,37	8 290,07		3 250,07		4 454,31
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL.TASZ											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1GZ7A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat. in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAI METALIC 0,04 BUC	LEI	1			0,00	0,00		1,00	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confec. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m. turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreș. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 322,25	8 290,07		3 250,07		5 072,18
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL.TASZ											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat. in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAI METALIC 0,04 BUC	LEI	1,00			0,00	0,00		1,00	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confec. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m. turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreș. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	22,20	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
TOTAL						8 213,97	1 428,22		1 428,22		6 785,75
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL.TASZ											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat. in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAI METALIC 0,04 BUC	LEI	1,00			0,00	0,00		1,00	

019	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect armat; fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel; cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m; turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON	KILOGRAM	22,20	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,20	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL	041-4.1.1/41 SUBTRAV CANAL TA60					8 268,92	1 464,59		1 464,59		6 804,33
007	GDD0F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniiilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
018	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COPRAI MET 0.04BUC	LEI	1,00	INCLUS			0,00		1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect armat; fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel; cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m; turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTARE Conectii metalice diverse inglobate în beton	KILOGRAM	37,00	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
024	X000000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	37,00	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL	042-4.1.1/42 SUBTRAV CANAL TA61-PT337					9 240,68	4 228,20		4 228,20		5 012,48
009	GDD0F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniiilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
012	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
020	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COPRAI MET 0.04BUC	LEI	1	INCLUS		0,00	0,00		0,00	0,00

021	CC01A1	Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
022	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel.cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
024	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst. centrale.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
025	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate în beton	KILOGRAM	37	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
026	X000000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	37	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						10 290,74	4 228,20		4 228,20		6 062,54
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62-63-ITS38											
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	380,77	6,00	380,77	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	28,8	23,36	672,91	672,91	28,80	672,91	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarca prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	15	0,46	6,93	6,93	15,00	6,93	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiera a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm, 600 mm	BUCATA	15	146,13	2 191,98	2 191,98	15,00	2 191,98	0,00	0,00
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, în constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,21	5 022,21	83,10	5 022,21	0,00	0,00
020	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	CC01A1	Montare armaturii din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	384,78	0,27	103,39	103,39	384,78	103,39	0,00	0,00
022	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt.fundatii izol. continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	384,78	0,86	329,51	329,51	384,78	329,51	0,00	0,00
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	9,24	88,38	816,63	816,63	9,24	816,63	0,00	0,00
024	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst. centrale.	METRU CUB	9,36	82,95	776,37	776,37	9,36	776,37	0,00	0,00
025	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate în beton	KILOGRAM	111,00	0,84	92,91	92,91	111,00	92,91	0,00	0,00
026	X000000013486	CONECTIE METALICA	KILOGRAM	111,00	1,64	181,83	181,83	111,00	181,83	0,00	0,00
TOTAL						19 954,15	10 575,43		10 575,43		9 378,71
050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+ITS41+TAG6+TD35											
041	GD00F51	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	5,00	63,46	317,31	317,31	2,00	126,92	3,00	190,39
042	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	36,48	23,36	852,35	179,44	7,68	179,44	28,80	672,91
043	M1J38A1	Marcarca prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	19,00	0,46	8,77	1,85	4,00	1,85	15,00	6,93
044	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiera a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm, 600 mm	BUCATA	19,00	146,13	2 776,51	584,53	4,00	584,53	15,00	2 191,98
048	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, în constructia apeductelor, canalelor si anevelor	METRU PATRAT	44,32	60,44	2 678,51	2 678,51	44,32	2 678,51	0,00	0,00
049	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,064BUC	LEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
050	CC01A1	Montare armaturii din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	205,22	0,27	55,14	55,14	205,22	55,14	0,00	0,00

051	CZ0301B1	Confecț. armat, fasonare bare pt. fundatii izoli, continui si radiere in atel cent. ob 37 de=10- 16 mm	KILOGRAM	205,22	0,86	175,74	175,74	205,22	175,74	0,00	0,00
052	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	4,96	88,38	438,37	438,37	4,96	438,37	0,00	0,00
053	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	5,00	82,95	414,73	414,73	5,00	414,73	0,00	0,00
054	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	59,20	0,84	49,55	49,55	59,20	49,55	0,00	0,00
055	X000000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	59,20	1,64	96,97	96,97	59,20	96,97	0,00	0,00
TOTAL						27 113,88	4 801,76		4 801,76		22 312,12
051-4-1-1/51	SUBTRAV/TAG5+TD36+TCG26										
011	GDO5F1	Curba de sudare montata la tevi avand din=12 tofi	BUCATATA	6,00	63,46	380,77	253,85	4,00	253,85	2,00	126,92
012	M1G27A1	Polizarea cordanelor de sudura la recip. asambl. pe sant, in vederea prot. anticorozive	METRU	39,66	23,36	926,65	617,77	26,44	617,77	13,22	308,88
013	M1J38A1	Marcarua prin poansonare a liniiilor tehnologice	BUCATATA	18,00	0,46	8,31	3,69	8,00	3,69	10,00	4,62
014	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm, 600 mm	BUCATATA	18,00	146,13	2 630,37	1 169,05	8,00	1 169,05	10,00	1 461,32
048	C824A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
049	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL CORRAL MET. 0,04BUC	LEI	1,00	INCLUS		0,00	0,00		1,00	0,00
050	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
051	CZ0301B1	Confecț. armat, fasonare bare pt. fundatii izoli, continui si radiere in atel cent. ob 37 de=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
052	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,08	88,38	272,21	272,21	3,08	272,21	0,00	0,00
053	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
054	CL21A1	MONTARE Confecții metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	37,00	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
055	X000000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	37,00	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						22 693,14	4 485,31		4 485,31		18 207,82
002-4-1-5/2	TRA MAT TUBULAR DEOZIT-AMPLASAMENT										
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	STONE	476,03	2,32	1 106,19	119,54	476,03	1 106,19	0,00	0,00
002	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238,07	3,31	788,18	62,67	238,07	788,18	0,00	0,00
003	TRA04B16	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238,07	4,17	992,30	78,90	238,07	992,30	0,00	0,00
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 9 ft pozitie fixa g6t	STONE	1 904,53	0,41	774,86	89,45	1 904,53	774,86	0,00	0,00
005	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51,06	3,31	169,05	0,00	54,79	181,39	-3,73	-12,34
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TF POZITIE FIXA G	STONE	102,12	0,41	41,55	2,54	102,12	41,55	0,00	0,00
TOTAL						9 467,25	359,10		5 440,31		4 026,94

Antrepreno ACI CLUS S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator S.Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. RP 871/06.05.2020

Denumirea Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 15,860 km, amplasat pe teritoriul municipiului Chisinau, unitatile administrative Ghidighici, Gratesti, Stauceni, Chisinau, Tohatin. LOT IV - km 94+440 pana la km 110+000

SITUATIA DE LUCRARI NR. 2
LUNA IUNIE an 2020

Tronson : 1250/1 LOT-4 de la Km 100+400 pana la 94+410				Deviz (€) LUCRARI	
nr.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [€] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
1	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 3 pistoane de curatire	m	5 990,00	2,00	11 980,00
2	Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 3 pistoane de curatire	m	5 990,00	2,00	11 980,00
3	Proba de presiune cu aer L=5990 m, 66 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	5 990,00	9,50	56 905,00
TOTAL					80 865,00
TOTAL					80 865,00
TVA				20%	16 173,00
TOTAL					97 038,00

Antreprenor General
ACI CLUS S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



Antreprenor General **ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta**
 Prestator Servicii **Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819**
 Contract de prestari servicii Nr. RP 871/06.05.2020

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 15,860 km, amplasata pe teritoriul municipiului Chisinau, unitatile administrative Chidighici, Gratesi, Stauceni, Chisinau, Tohatin. LOT IV - km 94+440 pana la km 110+000

SITUATIA DE LUCRARI NR. 1
 LUNA Iunie an 2020

		Dez (€) LUCRARI				
Tronson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 110 pana la km 102+913	nr.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (€) fara TVA	Pret total (€ fara TVA)
Tronson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 105+385 si km 102+900						
1		Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	2 485,00	2,00	4 970,00
2		Proba de presiune cu aer la rezistenta si etansietatea L=2485 m, 66 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	2 485,00	9,50	23 607,50
TOTAL						28 577,50
Tronson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 105+385 si km 110+000						
1		Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	4 615,00	2,00	9 230,00
2		Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire	m	4 615,00	2,00	9 230,00
3		Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 1 piston de curatire	m	4 615,00	0,00	0,00
4		Proba de presiune cu aer L=4615 m, 77 bar, conducta transport Dn 610 mm	m	4 615,00	11,40	52 611,00
TOTAL						71 071,00
TOTAL						119 578,20
S						99 648,50
						19 929,70
						20%

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip



Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.

Administrator
 Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757570
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30 Iunie 2020 / 30 Iunie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист								
				9. Transportator Перевозчик				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС				
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group S.A.						c.f./nr. TVA ф.к./код НДС				
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau						c.f./nr. TVA ф.к./код НДС				
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы				SL1 Act adit.nr.1/28.11.2019, SL1 Act adit.nr.3/10.02.2020				
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:				mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60				
7. Redirijari Переадресовки								Curs BNM 19.444 MLD				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.3/10.02.2020 (13 765 EURO)		serv	1	223042.93	223042.93	20	44608.59	267651.52	-	-	-	-
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.1/28.11.2019 (24 543.13 EURO)		serv	1	397680.52	397680.52	20	79536.10	477216.62	-	-	-	-
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					620 723.45	x	124 144.69	744 868.14	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					620 723.45	x	124 144.69	744 868.14	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		L.S. M.P.		16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель				L.S. M.P.				

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

		SL1-15.06.2020		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
EURO							
021-4.1.1/21	SUBTRAV.CE.FCF4+TTS31						
TOTAL			5 972,46		0,00		5 972,46
027-4.1.1/27	SUBTRAV. DIG TA47						
TOTAL			1 953,78		0,00		1 953,78
034-4.1.1/34	SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD33+TA53						
16	YC01RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON *DISTANTIER MA/75* - 28 BUC	1	2 703,12	1	2 703,12	0	0
17	YC01RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RONBURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24*X32* -2 BUC	1	440,64	1	440,64	0	0
18	GAL1A1 Instalatie de scurgere si aeris pt traversari de drumuri	1	416,00	0	0	1	416,00
19	201934 INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	1	35,20	0	0	1	35,20
048-4.1.1/48	SUBTRAV.DE TD33		3 594,96		3 143,76		451,20
TOTAL			1 471,08		0,00		1 471,08
9	SUBTRAV.DE TD34						
TOTAL			1 567,62		0,00		1 567,62
050-4.1.1/50	SUBTR.TCG25+TTS41+TA66+TD35						
TOTAL			3 594,96		0,00		3 594,96
051-4.1.1/51	SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26						
TOTAL			2 436,48		0,00		2 436,48
052-4.1.1/52	SUBTR.DI.TD37+TTS42						
015	YC01RON DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28buc	1,00	2 703,12	1	2 703,12	0	0
016	YC01RON DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24*X32* -2 BUC	1,00	440,64	1	440,64	0	0
017	GAL1A1 Instalatie de scurgere si aeris pt traversari de drumuri	1,00	416,00	0	0	1	416,00
018	201934 INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	1,00	35,20	0	0	1	35,20
057-4.1.1/57	SUBTR.MI4.TD38+TTS44		3 594,96		3 143,76		451,20
015	YC01RON DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	1,00	2 703,12	1	2 703,12	0	0
016	YC01RON DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24*X32* -2 BUC	1,00	440,64	1	440,64	0	0
017	GAL1A1 Instalatie de scurgere si aeris pt traversari de drumuri	1,00	416,00	0	0	1	416,00
018	201934 INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	1,00	35,20	0	0	1	35,20
058-4.1.1/58	SUBTRAV.DE TD39		3 594,96		3 143,76		451,20
YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 6 buc	1,00	579,24	1	579,24	0	0

YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24*33*2 BUC	LEI	1,00	440,64	1	440,64	1	440,64	0	0
GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pr. traversari de drumuri	BUCATATA	1,00	416	0	0	0	0	1,00	416
Z01934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATATA	1,00	35,2	0	0	0	0	1,00	35,2
				1 471,88		1019,88		1019,88		451,2
059-4.1.1/59 SUBTRAV/M14-TD40+TTS45										
YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6buc	LEI	1,00	579,24	1	579,24	1	579,24	0	0
YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24*33*2 BUC	LEI	1,00	440,64	1	440,64	1	440,64	0	0
GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris pr. traversari de drumuri	BUCATATA	1,00	416	0	0	0	0	1,00	416
Z01934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATATA	1,00	35,2	0	0	0	0	1,00	35,2
				1 471,88		1019,88		1019,88		451,2
				30 723,42		11471,04		11471,04		19 252,38

Antreprinder General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarov



001-1.1/1 TO RAION STRASENI 1-32180m		TELPROD-COM		SL1-15.06.2020		Total Decontat		Rest		
		PU/Euro	PT/Euro	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	
001	TCA0381	Instalare tevi sau tub in sant sau prin forare:de material plastic din.. montate in sant existent	1,40	43 623,97	9 250,00	12 950,00	9 250,00	12 950,00	21 909,98	30 673,97
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M		31 160,00	9 250,00	0,00	9 250,00	21 910,00	0,00	
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MUFE RACORD D40 HDPE		156,00	46,00	0,00	46,00	110,00	0,00	
004	NMB02751	Sudor electric categoria A V-A	6,69	320,72	13,88	92,86	13,88	92,86	34,06	227,86
009	TCA14V1	Instalare cablu de telecom.in sapatura banda semnalizare cablu (c.ingrop.in traza localit.	2,00	323,90	120,00	240,00	120,00	240,00	41,95	83,90
016	TS424A1	Epulzarea mec.a apelor din sap.in teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apa de 6-12kw	7,71	31,46	4,08	31,46	4,08	31,46	0,00	0,00
018	TCA14B1	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8								
	YCO1RON	kg/(manual,mechanizat)	1 400,00	943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	943,88
019	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
020	GA03C1	Teava de otel cu gros.pina la 6mm montat cu executie mecanizata a lansarii dn=200 mm teren normal	447,28	769,32	1,72	769,32	1,72	769,32	0,00	0,00
021	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POLIET.HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM, D.219,1445 - 338 M	9 852,70	5 024,88	0,51	5 024,88	0,51	5 024,88	0,00	0,00
022	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAJ+PROC. COLIERI FIXARE TUB PROTECTIE-COMF. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	908,32	463,24	0,51	463,24	0,51	463,24	0,00	0,00
023	TCA14B1	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate:2,61-6,8	717,13	351,39	0,60	430,28	0,60	430,28	-0,11	-78,88
	YCO1RON	kg/(manual,mechanizat) Monotub 180*10,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180X10,3mm - 970 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	TCA14A1	Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate pina la 2,6 kg/(manual)	1 400,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1 386,00
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40X2,3mm - 1940 M	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
027	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC	0,51	1 239,38	0,25	309,845	0,25	309,85	0,26	322,24
028	EIO2C1	Etans.treceri cab.prin pereti si plensee pt.separ.de medii umede,cablu la exterior cu de 39-50 mm	14,79	7,12	7,6	54,112	7,60	54,11	7,19	51,19
029	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC	0,51	150,00	0,25	37,5	0,25	37,50	0,26	39,00
030	TRAD2A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	9,92	3,63	4,3	15,609	4,30	15,61	5,62	20,40
031	AUT6728	Maacata pe pneuri pana la 9,9t	3,06	23,45	1	23,45	1,00	23,45	2,06	48,31
032	TR1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	9,92	2,34	4,3	10,062	4,30	10,06	5,62	13,15
TOTAL General C+M				54 163,63	20 462,61	20 462,61	20 462,61	5,62	33 731,02	

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Manager Proiect
 Vasile Filip

Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.
 Administrator
 Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525862
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист						c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group' S.A.		9. Transportator Перевозчик						c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.1 din 25.07.2020 Act additional nr.7/07.04.2020				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
3. Delegatie Доверенность				5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60	
7. Redirijari Переадресовки										Curs BNM 19.6895 MDL	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip anabataj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.7/07.04.2020 Lucrari utie fibra optica (Monotubi) SL 1-25.07.2020 (13916.06	serv	1	228 333.55	228 333.55	20	45 666.71	274 000.26				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				228 333.55	x	45 666.71	274 000.26	x	x	x	-
12. Total (pe factura/fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				228 333.55	x	45 666.71	274 000.26	x	x	x	-

13. Permis eliberare Отпуск разрешения	Director M.Lazarev Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat bunurile (serviciile) Сдан материальные ценности (услуги)	M.Lazarev Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель	Filip Vasile Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



001-4.1.3/1 FO RAOUC STRAS NI L=321.80m	TEPROD-COM	PU/Euro	PT/Euro	51.3-25.07.2020		Total Decontat		Rest				
				Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA			
001	TCA03B1	Instalare tevi sau tub.in sant sau prin forare:de material plastic dn. montate in sant existent	METRU	9.164,00	1,40	12.829,60	4.270,00	5.978,00	4.270,00	5.978,00	4.894,00	6.851,60
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M	METRU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE NUJUF RACORD D40 HDPE	BUCATA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	NMB027251	Sudor electric categoria a v-a	ORA	15,65	5,69	104,70	7,65	51,18	7,65	51,18	8,00	53,52
009	TCA14V1	Instalare cablu de telecom.in sapatura banda serminalizare cablu:ingrop.in raza localit.	HECTOMETRU	56,931	2,00	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56,931	117,82
016	TS424A1	Eputarea mec.a apoi din sap.in teren cu injfir: puterice cu motoroptiga de apa de 6-6-12kw	ORA	1,17	7,71	9,02	1,17	9,02	1,17	9,02	0,00	0,00
018	TCA14B1	Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate 2,61-6-8	KILOMETRU	0,19	1.400,00	271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	271,18
	YCO1RON	kg/(manual,mechanizat)	CABLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
019	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M	metru	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
020	GA03C1	Teava de otel cu gros.ploie la 6mm mont cu executie mecanizata a lansarii dn=200 mm teren normal	HECTOMETRU	0,70	447,28	313,10	0,49	219,17	0,49	219,17	0,21	93,93
021	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POULET:HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM, D.219,14-5 - 338 M	LEI	0,49	9.852,70	4.827,82	0,49	4.827,82	0,49	4.827,82	0,00	0,00
022	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAJ+PROC. COLIER FIXARE TUB PROTECTIE-COMP. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	LEI	0,15	908,32	133,07	0,15	136,25	0,15	136,25	0,00	-3,18
023	TCA14B1	Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate 2,61-6-8	KILOMETRU	0,14	717,13	101,90	0,14	98,96	0,14	98,96	0,00	2,94
	YCO1RON	kg/(manual,mechanizat) Monotub 180x10,3	CABLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180x10 3mm - 970 M	LEI	0,28	1.400,00	397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	397,88
025	TCA14A1	Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate pina la 2,6 kg/(manual)	KILOMETRU	0,28	1.400,00	397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	397,88
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2,3mm - 1940 M	metru	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BUNJUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC	LEI	0,15	1.239,38	181,57	0,15	185,907	0,15	185,91	0,00	-4,34
027	YCO1RON	Etanș.tr.ecerții cabl.prin pereti și planșee p.t.șepor, de medii urmede,cablu la exter.cu d= 39-50 mm	BUCATA	4,25	7,12	30,26	4,25	30,26	4,25	30,26	0,00	0,00
028	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC	LEI	0,15	150,00	21,98	0,15	22,5	0,15	22,50	0,00	-0,53
029	YCO1RON	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km.	TONNE	2,85	3,63	10,35	2,85	10,3455	2,85	10,35	0,00	0,00
030	TBA02A50	Macara pe pneuri pana la 5.9t	ORA	0,88	23,45	20,64	0,88	20,636	0,88	20,64	0,00	0,00
031	AUT16728	Incarcarea materialelor,grupa a-grele și maruntel.prin atuneara si rampa sau teren-auto catreg.1	TONNE	2,85	2,34	6,67	2,85	6,669	2,85	6,67	0,00	0,00
032	TR11A0D1C1											
TOTAL General CAM					19.977,35	11.596,72	2,85	11.596,72	2,85	11.596,72	0,00	7.780,63

Antreprenor General
 ACICLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Filip Voicila
F. Voicila

Preparator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.



F. Voicila



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525863
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист						c.f./nr.TVA ф.к./нод НДС													
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 с/д MD78MO2224ASV42810137100, с/б MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик:						c.f./nr.TVA ф.к./нод НДС		1011600003819 / 0506442											
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 с/д MD51V1022240300000778MDL, с/б VICBMD2X416 B.C 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL2-25.07.2020 Act additional nr.1/28.11.2019				c.f./nr.TVA ф.к./нод НДС		200513 / 0508448											
3. Delegatie Доверенность				5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6895 MDL									
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Кол-во мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3:07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vomiceeni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negrestii, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.1/28.11.2019 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-25.07.2020 (43579.08 lei)		serv		1		715 041 92		715 041 92		20		143 008 38		858 050 30									
11. Total (pe pagina / Всего (по странице)						715 041 92		x		143 008 38		858 050 30		x		x		x		-			
12. Total (pe pagina fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						715 041 92		x		143 008 38		858 050 30		x		x		x		-			
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
14. Predat bunurile (serviciile): Сданы материальные ценности (услуги)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			



001-4.1.671 TO RABON STRANGEREI	TEIپرد-Com	TEIپرد-Com		S11-15.06.2020		S12-25.07.2020		Total Decontat		Rest				
		P/U Euro	PT/ Euro	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA			
001	TCM03E1	Instalare tevi sau tub-in sant sau prin forare de material plastic din , montate in sant existent	METRU	31.159,98	1,40	4.363,97	9.250,00	12.950,00	21.910,00	30.674,00	31.160,00	43.624,00	-0,02	-0,00
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10 3MM 1322 M	METRU	31.160,00		9.250,00	0,00	21.910,00	0,00	31.160,00	0,00	0,00	0,00	
	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MURE FACOND D40 HDPE	BUCATA	156,00		46,00	0,00	110,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	
	004	NMB022751	Sudor electric categoria A-V4	ORA	47,94	13,88	13,88	92,86	34,06	47,94	320,72	0,00	0,00	
	009	TCM14V1	Instalare cablu de telecom in suportur banda semnalizare cabl k-Ingrop in casa locala	HECTOMETRU	161,95	2,00	120,00	240,00	35,00	70,00	155,00	310,00	6,95	13,90
	016	TSZAZA1	Expunerea meca a apoi din san in teren cu infiltr putertrice cu motorpompa de apa de 6-5-12kw	ORA	4,08	7,71	4,08	31,46	0,00	0,00	4,08	31,46	0,00	0,00
	018	TCM14B1	Instalare cablu de telecom in conducte avand gret 2,51-6,8 kg/(tranzminal mecanizat)	KILOMETRU CABLU	0,67	1.400,00	0,00	0,00	0,67	938,00	0,67	938,00	0,00	5,98
	019	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10 3MM 1322 M	METRU	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	
	020	GA03C1	Teava de otel cu gros pna la 6mm mont cu executie mecanizata a lansarii dne=200 mm teren normal	HECTOMETRU	1,72	447,28	1,72	769,32	0,67	299,68	2,39	1.069,00	-0,67	-299,68
	021	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV ZICUATA CU POUET HDPE SUBCASA 82, G=21MM D 219 144 S - 398 M	LEI	0,51	908,22	0,51	5.024,88	0,20	1.970,54	0,71	6.995,42	-0,20	-1.970,54
	022	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTA+PROC. COUER FIXARE TUB PROTECTE+CONR. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC	LEI	0,51	908,22	0,51	463,24	0,20	181,66	0,71	644,91	-0,20	-181,66
	023	TCM14B1	Instalare cablu de telecom in conducte avand gret 2,51-6,8 kg/(tranzminal mecanizat) Monotub 180*10,3	KILOMETRU CABLU	0,49	717,13	0,60	430,26	0,10	79,86	0,70	504,14	-0,21	-152,75
	024	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180x10 3mm - 970 M	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	025	TCM14A1	Instalare cablu de telecom in conducte avand gret pna la 2,5 kg/(tranzminal)	KILOMETRU CABLU	0,99	1.400,00	0,00	0,00	0,99	1.386,00	0,99	1.386,00	0,00	0,00
	026	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2 3mm - 1940 M	METRU	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
	027	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COUERE STRANGERE TIP K5 - 63 BUC	LEI	0,51	1.299,38	0,25	632,08	0,26	322,24	0,51	632,08	0,00	0,00
	028	ER02C1	Etan. tectei cabl prin pereti si plasee pr:separ de medii umede cablu la exteri cu DE 36-50 mm	BUCATA	14,79	7,12	105,30	54,112	7,19	51,19	14,79	105,30	0,00	0,00
	029	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC	LEI	0,51	150,00	0,25	37,5	0,26	39,00	0,51	76,50	0,00	0,00
	030	TRM02AS0	Transportul rutier al materialelor semilabricatorilor cu autocamionul pe dist. > 50 km	TONNE	9,92	3,63	36,01	15,609	5,62	20,40	9,92	36,01	0,00	0,00
	031	AU167Z8	Mecara pe pneuri pana la 9GT	ORA	3,06	23,45	1	23,45	2,06	48,31	3,06	71,76	0,00	0,00
	032	TRM14A01C1	Incarcarea materialelor grupea s-grate si manure prin ancurare rampa sau teren- auto catreg. 1	TONNE	9,92	2,34	23,21	10,062	5,62	13,15	9,92	23,21	0,00	0,00
TOTAL General Cam					54.183,63		20.452,61		36.315,90		56.768,53		-2.584,88	

Antreprenor General
 ACT CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator Servicii
 Teiپرد-Com S.R.L.

Manager Proiect
 Vasile Filip

Administrator
 Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525864
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист						9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС				
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun Chisinau, str Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819 /		0506442								
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, RM, mun Chisinau, str Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B C 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr 3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		200513 /		0508448								
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL2-25.07.2020 Act additional		nr.3/10.02.2020								
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun Chisinau, str Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun Chisinau, str Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6895 MDL						
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar loturi Кол-во единиц	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны				
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3:07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-aul Strasenii, unitatile admin. Vomiceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.3/10.02.2020 nr.2-25.07.2020 (23102.86 Euro)		serv	1	379 069.80	379 069.80	20	75 813.96	454 883.76								
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				379 069.80	x	75 813.96	454 883.76	x	x	x	-					
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				379 069.80	x	75 813.96	454 883.76	x	x	x	-					
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat bunurile (serviciile): Сданы материальные ценности (услуги):		TELPROD-COM S.R.L. Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										

Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT ADITIOINAL NR. 3/10.02.2020

ACI, CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta
 Telexod-Com S.R.L. c/F1011600003819

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

		EURO		SL1-15.06.2020		SL2-25.07.2020		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF.YC.F4+T831											
15	YC01RON	1	5 116,62			1	5 116,62	1	5 116,62	0	0,00
16	YC01RON	1	404,64			1	404,64	1	404,64	0	0,00
17	GAL1A1	1	416,00			1	416	1	416	0	0,00
18	201934	1	35,20			1	35,20	1	35,20	0	0,00
	TOTAL		5 972,46		0,00		5 972,46		5 972,46		0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47											
13	YC01RON	1	1 061,94			1	1 061,94	1	1 061,94	0	0,00
14	YC01RON	1	440,64			1	440,64	1	440,64	0	0,00
15	GAL1A1	1	416,00			1	416	1	416	0	0,00
16	201934	1	35,20			1	35,20	1	35,20	0	0,00
	TOTAL		1 953,78		0,00		1 953,78		1 953,78		0,00
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+T836+TD32+TA53											
16	YC01RON	1	2 703,12			1	2 703,12	0	2 703,12	0	0
17	YC01RON	1	440,64			1	440,64	0	440,64	0	0
18	GAL1A1	1	416,00			0	0	1	416	0	0,00
19	201934	1	35,20			0	0	1	35,20	0	0,00
	TOTAL		3 594,96		3 143,76		451,2		3 594,96		0,00
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33											
016	YC01RON	1,00	579,24			1	579,24	1	579,24	0,00	0,00
017	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
018	GAL1A1	1,00	416,00			1	416	1	416	0,00	0,00
019	201934	1,00	35,20			1	35,20	1	35,20	0,00	0,00
	TOTAL		1 471,08		0,00		1 471,08		1 471,08		0,00
9 SUBTRAV.DE TD34											
016	YC01RON	1,00	675,78			1	675,78	1	675,78	0	0,00
017	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
018	GAL1A1	1,00	416,00			1	416	1	416	0,00	0,00
019	201934	1,00	35,20			1	35,20	1	35,20	0,00	0,00
	TOTAL		1 567,62		0,00		1 567,62		1 567,62		0,00
050-4.1.1/50 SUBTRV.TCG25+T841+TA66+TD35											
017	YC01RON	1,00	2 703,12			1	2 703,12	1	2 703,12	0,00	0,00
018	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
019	GAL1A1	1,00	416,00			1	416	1	416	0,00	0,00
020	201934	1,00	35,20			1	35,20	1	35,20	0,00	0,00
	TOTAL		3 594,96		0,00		3 594,96		3 594,96		0,00
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26											

017	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 16 buc	LEI	1,00	1.544,64				1	1544,64	1	1544,64	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
019	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				1	416	1	416	0,00	0,00
020	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				1	35,2	1	35,2	0,00	0,00
TOTAL					2.436,48			0,00		2.436,48				0,00
052-4.1.1/52 SUBTRAV. TD37+TTS42														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28buc	LEI	1,00	2.703,12				0	0	1	2703,12	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				0	0	1	440,64	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				0	416	1	416	0	0,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				0	35,2	1	35,2	0	0,00
057-4.1.1/57 SUBTR.MI4-TD38+TTS44					3.594,96			3143,76		451,2		3594,96		0,00
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28 buc	LEI	1,00	2.703,12				0	0	1	2703,12	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				0	0	1	440,64	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				0	416	1	416,00	0	0,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				0	35,2	1	35,2	0	0,00
058-4.1.1/58 SUBTRAV. DE TD39					3.594,96			3143,76		451,2		3594,96		0
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6 buc	LEI	1,00	579,24				0	0	1	579,24	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				0	0	1	440,64	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416				0	416	1	416	0,00	0
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2				0	35,2	1	35,2	0,00	0
059-4.1.1/59 SUBTRAV. TD40+TTS45					1.471,08			1019,88		451,2		1471,08		0
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6buc	LEI	1,00	579,24				0	0	1	579,24	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				0	0	1	440,64	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416				0	416	1	416	0,00	0
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2				0	35,2	1	35,2	0,00	0
059-4.1.1/59 SUBTRAV. TD40+TTS45					1.471,08			1019,88		451,2		1471,08		0
059-4.1.1/59 SUBTRAV. TD40+TTS45					30.723,42			11471,04		19.252,38		30.723,42		0,00

774



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail I. Izbirey

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău

Adresa poștală: șos. Balcani 7/E

IBAN: MD42AG000000022512333387

IBAN: MD07RN00000000225140151

tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40

TVA: 0508288 din 01.11.2018

e-mail: office@vmtg.md

web: www.vmtg.md



SCRISOARE DE RECOMANDARE

În legătură de colaborarea avută cu **TELPRODCOM S.R.L.**, ca urmare a încheierii și derulării cu aceasta a contractelor de lucrări, facem cunoscut următoarele:

Denumirea contractului/contractelor	Contract nr./data	Data începerii	Data finalizării	Valoarea contractului	Observații
Execuția conducte de distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conducta de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conducta de racord SRM Petricani - Sistem distribuție Chișinău, constând în: - Conductă de racord (P=0,6÷1,2 MPa) SRM Ghidighici- SRM Petricani și conducta de racord SRM Petricani - Sistem distribuție Chișinău; - Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – distribuție Chișinău (P=0,3 MPa)	Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019	22.11.2019	07.08.2020	3311527,80 EURO	Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. – TELPRODCOM S.R.L.
„Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriana, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)”	Contractul de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019	19.04.2019	28.07.2020	11885439,56 EURO	Prestator de servicii ACI CLUJ S.A. (lider de asociere): TELPRODCOM S.R.L. Asocierea ACI CLUJ S.A. -ROMINSTA S.R.L. -INDPRODCOM S.R.L. – SERIGO DECOR S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor de înregistrare din cadrul Societății. Prezentul document conține informații confidențiale sau privilegiate, și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copie, retransmitere sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială, a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă. În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul. A se utiliza doar ca și recomandare în procesul achizițiilor.

Calificativul serviciilor prestate din punct de vedere al calității, ca fiind:

<input type="checkbox"/> FOARTE BUN	<input checked="" type="checkbox"/> BUN	<input type="checkbox"/> SATISFĂCĂTOR	<input type="checkbox"/> NESATISFĂCĂTOR
-------------------------------------	---	---------------------------------------	---

În cursul desfășurării contractului/contractelor au fost înregistrate:

Neconformități care au împiedicat derularea contactului/contractelor:	Total, din care rezolvate:	Observații și precizări:	Probleme apărute în derularea/contractelor:
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

Toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite cu succes și în termenii prevăzuți. Implicare profesională, specialiști calificați, responsabilitate, sunt principalele criterii, care au caracterizat **TELPRODCOM S.R.L.**, la îndeplinirea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului „Conductă de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova, pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău”.

Cu respect,

Administrator,
Livu Valentin DUMINICĂ



Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor de înregistrare din cadrul Societății. Prezentul document conține informații confidențiale sau privilegiate, și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copiere, retransmitere sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială, a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă. În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul. A se utiliza doar ca și recomandare în procesul achizițiilor.