

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului la Școala Primară nr. 95
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						An ul (n)
		Lună						
		1	2	3	0	..	N	
1.	Organizare de șantier	2-5 Zile						
2.	Obiect 01. Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. Executarea remedierelor locale la hidroizolații Beton armat turnat la parapet (remedierilocale), la cladiri existente preparat cubetoniera pe santier si turnare cu mijloaceclasice cu beton armat clasa C-15/12Bc15 (B200)	6-8 Zile						
3.	Obiect 02: Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi. Strat termoizolator la terase, acoperisurisi plansee, din placi din polistiren celular,puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilitetc., lipite cu mastic de bitum pesuprafete orizontale sau inclinate pina la40 %. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	6-8 Zile						
...	Obiect 03 Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Incarcarea in auto a deseurilor deconstructie Transportarea deseurilor de constructiecu autobasculanta de 5 t la distanta de 15km	4-6 Zile						

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: _Director_____
Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_