

Graficul
propus pentru deeservirea ascensoarelor TRM în anul 2026

	AP320-1,0/10 str Miorita 1	AP320-1,0/10 str Miorita 1	AP320-1,0/4 șos Hîncești	AMM str Miorita 1
Martie	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20
aprilie	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20
mai	RGA: 3-6, RT: 21-22	RGA: 3-6, RT: 21-22	RGA: 3-6, RT: 21-22	RGA: 3-6, RT: 21-22
iunie	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20
iulie	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20
august	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20
septembrie	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20
octombrie	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20
noembrie	RGA: 3-6, RT: 21-22	RGA: 3-6, RT: 21-22	RGA: 3-6, RT: 21-22	RGA: 3-6, RT: 21-22
decembrie	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20	RT: 3-4, 19-20

Notă: principalele lucrari efectuate la RT sint: Curățarea ascensorului, verificarea uleiului acolo unde este cazul, verificarea uzurii lagărilor si a bunei funcționări a sistemului de ungere, ungerea pieselor supuse frecării, verificarea uzurii cablurilor de tracțiune si ficsării acestora, verificarea funcționării componentelor de siguranțăsi reglarea acestora,

verificarea funcționării mecanismelor ascensorului, verificarea elementilor de prindere a cabinei si contragreutății, Verificarea strîngerii elementelor de îmbinare si a articulațiilor, verificarea fixării tamponelor si a limitatoarelor de sfîrsit de cursă,

verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare si semnalizare, verificarea conexiunelo rprizei de putere la pămînt ale echipamentelor electrice, verificarea conexiunilor la aparate si a clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni, verificarea stării glisierilor, a sistemului de susținere a glisierilor si a roții de fricțiune, verificarea circuitelor hidraulice (unde este cazul), verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune, verificarea usilor ascensorului

La RGA se mai efectuează: Verificarea arborului melcat, roții melcate, a lagărilor și rulmenților reductorului, completarea cu ulei proaspăt, deservirea lagărelor motorului electric, verificarea instalațiilor electrice din CM, puț, cabina, verificarea paracazătoarelor, spalarea si ungerea lor, deservirea roții de fricțiune, spălarea si ungerea ei

Semnat: Numele, Prenumele: Ignatiev Viorel În calitate de: director

Ofertantul: „Travicon” SRL Adresa: MD2004 Chisinau str. Zăvoiuului 6g-3

Tel. de contact: 067 27 77 88 email: travicon.srl@gmail.com