

Beneficiar: "MecEnergo" S.R.L
 Antreprenor: "TANDEN-PRIM" S.R.L
 Sector: Centru Chisinau

Decembrie 2022

ACT DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

Obiectul: Renovarea LEA -110 kV CET-2 - PDC-24 Cricova, or. Cricova, sector pil. 132-134, L=0,300 km

Cod UUCC	Denumire	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț manopera, lei (MDL)	Preț total, lei (MDL)
1.1 Lucrări de montare					
0160000070	VOPSIREA SUPRAFETEI PILONULUI LEA 0,4/10KV PENTRU APLICAREA IN		2	4,638	9,28
0160000190	T. INCARCAREA CU MACARAU A ELEMENTELOR DE BETON DEMONTA		12	31,724	380,69
0160000200	T. DESCARCAREA CU MACARAU A ELEMENTELOR DE BETON DEMONT		12	31,724	380,69
0401000042	MONTARE STILP DE BETON ARMAT SK-22.1-1.1 SIMPLU CIRCUIT		1	4804,316	4 804,32
0401000070	MONTARE STILP DE BETON ARMAT SK-26.1-6.0 DUBLU CIRCUIT		1	5566,954	5 566,95
0403000030	LANT DE SUSTINERE - INLOCUIRE IZOLATOARE DE STICLA CU IZOLATO		9	150,629	1 355,66
0405000010	M. 3FAZE MONT CONDUCTOR TIP AS LEA-35KV		523	16,194	8 469,46
0405000011	M. 3FAZE MONT CONDUCTOR TIP AS LEA-110KV		561	16,794	9 421,43
0405000020	MONTARE 3FAZE CONDUCTOR TIP AS INTERSECȚIE CU DRUM SI LEA		6	8885,859	53 315,15
0405000021	DEMONTARE 3FAZE CONDUCTOR TIP AS INTERSECȚIE CU DRUM SI LEA		6	6664,394	39 986,36
0405000040	M. MONT CONDUCTOR DE GARDA		561	4,086	2 292,25
0405000050	MONTARE CONDUCTOR DE GARDA INTERSECȚIE CU DRUM SI LEA		5	2406,062	12 030,31
0405000051	DEMONTARE CONDUCTOR DE GARDA INTERSECȚIE CU DRUM SI LEA		5	1563,94	7 819,70
0406000010	MONTARE PRIZA DE PAMINT VERTICALA 3M		4	55,781	223,12
0407000020	DEMONTARE PILONI SK-22 SIMPLU CIRCUIT		1	3948,672	3 948,67
0407000031	DEMONTARE PILONI SK-26 DUBLU CIRCUIT		1	4535,588	4 535,59
0407000040	M. 3FAZE DEMONTARE CONDUCTOR TIP AS		561	12,867	7 218,39
0407000050	M. DEMONTARE CONDUCTOR DE PROTECTIE		561	3,503	1 965,18
0407000060	DEMONTARE FUNDAMENTE (M3)		2	1523,168	3 046,34
0601000010	MASUR.REZ.DE DISP. CURENT.INST.DE LEG.LA PAMINT		2	61,45	122,90
0601000020	MASUR.REZ.DE DISP.A CURENT.A INST.DE LEG.LA PAMINT CU DIAG.PIN.		2	81,94	163,88
0901000060	TXKM. TRANSPORTARE PILONI, GABARITE MARI		16690	1,796	29 975,24
				TOTAL MANOPERA:	197 030,50
				k= -10%	-19 703,05
				Total 1.1	177 327,45
1.2					
Achitarea Serviciilor de transportare ANTA		U	1	1038,48	1 038,48
				Total 1.2	1 038,48
2 Materiale aportate de catre antreprenor					
	Cornier 60*60*5 zincat	Buc	15	178	2 670,00
	Metize piulite de tip zincate	Buc	5	120	600,00
031951761929	OTEL ROTUND D=12MM (SGT)	KG	10,8	27,53	297,32
033250761936	ELEMENTE DE FIXARE(BULOANE,PIULITE,ETC)(SGT)	KG	33,8	120,93	4 087,43
060346773165	BENZINA B-70 (NEFRAZ) (SGT)	L	0,02	22,89	0,46
061203773912	VOPSEA GALBENA APLICARE BETON-ASFALT	KG	0,06	131,39	7,88
062152764298	OXIGEN (SGT)	L	50	8,67	433,50
062152764299	GAZ PROPAN (SGT)	L	16	9,66	154,56
090152761927	NISIP (SGT)	M3	0,48	490,25	235,32
090152761931	PIATRA SPARTA 10-20MM (SGT)	M3	0,48	435	208,80
041961761925	ELECTROD D=3MM CURENT ALTERNATIV (SGT)	KG	2,12	58,37	123,74
151801761947	CARPA (SGT)	KG	0,02	11,44	0,23
				TOTAL MATERIALE ANTREPRENOR:	8 819,24
3 Materiale aportate de catre Beneficiar					
	CLEMA PGN-2-6	Buc	2		
	CLEMA PGN-3-5	Buc	9		
	URECHE U1-7-16	Buc	12		
	NOD DE FIXARE KGP-7-2B	Buc	2		
	CONSTRUCTIE METAL .M A PB 110-8	SET	1		
	CONSTRUCTIE METAL .M A PB 110-15	SET	1		
	LANT SIMPLU SUSTIN.COMPOZIT LSS-70-110	Buc	9		
	STILP DE BETON ARMAT SK-26.1-6.0	Buc	1		
	NOD DE FIXARE KGP-7-3	Buc	9		
	RIGHEL AR-5	Buc	1		
	RIGHEL AR-6	Buc	1		
	STILP DE BETON ARMAT SK-22.1-1.1	Buc	1		
				TOTAL 3.	0,00

Total 1.1 + Total 1.2 + Total 2.

187 185,17

TVA 20%, lei (MDL)

37 437,03

TOTAL ACT ÎNDEPLINIRE ANTREPRENOR

224 622,20

Antreprenor: **TANDEN-PRIM S.R.L**

Director general: Hlevnoi Tatiana



L.Ş.

Beneficiar: **"MecEnergo" S.R.L**

Director general: Ciurmac Vladimir

L.Ş.



Beneficiar: "MecEnergo" S.R.L
Antreprenor: "TANDEN-PRIM" S.R.L
Sector: Centru Chisinau

Decembrie 2022

ACT DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

Obiectul: Renovarea LEA -110 kV CET-2 - PDC-24 Cricova, or. Cricova, sector pil. 140-144, L=0,600 km

0160000070	VOPSIREA SUPRAFETEI PILONULUI LEA 0,4/10KV PENTRU APLICAREA II	4	4,638	18,55
0160000190	T. INCARCAREA CU MACARAU A ELEMENTELOR DE BETON DEMONTA	23	31,724	729,65
0160000200	T. DESCARCAREA CU MACARAU A ELEMENTELOR DE BETON DEMONT	23	31,724	729,65
0307000080	M3 TRANSPORTAREA DESEURILOR LA GUNOISTEA AUTORIZATA DISTA	7	64,83	453,81
0401000020	MONTARE STILP DE BETON ARMAT SK-22.2-1.1 SIMPLU CIRCUIT	1	4804,316	4804,32
0401000042	MONTARE STILP DE BETON ARMAT SK-22.1-1.1 SIMPLU CIRCUIT	3	4804,316	14412,95
0403000030	LANT DE SUSTINERE - INLOCUIRE IZOLATOARE DE STICLA CU IZOLATO	12	150,629	1807,55
0405000011	M. 3FAZE MONT CONDUCTOR TIP AS LEA-110KV	1050	16,794	17633,70
0405000020	MONTARE 3FAZE CONDUCTOR TIP AS INTERSECȚIE CU DRUM SI LEA	3	8885,859	26657,58
0405000021	DEMONTARE 3FAZE CONDUCTOR TIP AS INTERSECȚIE CU DRUM SI LEA	3	6664,394	19993,18
0405000040	M. MONT CONDUCTOR DE GARDA	1050	4,086	4290,30
0405000050	MONTARE CONDUCTOR DE GARDA INTERSECȚIE CU DRUM SI LEA	3	2406,062	7218,19
0405000051	DEMONTARE CONDUCTOR DE GARDA INTERSECȚIE CU DRUM SI LEA	3	1563,94	4691,82
0406000010	MONTARE PRIZA DE PAMINT VERTICALA 3M	8	55,781	446,25
0407000020	DEMONTARE PILONI SK-22 SIMPLU CIRCUIT	4	3948,672	15794,69
0407000040	M. 3FAZE DEMONTARE CONDUCTOR TIP AS	1050	12,867	13510,35
0407000050	M. DEMONTARE CONDUCTOR DE PROTECTIE	1050	3,503	3678,15
0407000060	DEMONTARE FUNDAMENTE (M3)	4	1523,168	6092,67
0408000010	M3 SAPATURA MECANICA CU BULDOZER	160	6,06	969,60
0601000010	MASUR.REZ.DE DISP. CURENT.INST.DE LEG.LA PAMINT	4	61,45	245,80
0601000020	MASUR.REZ.DE DISP.A CURENT.A INST.DE LEG.LA PAMINT CU DIAG.PIN	4	81,94	327,76
0901000060	TXKM. TRANSPORTARE PILONI, GABARITE MARI	24107	1,796	43296,17
			TOTAL MANOPERA:	187 801,65
k= -10%				-18 780,16
Total 1.1				169 021,49

2 Materiale aportate de catre antreprenor

	Cornier 60*60*5 zincat	Buc	32	178	5 696,00
	Metize piulite de tip zincate	Buc	15	120	1 800,00
031951761929	OTEL ROTUND D=12MM (SGT)	KG	21,6	27,53	594,65
033250761936	ELEMENTE DE FIXARE(BULOANE,PIULITE,ETC)(SGT)	KG	67,2	120,93	8 126,50
060346773165	BENZINA B-70 (NEFRAZ) (SGT)	L	0,04	22,89	0,92
061203773912	VOPSEA GALBENA APLICARE BETON-ASFALT	KG	0,12	131,39	15,77
062152764298	OXIGEN (SGT)	L	100	8,67	867,00
062152764299	GAZ PROPAN (SGT)	L	32	9,66	309,12
090152761927	NISIP (SGT)	M3	0,92	490,25	451,03
090152761931	PIATRA SPARTA 10-20MM (SGT)	M3	0,92	435	400,20
041961761925	ELECTROD D=3MM CURENT ALTERNATIV (SGT)	KG	4,24	58,37	247,49
151801761947	CARPA (SGT)	KG	0,04	11,44	0,46
Total 2.			TOTAL MATERIALE ANTREPRENOR:	18 509,14	

3 Materiale aportate de catre Beneficiar

	CLEMA PGN-2-6	Buc	4		
	CLEMA PGN-3-5	Buc	12		
	URECHE U1-7-16	Buc	16		
	NOD DE FIXARE KGP-7-2B	Buc	4		
	CONSTRUCTIE METAL .M A PB 110-15	SET	4		
	STILP DE BETON ARMAT SK-22.2-1.1	Buc	1		
	LANT SIMPLU SUSTIN.COMPOZIT LSS-70-110	Buc	12		
	NOD DE FIXARE KGP-7-3	Buc	12		
	RIGHEL AR-5	Buc	4		
	STILP DE BETON ARMAT SK-22.1-1.1	Buc	3		
Total 3.			TOTAL MATERIALE BENEFICIAR:	0,00	

Total 1.1 + Total 2.

187 530,63


TVA 20%, lei (MDL)

37 506,13

TOTAL ACT INDEPLINIRE ANTREPRENOR

225 036,76

Antreprenor: TANDEN-PRIM S.R.L
Director general: Hlevnoi Tatiana



Beneficiar: "MecEnergo" S.R.L
Director general: Ciurac Vladimir

