

Antreprenor ABI-GRUP S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Obiect **Instalarea unui sistem/instalatii ventilare, evacuare fum in incaperea arhivelor din str. Mesager 5/5, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 127 518,96 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 31 decembrie 2024

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Противопожарная вентиляция				
1	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка металлическая 200x200 мм	buc	1,000	301,98 83,27	301,98 83,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,17	0,01	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	0,01	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	0,01	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,01	0,28
	2874115765700 1	Решетка металлическая 200x200 мм	buc	1,00	201,66	201,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	0,01	0,01
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,01	0,28
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,01	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	90,00	16,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	0,01	0,00
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка гравитационная	buc	1,000	476,16 83,27	476,16 83,27

2	3	4	5	6	7
	осевой Мощность 52Вт, воздухообмен 370 м3/час, уровень шума 51дБ tip Cyclone-EVM ЭРА D=125 мм sau analog			0,00	0,00
70034	Рабочий механизм осевой Мощность 52Вт, воздухообмен 370 м3/час, уровень шума 51дБ tip Cyclone-EVM ЭРА D=125 мм	buc	1,00	1 466,66	1 466,66
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 466,66
	<i>Прямые затраты</i>	lei			83 426,03
	<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,20 %			1 001,11
	Total capitol: Inclusiv salariu				84 427,14

	Прямые затраты	lei	106 265,80
	TVA	20,00 %	21 253,16
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		127 518,96
			5 969,88

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
ABI-GRUP SRL

(denumirea)

Blaia Irina Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

inginer-constructiv N. I. I. I.