

„NISPROFCON” SRL

Director: Gutanu Pavel

Str. Chișinăului, nr. 7, or. Nisporeni

Tel: 078444889

NOTĂ INFORMATIVĂ privind măsurile de siguranță rutieră provizorie pe timpul executării lucrărilor

Către: Primaria comunei Seliste

1. Scopul documentului

Prezenta notă informativă are ca obiect descrierea măsurilor de siguranță rutieră provizorie ce vor fi aplicate de către Operatorul Economic „NISPROFCON” SRL pe durata executării lucrărilor de construcție/reabilitare a obiectivului ” **Reparația capitală a str. Mihai Eminescu din satul Seliște, raionul Nisporeni**”. Scopul acestor măsuri este asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță, prevenirea accidentelor și reducerea impactului asupra traficului.

2. Cadrul legal și normativ

- HG nr. 357/2018 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă pe șantiere;
- NP 082-04 privind semnalizarea rutieră temporară;
- STAS 1848-7/2015 privind semnalizarea lucrărilor de drum;
- Normativele și standardele în vigoare ale Administrației de Stat a Drumurilor;
- Cerințele autorităților locale (Primaria comunei Seliste, Inspectoratul Național de Patrulare).

3. Organizarea șantierului și zonele de risc

- Delimitarea perimetrului lucrărilor prin garduri metalice, panouri de protecție și benzi de semnalizare.
- Stabilirea căilor de acces pentru utilaje și pentru personalul de execuție, distincte de circulația publică.
- Identificarea zonelor cu risc crescut (intersecții, treceri de pietoni, apropiere de instituții publice) și aplicarea unor măsuri suplimentare.

4. Măsuri de siguranță rutieră provizorie

1. Semnalizarea verticală temporară:

- Montarea de indicatoare rutiere provizorii: „Drum în lucru”, „Limitare de viteză 30

km/h”, „Ocolire”, „Acces interzis”.

- Panouri reflectorizante pentru vizibilitate nocturnă.

2. Semnalizarea orizontală temporară:

- Aplicarea de marcaje temporare cu vopsea specială sau benzi adezive rezistente la trafic.

- Indicare clară a benzilor deviate și a trecerilor pietonale provizorii.

3. Sisteme de protecție și ghidare:

- Folosirea de balize, conuri și parapeți din plastic umpluți cu apă/nisip.
- Garduri metalice pentru separarea pietonilor de zona de lucru.

4. Iluminare și vizibilitate:

- Iluminarea adecvată a zonelor de lucru pe timp de noapte.
- Veste reflectorizante obligatorii pentru muncitori.

5. Reguli pentru circulația utilajelor:

- Intrarea/ieșirea utilajelor doar pe trasee prestabilite.
- Asigurarea personalului de dirijare a traficului la ore de vârf.

6. Informarea participanților la trafic:

- Panouri de informare amplasate înainte de zona de lucru, cu mențiunea duratei lucrărilor.

- Anunțuri publice locale privind restricțiile temporare.

5. Responsabilități

- Operatorul economic („NISPROFCON” SRL) va asigura implementarea, întreținerea și adaptarea măsurilor de siguranță rutieră pe toată durata execuției.
- Responsabilul tehnic desemnat va monitoriza zilnic starea semnalizării temporare și va dispune corectările necesare.
- Toate modificările în organizarea traficului se vor face numai cu aprobarea autorităților competente.

6. Concluzie

Implementarea măsurilor de siguranță rutieră provizorie conform prezentei note garantează securitatea circulației și buna desfășurare a lucrărilor, respectând normele și reglementările în vigoare.

Întocmit de: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Data: 02.02.2026

Semnătura: