

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000808947



Formular tipizat
Anexa I la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2011
Tiposaft format
Приложение I к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării / 22.11.2023 / 22.11.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
Furnizor: GENERAL CONSTRUCTIONS S.R.L., SEC.RISCANI Calea Orheiului nr.109 bl.2 of.15 Cont Поставщик MD48AG00000022513181932, BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493		9. Transportator Перевозчик GENERAL CONSTRUCTIONS S.R.L., SEC.RISCANI Calea Orheiului nr.109 bl.2 of.15		c.f./ nr.TVA 1017600028818 / ф.к./ код НДС 0610468	
Cumpărător/beneficiar: TECHNO-TEST S.R.L., SEC.CENTRU Mihai Eminescu nr.66 of.5 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1017600028818 / ф.к./ код НДС 0610468	
				c.f./ nr.TVA 1003600030906 / ф.к./ код НДС 0200498	

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		
--	--	--	---	--	--

Punct încărcare mun Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun. Chisinau Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки		
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
instalația sistemului de alim. cu agent termic si apa calda B. Locativ str Hincești, 60/2	un	1	854794.72	854794,72	20	170958,94	1025753,66				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				854794,72	X	170958,94	1025753,66	X	X	X	0,0

i. Permis eliberarea: contabil ALEXANDRU NEGRUTA Отпуск _____		Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
zreștil: _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 22.11.2023	

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ALEXANDRU NEGRUTA Сдал товары/активы (услуги) _____		Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
L.Ș. _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 22.11.2023	

iii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____		Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
iv. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____		Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____		Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
		Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя	

2M 537
538

Beneficiar: Techno Test SRL reprezentat de dl. Ceban Alexandru

Executor: General Constructions SRL reprezentat de Negruta Alexandru

Obiect: Lucrari de constructie a sistemului de incalzire cu distributie orizontala pentru Blocul locativ din str. Sos. Hancesti 60/2 (Compartiment coloane)

Proces Verbal de receptie a lucrărilor executate

Nr.	Denumirea produs	UM	Cant.	Pretul	Suma
1	TEAVA METAL NEGRU DN76X3	M	86	115.83	9961.67
2	TEAVA METAL NEGRU DN57X3	M	40	93.33	3733.33
3	TEAVA METAL NEGRU DN48X3	M	15	71.67	1075.00
4	TEAVA METAL NEGRU DN42X2,8	M	30	58.33	1750.00
5	TEAVA METAL NEGRU DN33X2,8	M	30	53.33	1600.00
6	TEAVA METAL NEGRU DN26X2,8	M	0	37.50	0.00
7	TEAVA METAL NEGRU DN21X2,8	M	4	27.50	110.00
8	COD SUDURA NEGRU DN76	Buc	14	60.00	840.00
9	COD SUDURA NEGRU DN57	Buc	16	30.83	493.33
10	COD SUDURA NEGRU DN42	Buc	22	23.33	513.33
11	COD SUDURA NEGRU DN33	Buc	14	15.00	210.00
12	REDUCTIE SUDURA NEGRU DN76/57	Buc	4	43.33	173.33
13	REDUCTIE SUDURA NEGRU DN57/48	Buc	4	38.33	153.33
14	REDUCTIE SUDURA NEGRU DN48/42	Buc	40	24.17	966.67
15	BRIDA DE FIXARE DN 2 1/2"	Buc	110	26.67	2933.33
16	BRIDA DE FIXARE DN 2"	Buc	70	17.50	1225.00
17	BRIDA DE FIXARE DN 1 1/2"	Buc	150	13.33	2000.00
18	GRUND	L	4	125.00	500.00
19	CILINRU CAUCIUC DN76/19	M	90	82.80	8197.20
20	CILINRU CAUCIUC DN56/19	M	45	50.23	2486.26
21	CILINRU CAUCIUC DN48/19	M	17	49.47	925.15
22	CILINRU CAUCIUC DN43/19	M	30	56.89	1877.50
23	CILINRU CAUCIUC DN34/19	M	30	36.51	1204.99
24	IZOLARE TERMICA DN65/6	M	100	16.85	1853.50
25	IZOLARE TERMICA DN54/6	M	20	8.88	195.36
26	IZOLARE TERMICA DN42/6	M	100	4.20	462.00
27	TUB PP-R FB DN63	M	94	89.99	9305.30
28	TUB PP-R FB DN50	M	18	57.66	1141.57
29	TUB PP-R FB DN40	M	94	38.51	3981.70
30	TEU PP-R DN63	Buc	18	39.17	705.00
31	RACORD PP-R 40X1 1/4"M	Buc	18	178.33	3210.00
32	MATERIALE AUXILIARE/NEPREVAZUTE	Set	1	6000.00	6000.00
-	Suma totala materiale				69,783.86
Nr.	Manopera	u.m.	Cant.	Pretul	Suma
1	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 15	m	4	30.00	120.00
2	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 20	m	0	35.00	0.00
3	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 25	m	30	40.00	1200.00
4	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 32	m	30	50.00	1500.00
5	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 40	m	15	60.00	900.00
6	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 57	m	40	80.00	3200.00
7	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 76	m	86	100.00	8600.00
8	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 63 PP-R	m	94	55.00	5170.00
9	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 50 PP-R	m	18	45.00	810.00
10	MONTARE TEAVA MAGISTRALA DN 40 PP-R	m	94	35.00	3290.00
11	MONTARE SUPAPA DE INCHIDERE DN 65	buc	4	180.00	720.00
12	MONTARE SUPAPA DE INCHIDERE DN 40	buc	2	80.00	160.00
13	MONTARE SUPAPA DE INCHIDERE DN 32	buc	26	60.00	1560.00
14	MONTARE SUPAPA DE INCHIDERE DN 25	buc	28	50.00	1400.00
15	MONTARE SUPAPA DE INCHIDERE DN 15	buc	4	40.00	160.00
16	PRODUCEREA SI INSTALAREA ELEMENTULUI DN25	buc	28	120.00	3360.00
17	PRODUCEREA SI INSTALAREA ELEMENTULUI DN32	buc	8	130.00	1040.00
18	IZOLARE TERMICA	buc	411	15.00	6165.00
19	MONTARE DISTRIBUTOR APA CALDA	buc	2	80.00	160.00

Beneficiar: Techno Test SRL reprezentat de dl. C

Executor: General Constructions SRL reprezentat de Negruța Alexandru

Obiect: Lucrari de constructie a sistemului de incalzire cu distributie orizontala pentru Blocul locativ din str. Sos. Hancesti 60/2 (lucrari in apartamente)

Proces Verbal de receptie a lucrărilor executate

Nr.	Denumirea produs	UM	Cant.	Pretul	Suma
1	RADIATOR OTEL 22X500X500	Buc	11	586.00	6446.00
2	RADIATOR OTEL 22X500X600	Buc	18	586.44	10555.92
3	RADIATOR OTEL 22X500X700	Buc	1	652.50	652.50
4	RADIATOR OTEL 22X500X800	Buc	5	738.00	3690.00
5	RADIATOR OTEL 22X500X900	Buc	6	813.78	4882.68
6	RADIATOR OTEL 22X500X1000	Buc	45	1034.00	46530.00
7	RADIATOR OTEL 22X500X1100	Buc	4	1044.00	4176.00
8	RADIATOR OTEL 22X500X1200	Buc	13	1050.00	13650.00
9	RADIATOR OTEL 22X500X1300	Buc	0	1207.08	0.00
10	RADIATOR OTEL 22X500X1400	Buc	25	1303.00	32575.00
11	RADIATOR OTEL 22X500X1600	Buc	6	1380.60	8283.60
12	RADIATOR OTEL 22X500X1800	Buc	0	1537.02	0.00
13	TEAVA PPR ALB DN25 FIBRA COMPOZITA PN25	M	3673	19.02	69848.22
14	TEAVA PPR ALB DN20 FIBRA COMPOZITA PN25	M	250	12.29	3072.92
15	FITINGURI PP-R DN25/20	Set	45	32334.89	21876.34
16	IZOLATIE 06X28	M	1146	2.29	2626.25
17	ROBINET TUR COLTAR 1/2 EVER	Buc	140	71.25	9975.00
18	ROBINET RETUR COLTAR 1/2 EVER	Buc	140	68.13	9537.50
19	Cap Termostatal	Buc	140	199.00	27860.00
20	RACORD PPR ALB 25X1/2 M	Buc	481	25.50	12265.50
21	CLEMA PPR ALB 25	Buc	5660	1.25	7075.00
22	TEU PPR ALB 25x1/2	Buc	36	16.00	576.00
23	RACORD PPR OLANDEZ 25X1/2 M	Buc	17	56.88	966.88
24	ROBINET APA FLUTURE 1/2 FF	Buc	58	55.00	3190.00
25	MATERIALE AUXILIARE/NEPREVAZUTE	Buc	1	6000.00	6000.00
-	Suma totala materiale				306,311.30
Nr.	Manopera	u.m.	Cant.	Pretul	Suma
1	MONTARE RADIATOR OTEL TIP PANOU	Buc	145	200.00	29000.00
2	MONTARE ESIRE INCALZIRE	Buc	190	250.00	47500.00
3	MONTARE ESIRE APEDUCT	Buc	70	300.00	21000.00
4	DEMONTARE SISTEMUL EXISTENT	Set	40	400.00	16000.00
5	PERFORARE CU DIAMANT USCAT	buc	695	157.00	109115.00
-	Suma totala lucrari				222615.00
-	Asigurarea Sociala si Medicala			24.0%	53,427.60
-	Cheltuieli de transport			4.0%	12,252.45
-	Cheltuieli de regie			12.0%	71,352.76
-	Beneficiu de deviz			3.0%	19,978.77
	Total (fara TVA)				685,937.89
-	TVA			20%	137,187.58
Total pentru achitare					823,125.46

Executor:

General Constructions SRL



Beneficiar:

Techno Test SRL

